



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex Legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 420 DEL 21 SET. 2016

ME89_4c A Messina - “Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio “Marina Sud” e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. - intervento di completamento”

CUP J49D15000900001 - CIG 6421827349

Presa atto certificato regolare esecuzione a approvazione atti contabili,-rimodulazione Quadro Economico- Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;


CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME089A_Messina - "Opere di consolidamento località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;

- CONSIDERATO** che, nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089_4A_Messina - "Opere di consolidamento localita' Santa Margherita" per un importo complessivo di € 650.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 260681 del 07/11/2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 5319 di pari data, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile comunale, a seguito degli ultimi eventi meteo-marini avversi, ha richiesto il finanziamento, tra gli altri, di intervento urgente volto alla salvaguardia della pubblica incolumità in località Galati Marina e Santa Margherita, in territorio di Messina;
- VISTO** che la realizzazione dei suddetti lavori, volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, risultano ricadere nella stessa località dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma del 30.03.2010 (in particolare ME 89_4/A "Lavori di rifioritura massi nel tratto di litorale in località Santa Margherita") e che per la tipologia dell'intervento, gli stessi possono essere ricompresi come opere di completamento o complementari al suddetto intervento ME 89_4/A, già realizzato per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- CONSIDERATO** che, pertanto, è stato assegnato al presente intervento il codice ME 89_4c A;
- CONSIDERATO** che dagli atti in possesso di questo Ufficio si evidenziano delle economie scaturenti dai ribassi d'asta degli interventi appaltati ricompresi nel codice identificativo ME 89/A;
- VISTO** che è stata autorizzata la redazione della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento indicato in premessa che preveda una spesa complessiva massima pari ad € 250.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 274 del 27 maggio 2015 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Bruno Manfrè, responsabile del Dipartimento Regionale di Protezione civile - Servizio di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 464 del 06 ottobre 2015 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME89_4c A-"Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. - intervento di completamento" per un importo complessivo di € 442.000,00, di cui € 257.775,06 per lavori di cui € 71.724,68 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso ed € 112.500,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 539 del 12 novembre 2015 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del summenzionato intervento in favore della ditta PACOS S.R.L.-con sede in Naro (Ag) via euripide n° 48, 92028 , codice fiscale 02617190844- con un prezzo offerto di € 161.194,48 corrispondente ad un ribasso percentuale del 37,4670 % oltre ad € 71.724,68 per costo del personale non soggetto al ribasso, € 000 per oneri della sicurezza da PSC non assoggettabili a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad **€ 232.919,16** oltre IVA;
- Visto** Il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto il 24 dicembre 2015 in Palermo tra il Commissario Straordinario Delegato e ditta PACOS S.R.L. per un corrispettivo di **€ 232.919,16** oltre IVA, di cui € 161.194,48 per lavori ed 71.724,68 per costo del personale non soggetto al ribasso,;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 96 del 02.03.2016 con il quale alla luce del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 324.236,11 ed, al contempo, tenuto conto dell'impegno già assunto nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.339,43, si è disposto l'impegno ulteriore di € 322.896,68 necessario alla realizzazione dell'intervento codificato ME89_4c A-"Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati



Marina nel Comune di Messina. – intervento di completamento”

VISTO

il Decreto n° 110/16 con cui ,nell’ambito dell’intervento denominato con il codice ME89_4c A-”Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio ”Marina Sud” e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. – intervento di completamento”, si è preso atto **della perizia di variante n° 1** redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.B e approvata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 161 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 , e si è integrato l’impegno già assunto con decreto n° 96/16 di un ulteriore importo pari ad € **€ 81.328,33** approvando, pertanto, il quadro economico di seguito riportato:

A – LAVORI		
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€ 329.499,74	
Costo Manodopera	€ 71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Lavori soggetti a ribasso	€ 257.775,06	
Importo del ribasso (37,467%)	€ 96.580,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 161.194,48	
Costo Manodopera	€ 71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€ 232.919,16	€ 232.919,16
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€ 467.823,00	
Costo Manodopera	€ 68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Lavori soggetti a ribasso	€ 399.105,01	
Importo del ribasso (37,467%)	€ 149.532,67	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 249.572,34	
Costo Manodopera	€ 68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€ 0,00	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€ 318.290,33	€ 318.290,33
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 IVA sui lavori	€ 70.023,87	
b2 Polizza assicur. (art. 270 DPR 207/101)	€ 500,00	
b3 Spese di Gara € 1339,43 impegnate con dec. 19/2015) e contributo ANAC	€ 1.564,43	
b4 Spese gestione lavori (1,2% di A)	€ 5.829,35	
b5 Incentivo (art. 92 c.5 D.lgs 163/06)	€ 9.356,46	
b6 Imprevisti e lavori in economia	€ 0,00	
TOTALE B	€ 87.274,11	€ 87.274,11
TOTALE (A + B)	€ 405.564,44	€ 405.564,44
di cui importo impegnato con decreto 19/2016	€ 1.339,43	
importo impegnato con decreto n°96/2016 già modificato ed integrato con decreto n° 110/16 come da quadro economico	€ 404.225,01	




VISTO Il verbale di consegna parziale dei lavori redatto in data 18 novembre 2015;
VISTO Il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 09 dicembre 2015, che riporta quale termine ultimo di fine lavori il 06 febbraio 2016;
VISTO Il verbale di sospensione dei lavori del 29 gennaio 2016;
VISTO Il verbale di ripresa dei lavori del 16 marzo 2016;
VISTO L'atto di sottomissione del 15 marzo 2016 con il quale vengono concessi all'impresa 30 giorni di proroga e fissa la nuova data di fine lavori entro e non oltre il 23 aprile 2016;
VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 20 aprile 2016 che attesta la fine dei lavori in pari data, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 02 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 316.656,00 (trecentosedicimilaseicentocinquantasei/00):

1° certificato di acconto	Euro	167.332,00
2° certificato di acconto	Euro	149.324,00
Ammontare complessivo corrisposto	Euro	316.656,00

VISTA la nota prot. 35617 del 20 giugno 2016 pervenuta a questo Ufficio prot. 3043 del 06 luglio 2016 con la quale è stato trasmesso lo Stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione che conferma l'importo netto dei lavori in **€ 318.247,39**, e il credito residuo dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.591,39;

Considerato che, come risulta dal certificato di regolare esecuzione, i lavori hanno comportato una minore spesa, pari ad **€ 318.247,39**, rispetto a quella già autorizzata, pari ad € 318.290,33, si ritiene di **dovere disimpegnare l'importo di € 42,94, dai lavori, e conseguentemente, anche € 9,45 dall'I.V.A** approvando così, il quadro economico finale dell'intervento che di seguito si riporta:

Lavori al lordo compresi costo manodopera	€	329.499,74	
Costo Manodopera	€	71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Lavori soggetti a ribasso	€	257.775,06	
Importo del ribasso (37,467%)	€	96.580,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	161.194,48	
Costo Manodopera	€	71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€	232.919,16	€ 232.919,16
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€	467.823,00	
Costo Manodopera	€	68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Lavori soggetti a ribasso	€	399.105,01	
Importo del ribasso (37,467%)	€	149.532,67	



Lavori al netto del ribasso d'asta	€	249.572,34	
Costo Manodopera	€	68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€	318.290,33	€ 318.290,33
importo dei lavori effettivo come da certificato di regolare esecuzione			€ 318.247,39
B- SOMME A DISPOSIZIONE			
b1 IVA sui lavori	€	70.014,43	
b2 Polizza assicur. (art. 270 DPR 207/101)	€	500,00	
b3 Spese di Gara € 1339,43 impegnate con dec. 19/2015) e contributo ANAC	€	1.564,43	
b4 Spese gestione lavori (1,2% di A)	€	5.829,35	
b5 Incentivo (art. 92 c.5 D.lgs 163/06)	€	9.356,46	
b6 Imprevisti e lavori in economia	€	-	
TOTALE B	€	87.264,67	€ 87.264,67
TOTALE (A + B)			€ 405.512,06
IMPEGNATI COME SEGUE			
<i>importo impegnato con decreto 19/2016</i>	€	1.339,43	
<i>importo impegnato con decreto n°96/2016 già modificato ed integrato con decreto n°110/16 come da quadro economico</i>	€	404.225,01	
<i>importo da disimpegnare con il presente decreto (€42,94 dai lavori, €9,45 dall'IVA)</i>	-€	52,39	

RITENUTO

effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;



DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di approvare gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di regolare esecuzione, inerenti agli "Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S.Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina. - intervento di completamento, con il seguente quadro economico dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.591,39 oltre IVA.

Articolo 3

Per quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, di **disimpegnare** l'importo complessivo di € 52,39 derivante dalla minore spesa effettiva registrata nei lavori, nonché **approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento:**

Lavori al lordo compresi costo manodopera	€	329.499,74	
Costo Manodopera	€	71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Lavori soggetti a ribasso	€	257.775,06	
Importo del ribasso (37,467%)	€	96.580,58	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	161.194,48	
Costo Manodopera	€	71.724,68	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€	232.919,16	€ 232.919,16
Lavori al lordo compresi costo manodopera	€	467.823,00	
Costo Manodopera	€	68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Lavori soggetti a ribasso	€	399.105,01	
Importo del ribasso (37,467%)	€	149.532,67	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	249.572,34	
Costo Manodopera	€	68.717,99	
Oneri di sicurezza da PSC	€	-	
Totale Lavori al netto del ribasso comprensivo del costo del personale	€	318.290,33	€ 318.290,33
importo dei lavori effettivo come da certificato di regolare esecuzione			€ 318.247,39
B- SOMME A DISPOSIZIONE			
b1 IVA sui lavori	€	70.014,43	
b2 Polizza assicur. (art. 270 DPR 207/101)	€	500,00	
b3 Spese di Gara € 1339,43 impegnate con dec. 19/2015) e contributo ANAC	€	1.564,43	
b4 Spese gestione lavori (1,2% di A)	€	5.829,35	
b5 Incentivo (art. 92 c.5 D.lgs 163/06)	€	9.356,46	
b6 Imprevisti e lavori in economia	€	-	
TOTALE B	€	87.264,67	€ 87.264,67
TOTALE (A + B)			€ 405.512,06
IMPEGNATI COME SEGUE			



importo impegnato con decreto 19/2016	€ 1.339,43	
importo impegnato con decreto n°96/2016 già modificato ed integrato con decreto n° come da quadro economico	€ 404.225,01	
importo da disimpegnare con il presente decreto (€42,94 dai lavori, €9,45 dall'IVA)	-€ 52,39	

Articolo 4 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa PACOS srl la somma complessiva di € 1.591,39 oltre IVA quale rata di saldo previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

