



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 468 del 17 OTT. 2016

AG 010_A - Ribera “Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande” – Pagamento rata di saldo alla ATI Nuova Fise S.r.l. – Pullara Calogero – Bellino Costruzioni s.r.l. e rimborso spese di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012

CUP: J96D1300050001 CIG: 5389372A75

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela



del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari a € 2.600.000,00;

il Decreto Commissariale n. 75 del 1° febbraio 2013, con il quale il Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 247/2016);



- Visto** il Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari ad € 2.467.663,33 (già allegato al Decreto Commissariale n. 435/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1095 del 09/12/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti all'Ing. Maurizio Vella (già allegato al Decreto Commissariale n. 435/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 73 del 14/02/2014 con cui si è disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato AG 010_A - "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera, a favore dell'ATI Nuova Fise Srl – Pullara Calogero – Bellino Costruzioni Srl, con un ribasso percentuale del 33,2548% corrispondenti ad € 1.094.531,55 oltre € 119.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA (già allegato al Decreto Commissariale n. 435/2016);
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 16/04/2014, registrato a Palermo il 23/04/2014 al n. 79 Serie I, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Nuova Fise Srl, per un importo complessivo di € 1.213.531,55 oltre IVA, di cui € 1.094.531,55 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,2548% ed € 119.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 266 del 30/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 1.952.281,17 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.831.207,32 (già allegato al Decreto Commissariale n. 247/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 614 del 10/10/2014 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14 di ulteriori € 22.204,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 2.224.485,17 (già allegato al Decreto Commissariale n. 247/2016);
- Considerato** che, nell'ambito dei lavori principali:
- con Decreto Commissariale n. 537 del 09/09/2014 si è provveduto al pagamento dell'anticipazione pari al 10% all'ATI Nuova Fise s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 148.050,84, IVA inclusa;
 - con Decreto Commissariale n. 634 del 15/10/2014 si è provveduto al pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 19/09/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 23/09/2014 per un importo pari ad € 373.744,04, oltre IVA;
 - con Decreto n. 786 del 18/12/2014 si è provveduto al pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2014 per un importo pari ad € 162.183,79, oltre IVA;
 - con Decreto n. 194 del 03/04/2015 si è provveduto al pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 23/03/2015 per un importo pari ad € 186.151,31, oltre IVA;
 - con Decreto n. 323 del 01/07/2015 si è provveduto al pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 20/05/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 11/06/2015 per un importo pari ad € 162.438,02, oltre IVA;
 - con Decreto n. 502 del 23/10/2015 si è provveduto al pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 27/08/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 14/10/2015 per un importo pari ad € 185.088,743, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 12 del 13/01/2015 tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14, già modificato con decreto n. 614/2014, di ulteriori € 19.150,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 1.993.635,17 (già allegato al Decreto Commissariale n. 247/2016);

- Visto** il Decreto Commissariale n. 391 del 06/08/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro Economico dell'intervento modificando l'importo delle voci b.12 e b.13, pur mantenendo lo stesso importo (già allegato al Decreto Commissariale n. 247/2016);
- Vista** la seguente documentazione:
- verbale di consegna dei lavori del 23/05/2014;
 - la concessione di proroga prot. n. 3422 del 10/07/2016, con la quale il Rup ha concesso all'impresa 45 giorni di proroga fissando quindi il nuovo termine per dare ultimati i lavori al 31/08/2015;
 - verbale di sospensione dei lavori del 20/08/2015, acquisito agli atti al prot. n. 4177 del 14/09/2015, con il quale il DL ha sospeso i lavori fino alla realizzazione dei lavori complementari necessari per ultimare i lavori principali a regola d'arte;
 - verbale di ripresa dei lavori del 08/02/2016, nel quale il DL ha specificato che i lavori dovranno essere completati entro i termini contrattuali e pertanto entro il 19/02/2016;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito agli atti al prot. n. 1408 del 22/03/2016, con il quale il Direttore dei lavori ha preso atto che i lavori principali sono stati conclusi in data 18.02.2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 247 del 23/05/2016 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il pagamento per la redazione del progetto esecutivo all'Arch. Leonardo Foderà;
- Visti** il Certificato di collaudo statico del 27/06/2016 ed il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 09/08/2016 (già allegati al Decreto Commissariale n. 435/2016), con il quale il collaudatore, Ing. Antonio Minutella, ha certificato che i lavori sono collaudabili e che resta a credito dell'impresa l'importo complessivo di € 44.021,93;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 403 del 09/09/2016 (già allegato al Decreto Commissariale n. 435/2016) con il quale:
- si è preso atto del certificato di collaudo e sono stati approvati gli atti di contabilità finale relativi all'intervento AG 010_A;
 - si è disposto il disimpegno dell'importo di € 110.345,56;
 - si è defanziato l'importo complessivo di € 147.299,00;
 - si è approvato il quadro economico finale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIBERA SECCA GRANDE AG 010			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.758.865,55	
	Oneri per la sicurezza	€ 119.000,00	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.639.865,55	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.334,01	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.531,54	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.531,54	€ 1.213.531,55
	Importo lavori eseguiti al lordo come da fine lavori	€ 1.758.852,12	
	Oneri per la sicurezza	€ 118.999,10	
	Importo dei lavori eseguiti soggetti al ribasso	€ 1.639.853,02	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.329,84	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.523,18	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.522,28	€ 1.213.522,28




B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (22%)	€	266.974,90
B.2	ESPROPRIAZIONI		
B2.1	indennità di esproprio e asservimento	€	28.577,42
B2.2	Spese di voltura e reg. notifiche etc.	€	11.000,00
B2.3	Spese di frazionamenti (IVA ed oneri compresi)	€	3.775,20
B.3	competenze tecniche (acquisizione progetto) di cui € 98.322,20 impegnati con decreto n° 174/14	€	130.119,12
B.4	competenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza nell'esecuzione) (IVA ed oneri compresi)	€	101.672,50
B.5	competenze per collaudo statico (IVA ed oneri compresi)	€	15.629,33
B5.1	competenze per collaudo Amministrativo	€	3.926,21
B.6	incentivi di cui art. 92 c. 5 del dlgs 163/03	€	11.960,29
B.7	oneri assicurativi RUP	€	806,16
B.8	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49
B.9	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00
B.10	indagini geotecniche e geologiche	€	7.000,00
B.11	oneri di accesso a discarica	€	24.824,22
B.12	imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	-
B.13	Attività di supporto tecnico	€	41.556,49
B.14	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€	260.345,56
B.15	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.030.112,89
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 2.243.635,17
	IMPEGNATO COSI' COME SEGUE:		
	spesa per competenze tecniche progettazione impegnato con decreto n° 174/14	€	98.322,20
	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00
	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49
	oneri assicurativi RUP	€	806,16
	Importo impegnato con decreto n° 266 /14, già modificato con decr. 614/14, n. 12/15, n. 391/15, n. 502/15 e n. 403/16	€	1.762.215,76
	Spese struttura commissariale	€	260.345,56
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM (dec. 382/14)	€	100.000,00
	ACCORDO DI PROGRAMMA		€ 2.600.000,00
D	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO di cui:		€ 2.598.588,61



Finanziato con decreto n° 350/12 per indagini	€	130.119,12	
Finanziato con decreto n° 326/13 per oneri assicurativi RUP	€	806,16	
Finanziato con decreto 870/2013	€	2.467.663,33	
Definanziato per opere complementari decreto n° 395 del 10.08.2015			€ 318.000,00

- Visto** il Decreto Commissariale n. 435 del 29/09/2016 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del collaudatore statico e tecnico-amministrativo, Ing. Antonio Minutella, per un importo complessivo pari ad € 17.514,19, IVA ed oneri inclusi;
- Vista** la polizza fidejussoria per la rata di saldo n. 0895433875, trasmessa dall'ATI Nuova Fise srl – Pullara Calogero – Bellino Costruzioni s.r.l. in data 22/09/2016 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3951;
- Vista** la nota del 10/10/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4177 del 11/10/2016, con la quale l'impresa ha trasmesso la rettifica della polizza n. 0895433875 precedentemente trasmessa, nella quale erroneamente era stato indicato come beneficiario il Comune di Ribera;
- Vista** la fattura n. PA141 del 29/09/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4093 del 04/10/2016, emessa dalla Nuova Fise s.r.l. e relativa alla rata di saldo per i lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 27.490,92, IVA inclusa;
- Vista** la nota prot. n. 1739 del 13/04/2016 con la quale questo Ufficio ha comunicato, all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e alla conseguente stipula del contratto, l'Amministrazione appaltante è tenuta al recupero delle spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e/o locali dell'avviso di gara e dell'esito di gara per l'importo complessivo di € 8.130,08, IVA inclusa;
- Considerato** che la sopracitata richiesta di rimborso inoltrata alla ditta esecutrice dei lavori è rimasta inevasa;
- Ritenuto** necessario procedere d'ufficio a sottrarre l'importo di € 8.130,08 per le spese sostenute da questa Amministrazione per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e/o locali dell'avviso di gara e dell'esito di gara dalla fattura PA141/2016 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori per la rata di saldo;
- Vista** la nota di credito n. PA144 del 03/10/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4118 del 06/10/2016, emessa dalla Nuova Fise s.r.l. a storno parziale della sopracitata fattura n. 141/2016 e quindi per un importo complessivo pari ad € 8.130,08, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Nuova Fise Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/06/2016, acquisito agli atti al prot. n. 2973 del 01/07/2016;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Pullara Calogero rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/07/2016, acquisito agli atti al prot. n. 3366 del 01/08/2016;
- Viso** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Bellino Costruzioni s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/07/2016, acquisito agli atti al prot. n. 3262 del 21/07/2016;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 " Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti al prot. n. 5919 del 04/12/2014;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 13/10/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Nuova Fise srl risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai*



sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. PA141 del 29/09/2016, emessa dalla Nuova Fise s.r.l. e relativa alla rata di saldo per i lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, al netto dell'importo di cui alla nota di credito n. PA144 del 03/10/2016 e quindi per un totale di € 19.360,84, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera individuato con il codice AG 010 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. PA141 del 29/09/2016, emessa dalla Nuova Fise s.r.l. - **C.F./P.IVA 02279190751** - e relativa alla rata di saldo per i lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, al netto dell'importo di cui alla nota di credito n. PA144 del 03/10/2016 e quindi per un importo complessivo pari ad **€ 15.869,54 (quindicimilaottocentosessantanove/54)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegato al presente decreto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 3.491,30 (tremilaquattrocentonovantuno/30)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 19.360,84, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 266 del 30/04/2014, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 614 del 10/10/2014, dal Decreto n. 12/15, dal Decreto 391/15 e dal Decreto 403/2016 (Voce A/1 € 15.869,54 – Voce B/1 € 3.491,30), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DPCM Sicilia
Edi



