

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

DECRETO n. 488 del 26 OTT. 2016

PA 142 A Carini (PA) - “Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina”

CUP J25D12000430001 CIG 524972414B

**Chiusura intervento - Disimpegno e definanziamento economie intervento - Imputazione alle spese funzionamento Ufficio Commissariale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;



**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;



- VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con cui, in attuazione del citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015, è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia;
- VISTA** la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 142 A, "Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina" nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 179 del 9/08/2011 con il quale è stato nominato l'ing. Antonino Cracchiolo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carini, Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 35 del 23/01/2012 con il quale sono stati nominati supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Francesco Barranco e il geom. Giuseppe Ferrante funzionari in servizio presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 589 del 07/11/2012 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le specifiche tecniche ed è stato finanziato il Piano di Indagini Preliminari demandando a successivo provvedimento l'impegno di spesa necessaria per l'affidamento di tale servizio stimata in € 32.546,39, IVA inclusa;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 435 del 13/06/2013 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento e l'impegno della spesa necessaria per il plottaggio e la stampa a colori delle tavole di progetto per un importo complessivo pari ad € 90,75;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 142 A "Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina", nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 976.967,72;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Triveneto Rocciatori – Soc. Coop. A.r.l., con sede a Belluno in Via Fenadora n. 14 – 32030 Belluno, con un ribasso percentuale del 35,8978% corrispondenti a € 428.571,96 oltre a € 22.177,61 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

- VISTO** il contratto sottoscritto in data 29/10/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e il consorzio triveneto rocciatori soc. Coop. Arl, registrato in data 11 novembre 2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr.23447 - serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 238 del 18/04/2014 , con il quale a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 714.102,55 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 3.371,67 si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 687.398,60 necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 428 del 02/07/2014 con il quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ed a finanziare l'intervento PA 142 1\_A "Lavori complementari barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina", nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 290.000,00, decurtando lo stesso importo dal Finanziamento dei Lavori principali, di cui al Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto il disimpegno e il definanziamento della somma pari ad € 15.000,00, destinando, pertanto, tale importo alle Spese di funzionamento della Struttura Commissariale;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dal Rup, con cui si attesta che i lavori sono stati ultimati il 06/08/2014, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 30 del 20/01/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a prendere atto del certificato di regolare esecuzione ed approvare gli atti di contabilità finale relativi all'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** che da una verifica dei suddetti atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 32.381,75;
- CONSIDERATO** che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.
- CONSIDERATO** che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;
- CONSIDERATO** che, con il Decreto 472/14 si è provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale, ma oggi, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;




**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto può ritenersi concluso e che i relativi pagamenti sono stati tutti esitati, fatta eccezione per le spese necessarie alle attività di esproprio i cui importi rimarranno impegnati;

**RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, di dover :

- **disimpegnare** l'importo di € 32.381,75 a valere sulle somme impegnate con decreto 238/14 ed al contempo **definanziare** detto importo a valere sulle somme finanziate con decreto n. 583/13;
- **imputare tale importo**, una volta disimpegnato e defanziato con il presente decreto, alla voce B/14 relativa alle Spese di funzionamento della Struttura Commissariale, che pertanto, incrementata di ulteriori di € 32.381,75, sarà pari ad € 47.381,75;
- **approvare il quadro economico finale** dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE PA 142 A CARINI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 690.753,66	
	Oneri e costi complessivi	€ 22.177,61	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 668.576,05	
	Importo di ribasso d'asta (358978,%)	€ 240.004,09	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 428.571,96	
A2	Oneri e costi complessivi	€ 22.177,61	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 450.749,57	€ 450.749,57
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1/B	indennità occupazioni definitive e temporanea	€ 20.544,50	
2/B	IVA sui Lavori 22%	€ 99.164,90	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 4.697,10	
4/B	Per Collaudo tecnico amministrativo compreso Iva e oneri	€ 1.655,05	
5/B	Per Collaudo statico compreso Iva e oneri	€ 10.336,84	
6/B	D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, e frazionamenti Iva e oneri inclusi	€ 48.766,33	
7/B	Indagini geologiche importo impegnato decreto 318/13	€ 22.941,53	
8/B	Relazione Geologica compresa Iva e oneri	€ -	
9/B	Rilievo planaltimetrico Iva compresa	€ -	
10/B	Spese di pubblicità e gara di cui € 3296,67 già impegnati con decreti , 689/13,917/13, 970/13 , 783/13.	€ 3.296,67	
11/B	Contributo AVCP imp. decr. 931/13	€ 375,00	
12/B	Imprevisti	€ -	
13/B	Spese di plottaggio elaborati grafici importo impegnato con dec 435/13	€ 90,76	
14/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 47.381,75	
B	Totale somme a disposizione	€ 259.250,43	€ 259.250,43
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 710.000,00
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13,	€ 3.296,66	



	1029/13, 206/14			
	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	22.941,53	
	importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13	€	375,00	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	47.381,75	
	Spese di plottaggio elaborati grafici importo impegnato con dec 435/13	€	90,76	
	Importo impegnato con decreto n° 238/14 rimodulato con decreto 428/14 472/14 e 30/15 e dal presente decreto come da quadro economico d'impegno,	€	635.914,30	
	importo da disimpegnare e definanziare con il presente decreto	€	32.381,75	
D	FINAZIAMENTO con decreti 589/12 (22941,53)+ dec435/13 (90,76)+ decr583/13 € 976.967,72			€ 1.000.000,00
	Importo definanziato per attuazione Lavori complementari			€ 290.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati, ad eccezione di quelli relativi alle attività espropriative, i cui importi, dunque, rimangono impegnati, pertanto, l'intervento è ritenuto concluso.
- Articolo 3** Di disimpegnare l'importo di € 32.381,75 a valere sulle somme impegnate con decreto 238/14 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 4** Di definanziare l'importo di € 32.381,75 a valere sulle somme finanziate con decreto n° 583/13;
- Articolo 5** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento che viene rimodulato, nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE PA 142 A CARINI			
VOCI	Importi progetto		TOTALI
Importo lavori al lordo complessivo		€ 690.753,66	
Oneri e costi complessivi		€ 22.177,61	
Per lavori soggetti al ribasso		€ 668.576,05	
Importo di ribasso d'asta (358978,%)		€ 240.004,09	
A1 lavori al netto del ribasso d'asta		€ 428.571,96	
A2 Oneri e costi complessivi		€ 22.177,61	
A Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 450.749,57	€ 450.749,57
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B indennità occupazioni definitive e temporanea	€	20.544,50	
2/B IVA sui Lavori 22%	€	99.164,90	



3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	4.697,10		
4/B	Per Collaudo tecnico amministrativo compreso Iva e oneri	€	1.655,05		
5/B	Per Collaudo statico compreso Iva e oneri	€	10.336,84		
6/B	D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, e frazionamenti Iva e oneri inclusi	€	48.766,33		
7/B	Indagini geologiche importo impegnato decreto 318/13	€	22.941,53		
8/B	Relazione Geologica compresa Iva e oneri	€ -			
9/B	Rilievo planaltimetrico Iva compresa	€ -			
10/B	Spese di pubblicità e gara di cui € 3296,67 già impegnati con decreti , 689/13,917/13, 970/13 , 783/13.	€	3.296,67		
11/B	Contributo AVCP imp. decr. 931/13	€	375,00		
12/B	Imprevisti	€ -			
13/B	Spese di plottaggio elaborati grafici importo impegnato con dec 435/13	€	90,76		
14/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	47.381,75		
B	Totale somme a disposizione	€	<b>259.250,43</b>	€	<b>259.250,43</b>
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€	<b>710.000,00</b>
	IMPEGNATI COME SEGUE				
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	3.296,66		
	Indagini preliminari geognostiche (Iva compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	22.941,53		
	Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13	€	375,00		
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	47.381,75		
	Spese di plottaggio elaborati grafici importo impegnato con dec 435/13	€	90,76		
	Importo impegnato con decreto n° 238/14 rimodulato con decreto 428/14 472/14 e 30/15 e dal presente decreto come da quadro economico d'impegno, importo da disimpegnare e defanziare con il presente decreto	€	635.914,30		
		€	32.381,75		
D	FINAZIAMENTO con decreti 589/12 (22941,53)+ dec435/13 ( 90,76)+ decr583/13 € 976.967,72			€	<b>1.000.000,00</b>
				€	<b>290.000,00</b>

#### Articolo 6

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP, al Settore Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per rispettivi seguiti di competenza e all'ufficio monitoraggio per l'inserimento dei dati nel data base RENDIS.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia

2  
3  
4  
5  
6

7  
8  
9  
10  
11

12  
13  
14  
15  
16