



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 528 del 30 NOV. 2016

PA 180-181_A Cefalù Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. "Messa in
sicurezza mitigazione movimenti franosi" nel Comune di Cefalù;
**Liquidazione SAL n. 1 - Attività di Monitoraggio Geognostico post
operam - Ditta Geo Gav S.r.l.**
CUP J89D14000610001 CIG 58259237BE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** che sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi



dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista la nota 5834 del 31/12/2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, sono compresi gli interventi individuati con il codice PA 180 e PA 181- “Messa in sicurezza movimenti franosi” nel Comune di Cefalù, per un importo pari a € 90.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 180_A ed € 400.000,00 per l'intervento contraddistinto dal codice PA 181_A;

Visti i Decreti Commissariali n. 70 e 71 del 01/02/2013 (già allegati al Decreto n. 205/2016) con i quali il Dott. Giuseppe Lombardo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi contraddistinti con i

codici PA 180-181_A Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi”;

Visti il Decreto Commissariale n. 398 del 24/06/2014 (già allegato al Decreto n. 205/2016) con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 441.106,94,00 necessario per la realizzazione dell'intervento PA 180 e PA 181– “Opere di consolidamento frana” nel Comune di Cefalù;

Visto il Decreto Commissariale n. 479 del 22/07/14 (già allegato al Decreto n. 205/2016) con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi” nel Comune di Cefalù a favore dell'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso percentuale del 35,0636% corrispondenti a € 140.323,95 oltre a € 60.833,61 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed € 8.927,22 per costi di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta, € 3.152,40 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € 213.237,18 oltre IVA;

Visto il contratto stipulato in Palermo il 3 dicembre 2014, tra il Commissario e l'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo pari a € 213.237,18 oltre IVA, registrato all'agenzia delle Entrate il 15.12.2014 con il n° 5207, serie 3 (già allegato al Decreto n. 205/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 522 del 02/09/2014 (già allegato al Decreto n. 205/2016) con il quale è stato conferito all'Ing. Marco Calogero l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti per un importo complessivo di € 22.997,62 oltre Iva e oneri;

Visto il Decreto Commissariale n. 114 del 20/02/2015 (già allegato al Decreto n. 205/2016) con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad € 398.995,85 e al contempo, in considerazione che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 34.385,45, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 364.610,40 suddivisa in € 213.237,18 per i lavori e in € 151.373,22 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto n. 361 del 24/07/2015 con il quale si è disposto il pagamento dei SAL n. 1 e n. 2 alla ditta Falco Costruzioni S.r.l., per lavori eseguiti rispettivamente a tutto il 01/06/2015 e al 24/06/2015, per un importo complessivo pari ad € 192.900,00 IVA inclusa;

Visto il Decreto n. 492 del 15/10/2015 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 3 ed ultimo, della rata di saldo e prove di collaudo alla ditta Falco Costruzioni S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 28.902,38 IVA inclusa, ed al contempo si è preso atto della perizia di assestamento contabile finale relativa all'intervento di cui all'oggetto, approvando un nuovo quadro tecnico economico per un importo pari ad € 185.239,21;

Visto il Decreto Commissariale n. 495 del 19/10/2015 con il quale si è preso atto del certificato di regolare esecuzione, e si sono approvati gli atti di contabilità finale ed il quadro economico inerenti all'intervento individuato con il codice PA 180-181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi” nel Comune di Cefalù , per un importo complessivo pari ad € 397.936,87;

Considerato che

- il progetto approvato prevedeva la realizzazione di un piano di monitoraggio geognostico post operam;
- il suddetto piano di monitoraggio, redatto dai tecnici IAP, non risultava aggiornato al vigente prezzario regionale della Regione Siciliana e non

possedeva tutti gli elaborati tecnici affinché si potesse procedere all'affidamento per la realizzazione dello stesso;

- Vista** la nota prot. n. 4826 del 28/10/2015 con la quale, per le considerazioni sopra esposte, il Soggetto Attuatore ha incaricato il RUP di adeguare il piano di monitoraggio post operam e di integrarlo con gli elaborati tecnico - amministrativi, al fine di procedere con l'affidamento per l'attuazione del suddetto piano;
- Vista** la nota prot. n. 4953 del 15/11/2015 con la quale il RUP ha trasmesso copia del Piano di Monitoraggio post operam relativo all'intervento di cui all'oggetto, affinché si potesse procedere con l'affidamento per l'attuazione del suddetto piano;
- Vista** la nota prot. n. 5632 del 16/12/2015 con la quale il RUP ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo relativo al piano di monitoraggio post operam, ai sensi degli artt. 45-52-53-54 comma 6 e 55 del D.P.R. 207/2010;
- Visto** il Decreto n. 330 del 14/07/2016 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'intervento PA180_181_A CEFALÙ "MESSA IN SICUREZZA MITIGAZIONE MOVIMENTI FRANOSI"- COMUNE DI CEFALÙ (PA), a favore della ditta GEO GAV S.r.l., con un ribasso percentuale del 54,3737%, corrispondenti ad € **10.067,38** (diecimilasessantasette/38) di cui € **5.825,22** per lavori, € **4.242,16** per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto stipulato presso la sede del Commissario Delegato per il dissesto Idrogeologico in data 28/07/2016, tra il Soggetto Attuatore ed il Sig. Alba Giuseppe, nella qualità di Procuratore Speciale dell'impresa GEO.GAV Srl con sede in Favara (AG), Via Dei Gelsomini n. 1 - 92026, iscritta nel registro delle imprese di AG, CF/PI n. 02380030847, in cui, all'art. 3, è stabilito l'importo contrattuale dei lavori in complessivi € 10.067,38 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 205 del 29/04/2016 con il quale, tra l'altro, si è approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù, individuato con il codice PA 180-181_ A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo, come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE PA 180-181_A				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 289.007,66	
	Oneri e costi complessivi di cui		€ 72.913,23	
	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.927,22		
	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 3.152,40		
A1	Stima incidenza manodopera	€ 60.833,61		
A2	Lavori al netto del ribasso		€ 216.094,43	
	Importo del ribasso (35,0636%)		€ 75.770,49	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 140.323,94	
	ONERI COMPLESSIVI		€ 72.913,23	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 213.237,17	
A)	Totale Lavori al lordo post perizia assestamento contabile compreso oneri e costi		€ 289.007,66	
	Oneri e costi complessivi di cui		€ 71.374,52	
	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.187,03		
	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90		
A1	Stima incidenza manodopera	€ 56.715,59		
A2	Lavori al netto del ribasso		€ 217.633,14	
	Importo del ribasso (35,0636%)		€ 76.310,01	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 141.323,13	
	ONERI COMPLESSIVI		€ 71.374,52	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 212.697,65	€ 212.697,65
B)	Somme a disposizione			
B1	Indagini geognostiche (comprese IVA e ribasso d'asta) importo Impegnato con de. 444/12	€ 30.827,42		
B2	Imprevisti (<10%)	€ 26.153,91		
B3.1	Indennità esproprio	€ 10.271,20	€ 10.271,20	€ 0,00
B3.2	D.L. CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi	€ 29.179,36		
B4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.	€ 4.103,91		
B5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)	€ 5.611,38		
B6	Spese di gara importo impegnato in tal modo: € 882,60 con dec. 636/14, € 1781,23 con dec. 724/14	€ 2.663,83		
B7	IVA sui lavori 22%	€ 46.793,48		
B8	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 653/14	€ 225,00		
B9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 4.749,24		
B10	Piano di Monitoraggio	€ 18.201,18		
B11	Rilevi compresi IVA ed oneri	€ 5.940,08		
B12	Spese per plottaggio elaborati grafici importo Impegnati con dec. 538/13 e 913/13,	€ 519,20		
B13	Totale [B.1 +...+ B.12]	€ 185.239,21		
C	TOTALE COSTO INTERVENTO			€ 397.936,86
	Impegnati come segue:			
	Indagini geognostiche (comprese IVA e ribasso d'asta) importo impegnato con de. 444/12	€ 30.827,42		
	Spese per plottaggio elaborati grafici importo Impegnati con dec. 538/13 e 913/13	€ 519,20		
	Spese di gara importo impegnato in tal modo: € 882,60 con dec. 636/14, € 1781,23 con dec. 724/14	€ 2.663,83		
	Contributo Autorità di Vigilanza importo Impegnato con dec. 653/14	€ 225,00		
	Importo impegnato con dec. 112/15 già modificato con dec. 492/15	€ 363.701,41		
D	IMPORTO FINANZIATO con decreti 132/12, 444/12, 538/13, 913/13 398/14			€ 490.021,84

Vista

la nota prot. n. 4804 del 16/11/2016, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sotto elencata relativa al I SAL delle attività di Monitoraggio Geognostico post operam, eseguite dalla ditta GEO GAV S.r.l.:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 15/09/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lavori a misura	€ 11.686,90
Importo dei lavori per la manodopera su cui non applicare il ribasso	€ 3.542,35
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 8.144,55
Ribasso del 54,3737% da applicare su € 8.144,55	€ 4.248,79



Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 3.716,06
Totale lavori netti con manodopera e oneri	€ 7.258,41

- Certificato di pagamento n. 1 del 25/10/2016, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 3.716,06
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.542,35
Sommano	€ 7.258,41
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 36,29
Totale deduzioni	€ 36,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 7.222,12

- Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 10/09/2016, dal quale si evince che il termine utile per il compimento dei lavori, è fissato al 20/09/2016;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Attestazione redatta dal RUP, dalla quale si evince che le attività di Monitoraggio Geognostico post operam, sono state effettuate entro il termine temporale dei 10 giorni concessi dalla Direzione dei Lavori, pertanto in tempo utile;
- Relazione redatta dal RUP, relativa alle attività di monitoraggio Geognostico post operam;

Vista la fattura elettronica n. 04 del 31/10/2016, acquisita agli atti con prot. n. 4773 del 11/11//2016, emessa dalla ditta GEO GAV S.r.l., relativa alle attività di Monitoraggio Geognostico post operam, per l'importo complessivo di € 8.810,99 IVA inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa GEO GAV S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 22/11/2016, e acquisito agli atti con prot. n. 5000 del 29/11/2016;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.



Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura n. 04 del 31/10/2016 emessa dalla ditta GEO GAV S.r.l., relativa al SAL n. 1 a tutto il 15/09/2016 delle attività di Monitoraggio Geognostico post operam, per l'importo complessivo di € 8.810,99 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Messa in sicurezza movimenti franosi", nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo" nel Comune di Cefalù - codice PA 180-181_ A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo, alla ditta GEO GAV S.r.l. con sede in Favara (AG), Via Dei Gelsomini n. 1 - 92026, CF/PI n. 02380030847,- a saldo della fattura n. 04 del 31/10/2016 relativa alle relative al SAL n. 1 a tutto il 15/09/2016 delle attività di Monitoraggio Geognostico post operam, per un importo di **€ 7.222,12** (settemiladuecentoventidue/12), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.588,87** (millecinquecentottantotto/87) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 8.810,99 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale di impegno n. 114 del 20/02/2015 e successive mm. (€ B/10 "Piano di Monitoraggio"), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



