



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi


**DECRETO n. 541 del 21 DIC. 2016**

**ME 062\_A** - Castell'Umberto - "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto - Pagamento SAL 2 ed ultimo all'impresa A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L.

**CUP J69H12000690001 CIG 4806479FEE**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata



17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - ME 062\_A "Opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella C./da Sfaranda" nel comune di Castell'Umberto per un importo complessivo di € 300.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 12165 del 24/11/2010, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato il gruppo di lavoro nel proprio personale tecnico interno, così composto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manfrè Bruno, Supporto Rup Arch. Carmelo Blancato, Progettista Arch. Francesco Benedetti, Supporto alla progettazione Ing. A. Ferraro, C. La Rocca, V. Nicolosi, E. Raciti, Geom. Di Bella (già allegata al Decreto Commissariale n. 73/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 702 del 17/12/2012 (già allegato al Decreto n. 73/2016), con il quale è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto per un importo complessivo pari ad € 300.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 59 del 28/01/2013 (già allegato al Decreto n. 73/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto - codice ME 062\_A, a favore dell'impresa A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Lipari - Via Isabella Contrada Eller 7, 98055, con un ribasso percentuale del 31,1121% corrispondenti a € 134.159,19 oltre a € 10.250,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 144.409,19, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 12/03/2013 tra il Commissario Straordinario e l'impresa A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L., registrato a Roma in data 19/03/2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 6766 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 772 del 25/09/2013 (già allegato al Decreto n. 73/2016) con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 300.000,00 ed in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 223.185,12;



**Visto**

il Verbale di consegna del 06/10/2014, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, nel quale si specifica che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 03/02/2015;

**Vista**

la seguente documentazione:

- verbale di sospensione dei lavori del 27/01/2015, con il quale il Direttore dei Lavori, a causa delle avverse condizioni metereologiche nell'attesa dell'approvazione di una perizia di variante, ha sospeso gli stessi fino a quando le condizioni di forza maggiore non saranno cessate;
- verbale di ripresa dei lavori del 18/08/2015, con il quale il Direttore dei Lavori, considerato che sono cessate le cause che impedivano l'esecuzione dei lavori, ha ordinato la ripresa degli stessi a partire dal 24/08/2015, al fine di ultimarli entro il termine contrattuale previsto;
- atto di sottomissione del 20/11/2015, in cui all'art. 3 viene specificato che per effetto dei lavori suppletivi di cui alla PVS, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prolungato di 90 giorni, così come specificato nella sotto citata redatta e firmata dal Rup;
- nota prot. n. 57078 del 25/09/2015, con la quale il Rup, considerata l'istanza di proroga che l'impresa ABM Costruzioni srl, a causa delle ripetute e avverse condizioni metereologiche che hanno generato un accumulo di giorni di inattività del cantiere, ha concesso una proroga per la consegna dei lavori di cui all'oggetto di giorni 90, fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 29/11/2015;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 73 del 18/02/2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 17/09/2015, per un importo complessivo pari ad € 84.264,43, IVA esclusa, come da certificato di pagamento n. 1 del 20/09/2015, ed è stato incrementato l'impegno complessivo di € 1.444,09;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 272 del 09/06/2016, con il quale si è preso atto della perizia di variante ed, al contempo, è stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		Importo C
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	205.000,00
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		194.750,00
	Importo di ribasso ( 31,1121 %)	60.590,81
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.159,19
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	144.409,19
A	Totale lavori al lordo compreso sicurezza (A)	215.446,82
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
		205.196,82
	Importo di ribasso ( 31,1121 %)	63.841,04
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	141.355,78
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza (A)	151.605,78
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		



B.1	Per IVA (22% di A)	33.353,27
B.2	Per imprevisti (< 10% di A)	-
B.3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	33.550,00
B.4	Oneri di accesso in discarica	-
B.5	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/06 (2%)	4.100,00
B.6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1%)	2.050,00
B.7	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
B.8	Lavori in economia compreso IVA	3.000,00
B.9	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	4.500,00
B	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>81.111,33</b>
C	<b>Totale (A+B)</b>	<b>232.717,11</b>
impegnati come segue:		
	Spese per pubblicità, gara e contributo AVCP impegnati con decreto n° 202/13 e 215/13	558,06
	importo impegnato con decreto n° 772/2013 integrato con decreto n° 73/2016 e con decr. 272/16	227.659,05
	Spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	4.500,00

### Vista

la nota prot. n. 62389 del 24/11/2016, acquisita agli atti al prot. n. 5036 del 30/11/2016 con la quale il Rup ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al SAL n. 2 così come di seguito elencati:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 2 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura		€ 215.446,82
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 10.250,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 205.196,82
Ribasso d'asta del 31,1121% su € 205.196,82		€ 63.841,04
Importo netto lavori a misura		€ 141.355,78
Oneri e costi della sicurezza		€ 10.250,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 151.605,78</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 28/11/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 141.355,78
Oneri di sicurezza		€ 10.250,00
<b>Sommano</b>		<b>€ 151.605,78</b>
Ritenuta del 5% su € 151.605,78		€ 7.580,29
Trattenute per infortuni	0,50%	€ 758,03
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 84.264,43
<b>Totale deduzioni</b>		<b>€ 92.602,75</b>
<b>Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)</b>		<b>€ 59.003,03</b>



- Vista** la fattura n. 4/E del 24/06/2016, acquisita agli atti al prot. n. 2998 del 04/07/2016, emessa dalla ditta ABM Costruzioni srl e relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2015, come da Certificato di pagamento n. 2 del 28/11/2015 per l'importo complessivo di € 71.983,70, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa ABM Costruzioni s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 02/12/2016, acquisito agli atti al prot. n. 5436 del 20/12/2016;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 21/12/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta ABM Costruzioni s.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 4/E del 24/06/2016 emessa dalla ditta ABM Costruzioni srl e relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2015, come da Certificato di pagamento n. 2 del 28/11/2015, per l'importo complessivo di € 71.983,70, IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di contenimento a valle della sede stradale Contrada Sfaranda Inferiore" nel comune di Castell'Umberto individuato con il codice di identificazione ME 062\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 4/E del 24/06/2016 relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2015, per un importo pari ad **€ 59.003,03** (cinquantanovemilatre/03) da liquidare alla ditta A.B.M. COSTRUZIONI S.R.L., **C.F./P.IVA 03063200830** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al presente decreto;



- Articolo 3** E' disposto , il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 12.980,67** (dodicimilanovecentoottanta/67) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 71.983,70, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di Impegno n. 772 del 25/09/2013, e ss.mm.ii. (Voce A/1 € 55.082,12 – Voce A/2 € 3.920,91 - Voce B/1 € 12.980,67), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

Foti



