



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 140 del 24 MAR. 2016

**AG 010 1\_A** "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di Ribera" Lavori Complementari ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006 - **Pagamento SAL 2 ATI NUOVA FISE S.R.L. -- Pullara Calogero - Bellino Costruzioni S.r.l.**

**CUP J96D13000150001 CIG 636934341E**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.lgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità



di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finl ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari a € 2.600.000,00;
- Visto** Il Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 con il quale il Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'intervento AG 010\_A "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande" nel comune di Ribera;
- Visto** Il Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 con il quale è stato finanziato l'importo di € 2.217.663,33 necessario per la realizzazione dell'intervento AG 010 A - "Completamento del consolidamento centro abitato Secca Grande" nel comune di



Ribera (Ag) ed i successivi decreti 382 del 18.06.2014 e 472 del 17.07.2014 con i quali l'importo complessivo del finanziamento ascende ad € 2.467.663,33;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1095 del 09.12.2013 con il quale è stato conferito incarico di D.L. misura contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, redazione dei verbali di immissione in possesso e dei frazionamenti in favore dell'ing. Maurizio Vella residente a Canicatti via Vittorio Emanuele n. 175 C.F. VLLMRZ55B22B602M per un importo complessivo di € 80.795,06 escluso iva e oneri;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 73 del 14.02.2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento denominato "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera (AG) cod. intervento AG 010 A in favore dell'ATI NUOVA FISE Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni srl con un ribasso percentuale del 33,2548% corrispondenti ad € 1.094.531,55 oltre ad € 119.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 16.04.2014, registrato a Palermo il 23.04.2014 al n. 79 serie I, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta NUOVA FISE Srl, per un importo complessivo di € 1.213.531,55 oltre IVA di cui € 1.094.531,55 come importo netto dei lavori corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,2548% ed € 119.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 266 del 30/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro Tecnico Economico e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 1.831.207,32 per la realizzazione dell'intervento de quo;
- Considerato** che:
- con nota prot. n. 14325 del 08.09.2014, il Sindaco del comune di Ribera ha richiesto, nell'ambito dei lavori in corso, il ripristino di alcuni muri di sostegno crollati, che così come evidenziato dall'U.T.C. potrebbero concretamente coinvolgere le opere in via di realizzazione nell'ambito dell'intervento finanziato;
  - con nota prot. n. 144943 del 08.09.2014, il Genio Civile di Agrigento, ha tra l'altro, evidenziato, come il crollo del muro lungo la via Giotto, costituisce "pericolo per la pubblica e privata incolumità, e pertanto, appare opportuno che le relative refluenze vengano esaminate durante l'intervento in corso di realizzazione";
  - con lettera del 16.02.2015, assunta al prot. n. 860 del 19.02.2015, il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Vella, evidenziando quanto già contenuto nelle sopracitate note del Sindaco del Comune di Ribera e del Genio Civile di Agrigento, e condividendone i contenuti, al fine di non pregiudicare gli interventi in corso di realizzazione nell'ambito dell'intervento finanziato dall'Ufficio del Commissario Straordinario delegato, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di un progetto complementare.
  - con nota assunta al prot. n. 1170 del 04/03/2015, il R.U.P. ha richiesto al Soggetto Attuatore, condividendone i contenuti della sopracitata lettera della Direzione Lavori, a redigere il progetto dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57 c. 5 del D.Lgs 163/2006;
  - con nota prot. n. 1347 del 13.03.2015 il Soggetto Attuatore ha autorizzato il RUP, Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del codice dei contratti;
  - con lettera del 2 aprile 2015 assunta al prot. di questo Ufficio con il n. 1800 del 3 aprile 2015, il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo del "Lavori complementari di completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di Ribera" dell'importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 218.961,27 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2548% e comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 99.038,72 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Vista** la lettera del 06.05.2015, acquisita agli atti al prot. n. 2525 del 08/05/2015, con la quale l'A.T.I. NUOVA FISE Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni srl. ha accettato di eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- Considerato** che con Decreto Commissariale n. 395 del 10.08.15 si è disposto, all'art. 4, il finanziamento dell'importo complessivo di € 318.000,00 nell'ambito dell'intervento AG 010 1\_A relativo ai "Lavori complementari di completamento consolidamento centro abitato Secca Grande" attingendo lo stesso importo dalle economie dell'intervento AG

010 A di cui al Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 di finanziamento dei lavori principali AG 010 A;

**Visto** il decreto n. 398 del 12.08.15 con cui si è provveduto ad estendere:  
 - l'incarico, conferito con decreto commissariale n. 75/2013, al geom. Giuseppe Ferrante ed all'arch. Giovanni Piero Di magro per l'espletamento delle funzioni di RUP e di Supporto al RUP dei lavori complementari individuati con il codice intervento AG 010 1\_A;  
 - l'incarico, conferito con decreto commissariale n. 1095/2013, all'ing. Maurizio Vella per l'espletamento delle prestazioni di progettazione, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori complementari Individuati con il codice intervento AG 010 1\_A;  
 - l'incarico, conferito con decreto commissariale n. 399/2014, all'ing. Antonio Minutella quale collaudatore statico e tecnico amministrativo per i lavori complementari individuati con il codice intervento AG 010 1\_A;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 21.10.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27.10.2015 al n. 108/7 serie 1, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta NUOVA FISE Srl, per un importo complessivo di € 218.961,27 oltre IVA di cui € 200.579,66 per lavori veri e propri, ed euro 18.381,61 per oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 03/11/2015, dal quale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 75 giorni naturali e consecutivi e pertanto la data di ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 17/01/2016;

**Visto** il decreto n. 567 del 23.11.2015 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 318.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

VOCI		Importi	TOTALI
A <sub>1</sub>	Lavori Complementari a base d'asta soggetti a ribasso	€ 300.515,49	
A <sub>2</sub>	Costi per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.381,61	
<b>A<sub>3</sub></b>	<b>Tot. Lordo lavori complementari compreso sicurezza</b>	<b>€ 318.897,10</b>	
A <sub>4</sub>	A detrarre il ribasso d'asta del 33,2548% su A <sub>1</sub>	-€ 99.935,83	
A <sub>5</sub>	Importo dei lavori al netto	€ 200.579,66	
A <sub>7</sub>	Oneri della sicurezza	€ 18.381,61	
<b>A</b>	<b>Tot. lavori complementari al netto + oneri sicurezza</b>	<b>€ 218.961,27</b>	<b>€ 218.961,27</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
1	IVA 22% sui lavori	€ 48.171,48	
2	Competenze tecniche. Perizia Lavori compl.+D.L.+Misure e contab.+Sic. in fase esec. + C.R.E. compr. IVA e oneri	€ 38.200,97	
3	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006	€ 2.168,50	
4	Compet. Tecn. Coll. Stat. E tecn/amm. IVA e oneri compr.	€ 3.470,21	
5	Oneri di accesso a discarica	€ 6.800,00	
6	Imprevisti	€ 227,56	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>		<b>€ 99.038,72</b>	<b>€ 99.038,72</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 318.000,00</b>

**Visto** il Decreto Commissariale n. 625 del 18/12/2015, con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 07/12/2015, come da certificato di pagamento n. 1 del 15/12/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 101.509,92
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 507,55
Totale deduzioni		€ 507,55
<b>Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)</b>		<b>€ 101.002,37</b>



**Vista** la nota prot. n. 122 del 14/01/2016, con la quale il Rup ha concesso una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori di 11 giorni fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 28/01/2016;

**Vista** la nota del 07/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1176 del 08/03/2016, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al SAL n. 2 così come di seguito elencati:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 2 del 25/01/2016 per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016 firmato dal Rup dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura		€ 269.802,69
Ribasso d'asta del 33,2548% su € 269.802,69		- € 89.722,34
Importo netto lavori a misura		€ 180.080,35
Importo netto per oneri e costi della sicurezza		€ 17.954,51
<b>TOTALE</b>		<b>€ 198.034,86</b>

**Visto** il Certificato di pagamento n. 2 del 15/03/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 180.080,35
Per costi sicurezza		€ 17.954,51
Sommario		€ 198.034,86
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 990,17
L'ammontare dei certificati precedenti		- € 101.002,37
Totale deduzioni		€ 101.992,54
Risulta a Credito dell'Impresa arrotondato ad 1 euro (oltre IVA)		€ 96.042,32

**Vista** la fattura n. PA46/16 del 15/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1345 del 17/03/2016, emessa dalla Ditta Nuova Fise srl e relativa al SAL 2 per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 117.171,63, IVA inclusa;

**Vista** la nota del 10/03/2016 acquisita al prot. n. 1304 del 16/03/2016 con la quale l'ATI dichiara che le lavorazioni inerenti il SAL n. 2 sono state effettuate dall'impresa Pullara Calogero per il 50%, dall'impresa Bellino Costruzioni srl per il 30% e dall'impresa subappaltatrice S.M. srl per il 20%;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa NUOVA FISE S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/03/2016, acquisito agli atti al prot. n. 1344 del 17/03/2016;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Pullara Calogero, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/03/2016, acquisito agli atti al prot. n. 1351 del 17/03/2016;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Bellino Costruzioni S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/11/2015, acquisito agli atti al prot. n. 5656 del 16/12/2015;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa S.M. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 11/12/2015, acquisito agli atti al prot. n. 5655 del 16/12/2015;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 " Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";



**Vista** le richieste effettuate ad Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalle quali si evince che le sopracitate ditte risultano non inadempienti;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

**Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. PA46/16 del 15/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1345 del 17/03/2016, emessa dalla Ditta Nuova Fise srl e relativa al SAL 2 per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 117.171,63, IVA inclusa;

*che ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 5 dell'art. 57 del D.lgs ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di disporre il pagamento nell'ambito dell'intervento denominato AG 010 1\_A "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di Ribera" Lavori Complementari ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006, della fattura n. PA46/16 del 15/03/2016, acquisita agli atti al prot. n. 1345 del 17/03/2016, emessa dalla Ditta Nuova Fise srl e relativa al SAL 2 per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2016 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di **€ 96.042,32 (novantaseimilaquarantadue/32)** da liquidare alla ditta **Nuova Fise srl** con sede in zona Ind.le SS 101 Km 19+100 - 73044 Galatone (LE) **C.F./P.IVA 02279190751**, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 94A01030 79660 000060058869 che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - ag. di Galatone (LE);

**Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 21.129,31 (ventunomilacentonove/31)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12

**Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di € 117.171,63 di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di Impegno n. 567 del 23/11/2015 (voce A/1 - € 78.087,81 - voce A/2 17.954,51 - voce B/1 € 21.129,31) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia

  
