



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 32 del 23 GEN. 2017

ME 095_A – Naso (Me) “Consolidamento del versante in località Gattina”-
Pagamento SAL n. 5 – Ditta Ever Green S.r.l.
CUP: J75D1300000001 CIG : 5051675615

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;



Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;



Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la

prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;


Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 095 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento del versante in località Gattina", nel comune di Naso per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012 con il quale è stato confermato l'arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile Unico del Procedimento, ed è stato conferito l'incarico di Supporto al Rup, all'Ing. Rossella Zumbè in servizio presso la Struttura Commissariale;



Visto il Decreto Commissariale n. 191 del 14/03/2013 con il quale si è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dell'intervento ME 095 A - "Consolidamento del versante in località Gattina", nel comune di Naso, per un importo complessivo pari ad € 1.635.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 341 del 13/05/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore della ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, con sede in Messina, Viale San Martino, 373, Isolato 26/C - 98124, con un ribasso percentuale del 30,6998%, corrispondenti ad € 746.148,31, oltre ad € 28.611,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 459 del 18/06/2013 con il quale è disposta la nomina del Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'arch. Mario Messina;

Visto il contratto stipulato in Palermo il 11/07/2013 tra il Commissario Straordinario e la ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, registrato in data 22/07/2013 presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma al n. 15990 - serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.235.044,58 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore

somma complessiva di € 1.232.005,50 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto

il Decreto Commissariale n. 91 del 11/02/2015, con il quale si è preso atto della perizia di variante ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo invariato l'importo complessivamente impegnato con decreto n. 579/2013 e pari ad € 1.232.005,50;

Considerato

che:

- con Decreto Commissariale n. 1090 del 09/12/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 26/09/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 04/12/2013, per un importo complessivo di € 214.198,59 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 192 del 03/04/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 23/02/2015 come da certificato di pagamento n. 2 del 19/03/2015, per un importo complessivo di € 182.268,05 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 296 del 11/06/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 17/04/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 07/04/2015, per un importo complessivo di € 229.882,99 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 362 del 24/07/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 26/06/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 30/06/2015, per un importo complessivo di € 260.160,29 IVA inclusa;

Considerato

che:

- la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, giusto verbale redatto in data 01/07/2013;

- con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi a far data dal 15/10/2013;

- con verbale di ripresa dei lavori del 07/01/2015 è stata fissata la nuova data per l'ultimazione degli stessi al 19/03/2015;

Vista

la nota prot. n. 3172 del 26/03/2015 con la quale, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa, il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 gg, fissando pertanto la nuova data di ultimazione degli stessi al 25/05/2015;

Vista

la nota prot. n. 5741 del 25/05/2015 con la quale il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione lavori di 45 gg., fissando con ciò la nuova scadenza contrattuale al 10/07/2015;

Visto

il Decreto Commissariale n. 413 del 19/09/2016 con il quale si è disposto il pagamento a favore della ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE quale rimborso spese per conferimento oneri in discarica, ed al contempo, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo lo stesso importo di € 1.385.044,59;



Vista

la nota prot. n. 14924 del 07/11/2016, acquisita agli atti in data 24/11/2016 con prot. n. 4914, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 5, come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 08/07/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori come da tabella di seguito riportata:

Importo lordo lavori a misura	€ 1.131.619,34
Oneri della sicurezza	- € 29.293,08
Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 1.102.326,26
Ribasso d'asta del 30,6998% (su 1.102.326,26)	- € 338.411,96
Importo lavori al netto del ribasso	€ 763.914,30
Oneri della sicurezza	€ 29.293,08
Sommano	€ 793.207,38
TOTALE	€ 793.207,38



- Certificato di pagamento n. 5 del 23/09/2016 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 763.914,30
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 29.293,08
Sommano		€ 793.207,38
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 3.966,04
Ammontare dei certificati precedenti		€ 726.647,48
Ritenuta ai sensi dell'art. 27 c. 6 del CSA		€ 39.660,37
Totale deduzioni		€ 770.273,89
Risulta a credito dell'impresa		€ 22.933,49

Vista la fattura elettronica n. 13/E del 09/11/2016, acquisita agli atti in data 30/11/2016 con prot. n. 5046, emessa dalla ditta Ever Green S.r.l. e relativa al SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 08/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 76.364,51 IVA inclusa;

Considerato che l'importo del SAL n. 5 supera il 95% fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

Vista la nota di credito n. 1/E del 12/12/2016, acquisita agli atti in data 22/12/2016 con prot. n. 5483, emessa dalla ditta Ever Green S.r.l. a storno parziale della sopracitata fattura n. 13/E del 09/11/2016, per un importo complessivo pari ad € 48.385,65, IVA inclusa;

Visto il Decreto n. 552 del 13/12/2016 con il quale si è disposto l'impegno dell'ulteriore importo di € 13.183,09, il pagamento a favore della ditta Novatek s.r.l. per l'esecuzione delle indagini geognostiche e la rimodulazione del quadro economico dell'intervento così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - ME 095_A			
Num Voce	Tipologia Voce	Importi Impegnati	
	Lavori al lordo compreso oneri	€	1.105.301,78
	a Detrarre oneri di sicurezza	€	28.611,80
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.076.689,98
	importo di ribasso (30,69998%)	€	330.541,67
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	746.148,31
02/A	Oneri per la sicurezza	€	29.294,67
	totale Lavori compresi oneri della sicurezza	€	775.442,98
	Lavori al lordo compreso oneri POST PERIZIA	€	1.131.681,86
	a Detrarre oneri di sicurezza	€	29.294,67
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.102.387,19
	importo di ribasso (30,69998%)	€	338.430,66
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	763.956,53
02/A	Oneri per la sicurezza	€	29.294,67
A	totale Lavori compresi oneri della sicurezza	€	793.251,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
01/B	IVA su lavori 0,22 %	€	174.515,26
02/B	Imprevisti	€	46.541,58
03a/B	competenze CSP e geotecniche incl IVA	€	33.333,48
03b/B	Geologo compreso IVA e oneri	€	11.460,01
03c/B	Direzione lavori	€	29.824,48
03d/B	Assistenza geologica alla DL	€	8.083,33
03e/B	Incentivi 2 per cento	€	15.916,36
03h/B	CSE compresi oneri e IVA		
04a/B	Collaudo amministrativo incl IVA e oneri	€	2.416,13
04b/B	Collaudo statico	€	7.756,78
05/B	Prove in corso d'opera	€	21.141,36
6/B	Indagini geognostiche comprensive d'iva	€	89.946,51
7/B	Oneri di conferimento in discarica	€	10.648,80
8/B	Pubblicità gara DI CUI : € 1.083,94 impegnati con decr.363/2013, € 726 impegnati con decreto. 493/2013, € 629,14 impegnati con dec. 497/13	€	2.792,40
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n°572 del 17/07/2013	€	600,00
10/B	Accantonamento 1,5% spese di struttura dec. 472/14	€	150.000,00
B	Totale Somme a disposizione	€	604.976,48
C	Totale Generale		€ 1.398.227,68
	Impegnati come segue:		

Contributo AVCP impegnati con decreto n°572 del 17/07/2013	€	600,00
importo impegnato per le spese di pubblicità con decreti 363/13, 493/13, 497/13	€	2.439,08
Accantonamento 1,5% spese di struttura decreto 472/14		€ 150.000,00
importo impegnato con decreto 579/13 come modificato dal dec. 91/2015 e dal dec. 552/2016	€	1.245.188,60

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Ever Green s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 16/11/2016, acquisito agli atti in data 30/11/2016 conprot. n. 5041;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta Ever Green s.r.l., allegata al contratto stipulato con l'impresa;

Vista la richiesta effettuata ad Equitalia in data 19/01/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Ever Green s.r.l. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 13/E del 09/11/2016, al netto della nota di credito n. 1E/16, emessa dalla ditta Ever Green S.r.l. e relative al SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 08/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 27.978,86 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento del versante in località Gattina", individuato con il codice di identificazione ME 095 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 13/E del 09/11/2016, al netto della nota di credito n. 1E/16, emesse dalla Ditta **Ever Green s.r.l.** con sede in Messina Viale San Martino n. 373 isolato 26/C - cap 98124, **C.F./P IVA 02535770834**, e relative al SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 08/07/2015, per un importo pari ad **€ 22.933,49**

(ventiduemilanovecentotrentatre/49) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **5.045,37 (cinquemilaquarantacinque/37)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 **Di provvedere** al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 37.978,86, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 (voce A/1 € 20.610,27, voce A/2 € 2.323,22, voce B/1 € 5.045,37), così come modificato dal Decreto Commissariale n. 552 dell'13/12/2016, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRFC Sicilia

Foti

