



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

51
DECRETO COMMISSARIALE n. del 31 GEN. 2017

Intervento SR 177 A_1 : Lavori complementari “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR)
Approvazione contabilità finale e presa atto collaudo Tecnico Amministrativo
Disimpegno somme- Approvazione quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la

possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

PRECISATO

che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

Vista

la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...*" e "*per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*";

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista

la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587/Area1/S.G. del 23 novembre 2016 con il quale al Dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerate** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16.07.2010;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 247 del 28.05.2012 con il quale è stato approvato e finanziato l'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669%;
- Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL in data 26/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/10/2012 alla serie 3 n. 21647;
- Visto** il decreto Commissariale n.307 del 04/05/2013 con il quale è stato approvato il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 2.059.205,02 ed al contempo, considerato

l'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 11.751,00, è stata impegnata la rimanente somma complessiva di euro 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 177 A - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini;

Visto il Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 con il quale è stato rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A;

Considerato che durante il corso dei lavori, come relazionato dal RUP, in concomitanza delle precipitazioni atmosferiche, si è constatato che le acque meteoriche provenienti dalla parte a monte e non ancora regimentate, a causa delle scarse risorse economiche del Comune di Carlentini, hanno arrecato notevoli danni e disagi all'abitato e, pertanto, si è proceduto alla redazione del progetto che prevede la realizzazione dei "lavori complementari" a quelli in itinere come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;

Considerato che il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;

Visto il Decreto Commissariale n. 170 del 27/03/2015 di finanziamento delle opere complementari dell'intervento di cui all'oggetto, con il quale, tra l'altro, è stato disimpegnato l'importo di € 42.000,00 di cui al Decreto d'impegno n. 307 del 18/06/2013;

Visto il Decreto n. 446 del 24/09/2015 con il quale, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare nell'ambito dei lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 individuati con il codice intervento SR 177_A_1 "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" *lavori complementari*, è stato esteso l'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché di Coordinatore della sicurezza all'Ing. Antonio Lanza, già individuato con decreto commissariale n. 637/2012, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 09/01/2013, e di RUP, al geom. Francesco Ingalisi, già individuato con decreto commissariale n. 191/2012;

Visto il contratto sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dall'impresa Urania Costruzioni S.r.l. in data 17/12/2015 per la realizzazione dei lavori complementari dell'intervento denominato "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/12/2015 al n. 125/19 - serie 1 già allegato al Decreto n. 196/2016);

Visto il Decreto n. 137 del 22/03/2016 con il quale è stato impegnato l'importo di € 890.000,00 necessario alla realizzazione dei lavori complementari "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1;

Visto il Decreto n.405 del 09/09/2016 con il quale è stato rimodulato e approvato il Quadro Economico dell'intervento, incrementando la voce B10 di ulteriori € 5.209,70 e riducendo la voce B11 inerente alle spese per gli oneri per il conferimento in discarica;

Visto il Decreto n.503 del 4/11/2016 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento somme, disposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art.132

comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, contestualmente, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini";

Visto il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 30.11.16 con il quale l'Impresa e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Vista la Relazione sul Conto finale del 10/01/2017 del D.L. Ing. Antonio Lanza;

VISTA la nota prot. n.0001051 del 19/01/2017, assunta al protocollo di questo Ufficio al n.870 del 26/01/2017 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso lo Stato Finale dei lavori del 10/01/2017;

VISTO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 12/01/2017, acquisito agli atti al prot. n. 869 in data 26/01/2017, redatto dal collaudatore Ing. Gaetano Montana, approvato e sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, col quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito residuo dell'impresa di € 32.653,98, così distinti:

- importo del conto finale confermato, al netto € 593.878,88;

- a dedurre n. 7 certificati di acconto pari ad € 561.224,90;

Resta il credito residuo dell'Impresa pari ad **€ 32.653,98**;

PRESO ATTO che, per i lavori sopra citati, il collaudo Tecnico-Amministrativo è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa Urania Costruzioni srl senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

CONSIDERATO che lo stato finale riporta un minore importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 593.878,88 che rispetto all'importo autorizzato, corrispondente ad € 593.889,30, determina una differenza di € 10,69;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, **di disimpegnare** l'importo di **€ 12,71 (€ 0,74 da 01/a, € 9,68 da 02/a e € 2,30 dalla voce 1/B riferita all'Iva corrispondente)** dalle somme già impegnate con decreto commissariale n.137/2016 (già modificato dai decreti n° 405/16 e n° 503/2016) e rimodulare, pertanto, il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
SR 177 A_1 LAVORI COMPLEMENTARI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 802 149,04	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17 836,80	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 12 033,11	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 772 279,13	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208 259,74	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 564 019,39	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 29 869,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 593 889,30	
PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 802 757,08	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 9 777,22	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 774 533,90	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208 867,78	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€ 565 666,12	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 28 223,18	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 593 889,30	

STATO FINALE			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802 746,39
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	18 445,96
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	9 767,54
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774 532,89
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208 867,51
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	565 665,38
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28 213,50
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593 878,88
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui Lavori	€	130 653,35
B2	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	4 010,76
B3	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	33 839,18
B4	Collaudo statico	€	1 800,00
B5	Collaudo tecnico-amministrativo	€	2 500,00
B6	Spese per verifiche di laboratorio e prove in sito	€	3 000,00
B7	Spese per studio geologico	€	5 000,00
B8	Spese indagini geognostiche e di laboratorio	€	1 000,00
B9	Spese per assistenza scavi archeologici	€	5 000,00
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi	€	25 209,70
B11	Oneri per il conferimento in discarica	€	54 790,30
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	29 305,11
	Tot finanziato	€	296 108,40
	Importo da disimpegnare dai LAVORI e dall' IVA con il presente decreto	€	12,71
C	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		€ 890 000,00

RITENUTO di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo, e di approvare la contabilità finale dei lavori complementari dell'intervento "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1, dando atto che è stato accertato un residuo credito di **€ 32.653,98** nei confronti dell'impresa Urania Costruzioni srl;

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di **€ 12,71**, (**€ 0,74 da 01/a**, **€ 9,68 da 02/a** e **€ 2,30 dalla voce 1/B riferita all'Iva corrispondente**) a valere sulle somme già impegnate con decreto commissariale n.137/2016 già modificato dai decreti n°405/16 e n°503/2016 e di approvare il quadro economico dell'intervento de quo, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
SR 177 A_1 LAVORI COMPLEMENTARI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802 149,04

	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	17 836,80	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	12 033,11	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	772 279,13	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208 259,74	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	564 019,39	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	29 869,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593 889,30	
PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE				
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802 757,08	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	18 445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	9 777,22	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774 533,90	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208 867,78	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	565 666,12	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28 223,18	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593 889,30	
STATO FINALE				
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802 746,39	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	18 445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	9 767,54	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774 532,89	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208 867,51	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	565 665,38	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28 213,50	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593 878,88	
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA sui Lavori	€	130 653,35	
B2	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	4 010,76	
B3	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	33 839,18	
B4	Collaudo statico	€	1 800,00	
B5	Collaudo tecnico-amministrativo	€	2 500,00	
B6	Spese per verifiche di laboratorio e prove in sito	€	3 000,00	
B7	Spese per studio geologico	€	5 000,00	
B8	Spese indagini geognostiche e di laboratorio	€	1 000,00	
B9	Spese per assistenza scavi archeologici	€	5 000,00	
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi	€	25 209,70	
B11	Oneri per il conferimento in discarica	€	54 790,30	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	29 305,11	
	Costo totale intervento	€	296 108,40	889 987,28
	Importo da disimpegnare dai LAVORI e dall' IVA con il presente decreto	€	12,71	
C	Finanziamento			€ 890 000,00

Articolo 4

Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa Urania Costruzioni srl la somma complessiva di € 32.653,98 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;

Articolo 6

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale D.R. Sicilia

Poli

