



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 70 del 07 FEB. 2017


Intervento SR 177 A_1 : "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - *lavori complementari*

Pagamento Stato finale - Urania Costruzioni SRL

CUP J15D12000320001 CIG 6459146FE2

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione



degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Digs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,


Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di



Visto

Carlentini (SR) - contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;

Richiamati

- il Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;

- il Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012 con il quale si è approvato e finanziato l'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669%;

- il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL in data 26/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/10/2012 alla serie 3 n. 21647;

- il Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di direzione per l'esecuzione del contratto, misura e contabilità a favore dell'Ing. Antonio Lanza - C.F. LNZTNT49A14B602A, Via Casella n. 18 - cap 92024 Canicattì (AG) - con un ribasso percentuale del 50,8523 % sul prezzo posto a base di gara corrispondenti a € 31.189,14 (euro trentunomilacentottantanove/14), oltre oneri previdenziali ed IVA;

- il Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013 con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 2.059.205,02 ed al contempo, considerato che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 11.751,00, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 177 A : "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini;

- il Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 con il quale si è rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n. 307 del 4 maggio 2013 di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) individuato con il codice di identificazione SR 177 A;

Considerato

che durante il corso dei lavori, come relazionato dal RUP, in concomitanza delle precipitazioni atmosferiche, si è constatato che le acque meteoriche provenienti dalla parte a monte e non ancora regimentate, a causa delle scarse risorse economiche del Comune di Carlentini, hanno arrecato notevoli danni e disagi all'abitato e, pertanto, si è proceduto alla redazione del progetto che prevede la realizzazione dei "lavori complementari" a quelli in itinere come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;

Considerato

che il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;

Considerato

che:

l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori

complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 26/09/2012;

ai sensi degli art. 52,53 e 54 comma 6 DPR 207/2010 il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo in data 15/01/2015;

ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010 il responsabile unico del procedimento ha sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 15/01/2015;

ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 890.000,00 di cui € 593.889,30 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 296.110,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 170 del 27/03/2015 di finanziamento delle opere complementari dell'intervento di cui all'oggetto, con il quale, tra l'altro, si è disposto il disimpegno dell'importo di € 42.000,00 di cui al Decreto d'impegno dei lavori principali n. 307 del 18/06/2013;

Visto il Decreto n. 446 del 24/09/2015 con il quale, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare nell'ambito dei lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 individuati con il codice intervento SR 177_A_1 "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" *lavori complementari*, è stato esteso l'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché di Coordinatore della sicurezza all'Ing. Antonio Lanza, già individuato con decreto commissariale n. 637/2012, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 09/01/2013, e di RUP, al geom. Francesco Ingalisi, già individuato con decreto commissariale n. 191/2012;

Visto il contratto sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dall'impresa Urania Costruzioni S.r.l. in data 17/12/2015 per la realizzazione dei lavori complementari dell'intervento denominato "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/12/2015 al n. 125/19 - serie 1;

Visto il Decreto n. 137 del 22/03/2016 con il quale, si è impegnato l'importo di € **890.000,00** necessario alla realizzazione dei lavori complementari "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1;


Visto il Decreto Commissariale n. 235 del 17/05/2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 29/04/2016, come da certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2016, per un importo complessivo di € 405.170,89, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 364 del 02/08/2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori complementari eseguiti a tutto il 04/07/2016, ed il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, per un importo complessivo di € 177.245,38, IVA inclusa;

il Decreto Commissariale n. 578 del 23/12/2016 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori complementari eseguiti a tutto il 28/11/2016, ed il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, per un importo complessivo di € 144.445,00, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n° 405 del 09/09/2016 con cui si è rimodulato il quadro economico dell'intervento de quo;

Visto il Decreto Commissariale n. 503 del 04/11/2016 con il quale, si è preso atto della PVS disposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D. Lgs



163/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dei lavori complementari "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio) - Comune di Carlentini" individuato con il codice SR 177_A_1, nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, e si è approvato il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

Vista la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei lavori del 16/02/2016;
- certificato di concreto inizio lavori del 08/03/2016, sottoscritto dall'impresa, dal Diretto dei Lavori e vistato dal Rup;
- verbale di sospensione dei lavori del 1° settembre 2016;
- verbale di ripresa dei lavori del 04/11/2016;
- certificato di ultimazione dei lavori del 30/11/2016;

Vista la nota prot. 1051 del 19/01/2017, acquisita agli atti in data 26/01/2017 con prot. n. 870, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione contabile relativa allo stato finale come di seguito riportata:

- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 28/11/2016 come da tabella di seguito riportata:

Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 774.532,89
Ribasso d'asta del 26,9669% su € 774.532,89	€ 208.867,51
Importo Lavori a misura al netto del ribasso	€ 565.665,38
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 28.213,50
Lavori a misura al netto	€ 593.878,88
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 593.878,88
A detrarre ammontare dei certificati in acconto emessi	€ 561.224,90
Resta il credito netto dell'impresa	€ 32.653,98

Vista la Relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 c. 2 del DPR 207/2010;

Vista la Relazione sul conto finale, redatta dal Rup ai sensi dell'art. 202 del DPR 207/2010, con la quale certifica che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti ammonta ad € 565.666,38, oltre € 28.213,50 per l'attuazione dei piani di sicurezza e quindi per un totale complessivo di € 593.878,88, da cui si deduce che, detraendo l'ammontare dei certificati già corrisposti, pari ad € 561.224,90, resta un credito netto pari ad € 32.653,98 da liquidare all'impresa;

Visto il Decreto n. 51 del 31/01/2017 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di contabilità finale, si è preso atto del certificato di collaudo, ed al contempo, è stato rimodulato ed approvato il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
SR 177 A_1 LAVORI COMPLEMENTARI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 802.149,04	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.836,80	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€ 12.033,11	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 772.279,13	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 208.259,74	

A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	564.019,39	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	29.869,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593.889,30	
PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE				
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802.757,08	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	9.777,22	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774.533,90	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208.867,78	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	565.666,12	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28.223,18	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593.889,30	
STATO FINALE				
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€	802.746,39	
	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.445,96	
	Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso (3,723736% sull'importo dei lavori)	€	9.767,54	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	774.532,89	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€	208.867,51	
A1	Totale lavori al netto del ribasso	€	565.665,38	
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€	28.213,50	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	593.878,88	
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA sui Lavori	€	130.653,35	
B2	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	4.010,76	
B3	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	33.839,18	
B4	Collaudo statico	€	1.800,00	
B5	Collaudo tecnico-amministrativo	€	2.500,00	
B6	Spese per verifiche di laboratorio e prove in sito	€	3.000,00	
B7	Spese per studio geologico	€	5.000,00	
B8	Spese indagini geognostiche e di laboratorio	€	1.000,00	
B9	Spese per assistenza scavi archeologici	€	5.000,00	
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi	€	25.209,70	
B11	Oneri per il conferimento in discarica	€	54.790,30	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€	29.305,11	
	Tot impegnato	€	296.108,40	889.987,28

Vista la polizza n. 00A0635045 del 24/01/2017, acquisita agli atti in data 01/02/2017 con prot. n. 971, relativa allo svincolo della rata di saldo;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 27/01/2017, acquisita agli atti in data 31/01/2017 con prot. n. 924, emessa dalla ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, relativa allo Stato Finale dei lavori complementari eseguiti a tutto il 28/11/2016 per l'importo complessivo di € 39.837,86, IVA inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL rilasciato dalle autorità competenti in data 13/11/2016, e acquisito agli atti prot. n. 5373 del 15/12/2016;

Vista la richiesta effettuata ad Equitalia in data 06/02/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL risulta non inadempiente;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa, acquisita agli atti in data 16/05/2016 con prot. 2261;



Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 1 del 27/01/2017, emessa dalla ditta URANIA COSTRUZIONI SRL e relativa allo Stato Finale dei lavori complementari, per un importo complessivo di € 39.837,86, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato" *lavori complementari* - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177_1 A nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura elettronica n. 1 del 27/01/2017, relativa allo Stato Finale dei lavori complementari eseguiti a tutto il 28/11/2016, ed emessa dalla ditta **URANIA COSTRUZIONI SRL - C.F./P.IVA 02122600832** - per un importo **complessivo di € 32.653,98** (trentaduemilaseicentocinquantatre/98) IVA esclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 7.183,88 (settemilacentottantatre/88)** da versare sul capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 Al pagamento delle somme di cui ai superiori Articoli dell'ammontare complessivo € 39.837,86 (trentanovemilaottocentotrentasette/86) si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 137 del 22/03/2016 (€ 32.653,98 Voce A1 "lavori", Voce B1 "IVA sui lavori" - € 7.183,88), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



