

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO N. 98 del 23 FEB. 2017

EN 175_A Barrafranca (EN) – “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)” – Pagamento SAL n. 3 Ditta I.G.C. S.p.A. CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5

Il Soggetto Attuatore

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al

Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;



- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 175 A, riguardante la "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale" nel Comune di Enna - per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28/11/2011, con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Arch. Francesco Costa, già avvenuta con Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 352 del 01/12/2011, con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 10 del 10/01/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, a favore dell'impresa SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.L.P. S.R.L. con sede in Maletto (Ct), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 (euro ottocentosettemilaquattrocentosedici/80) oltre a € 5.615,98 (cinquemilaseicentoquindici/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,8484%;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 45 del 01/02/2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi l'intervento in oggetto a favore dell'Arch. La Terra Salvatore;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società Lavori Pubblici s.l.p. S.r.l., in data 28.01.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01.02.2012 alla serie 3 n.2497;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la

stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento del EN0175 A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";

Considerato che:

- con nota prot. n. 7382/2013 la ditta I.G.C. S.p.A. - C.F./P.IVA 04962480879, ha comunicato di aver acquisito la proprietà dell'azienda SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L., aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ed al contempo, ha trasmesso una copia dell'Atto di Cessione del 28/11/2013;

- con nota prot. n. 1487/2014, la SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L. ha trasmesso scrittura privata autenticata inerente alla cessione del credito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 con il quale si è preso Atto della I Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006 e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.210.270,93;

Visto il Decreto Commissariale n. 300 del 20/05/2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 21/03/2014, a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 366.350,64, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 327 del 28/05/2014, con il quale si è disposto il pagamento delle analisi chimiche di laboratorio ed è stato rimodulato e approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.208.482,14;

Visto il Decreto Commissariale n. 553 del 12/09/2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 02/04/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 02/04/2014, a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 439.642,80, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 494 del 28/10/2016 con il quale si è preso atto della II Perizia di Variante e Suppletiva ed, al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 180.658,39 ed approvato il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
SOMMANO	€ 813.032,78	
1. Lavori al lordo Perizia n°1	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	

A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 806.476,75	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
SOMMANO	€ 811.867,11	
1. Lavori al lordo Perizia n°2	€ 1.211.971,00	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,88	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
SOMMANO	€ 912.376,47	€ 912.376,47
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,82	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 26.795,55	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7) Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10). Oneri conferimento a discarica	€ 100.664,12	
11. Per allacciamenti, lavori in economia al netto di rib. Asta compreso IVA ed oneri	€ 43.293,64	
12 imprevisti		
14. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 7.346,92	
15 Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.	€ 600,00	
SOMMANO	€ 478.552,85	€ 478.552,85
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO PROGETTO DI VARIANTE	€ 1.390.929,33	€ 1.390.929,33
Impegnati come segue:		
Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12	€ 600,00	
6. Spese pubblicità gara impegnati con con decreto 19/12	€ 1.188,78	
importo impegnato con decreto n°245/12 modificato da n°222/14, n°327/14 e 494/2016	€ 1.389.140,54	

Vista

la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 22/05/2012;
- Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 21/08/2013, registrato in data 19/09/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania sl n. 11575 - serie 3;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26/08/2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 08/06/2014;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 2, redatto in data 13/11/2013;
- Verbale di ripresa dei lavori del 25/11/2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 25/06/2014;

- Verbale di sospensione dei lavori n. 3, redatto in data 14/04/2014;
- verbale di ripresa dei lavori del 17/11/2016, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori;
- Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 17/11/2016, registrato in data 23/11/2016, registrato a Messina al n. 2241;

Vista la nota del 16/12/2016, acquisita agli atti in data 19/12/2016 con prot. n. 5415, con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato che l'ultimazione dei lavori previsti nella PVS n. 2 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 12/04/2017;

Vista la nota del 15/02/2017, acquisita agli atti in data 16/02/2017 con prot. n. 1189, con la quale il Rup ha attestato che i lavori di cui al SAL n. 3 risultano eseguiti e contabilizzati a tutto il 15/04/2014;


Vista la documentazione contabile relativa al SAL 3, trasmessa dal Rup, come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Liste in economia;
- Quadro comparativo;
- SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori come da tabella di seguito riportata:

Importo lordo lavori compresa sicurezza	€ 1.154.427,67
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	- € 5.372,00
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.149.055,67
Ribasso del 24,8484% su € 1.149.055,67	€ 285.521,95
Lavori a misura al netto del r.a.	€ 863.533,7
Oneri sicurezza	€ 5.372,00
Importo netto totale dei lavori	€ 868.905,72

- Certificato di pagamento n. 3 del 06/02/2017 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 863.533,72
Oneri sicurezza		€ 5.372,00
	Sommano	868.905,72
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 4.344,53
Ammontare dei certificati precedenti		€ 660.650,36
Totale deduzioni		€ 664.994,89
Risulta a credito dell'impresa		€ 203.910,83



- Vista** la fattura elettronica n. 1 del 06/02/2017, acquisita agli atti in data 10/02/2017 con prot. n. 1126, emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A. e relativa al SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2014, per un importo complessivo pari ad € 248.771,21, IVA inclusa;
- Vista** la fattura elettronica n. 2 del 06/02/2017, acquisita agli atti in data 10/02/2017 con prot. n. 1127, emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A. e relativa ai lavori eseguiti in economia al SAL n. 3, per un importo complessivo pari ad € 43.278,76, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta I.G.C. S.p.A., rilasciato dalle autorità competenti in data 10/11/2016, acquisito agli atti in data 13/02/2017 con prot. n. 1156;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta I.G.C. S.p.A. allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 20/02/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta I.G.C. S.p.A. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento delle fatture n. 1/2017 e n. 2/2017 relative rispettivamente al SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2014, per un importo pari ad € 248.771,21, IVA inclusa, ed ai lavori in economia, per un importo pari ad € 43.278,76, IVA inclusa e quindi per un importo complessivo pari ad € 292.049,97 da corrispondere alla ditta I.G.C. S.p.A.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)" individuato con il codice EN 175 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo, delle fatture n.:

7 di 8

1/2017 e n. 2/2017, emesse dalla Ditta **I.G.C. S.p.A. C.F./P.IVA 04962480879** - e relative rispettivamente al SAL n. 3 ed ai lavori in economia, per un importo pari ad **€ 239.385,22 (duecentotrentanovemilatrecentottantacinque/22)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 52.664,75 (cinquantaduemilaseicentossantaquattro/75)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 **Di provvedere** al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 292.049,97, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 (voce A/1 € 203.125,03, voce A/2.1 € 785,80, voce B/1 € 44.860,38, voce B/11 € 43.278,76), e ss.mm., mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

