



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 107 del 01 MAR. 2017

CT 024 A

Castel di Iudica "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana".

Chiusura intervento- Disimpegno e definanziamento -Approvazione Quadro Economico

CUP J45D12000530001 - CIG 4774249AE6

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto

l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

Visto


l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

Visto

l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua



attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista

la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;



- Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A - dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana " nel comune di Castel di Iudica (CT), per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- Considerato** che, con nota n. 2610 del 11/03/2011, acquisita agli atti 337 del 11/03/2011 il Comune di Castel di Iudica ha richiesto l'autorizzazione per l'affidamento degli incarichi professionali esterni per lo studio geotecnico e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Considerato** che, con nota n. 399 del 01/04/2011, il Commissario ha autorizzato l'affidamento dei suddetti incarichi a figure professionali esterne;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 96 del 16/06/2011, con il quale il Geom. Domenico Faranda in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica n. 857 del 08/07/2011 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per lo studio Geotecnico per la realizzazione di lavori di che trattasi, all'Ing. Roberto Barbagallo nato ad Acireale il 17/10/1975, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 5842, c.f. BRBRRT75R17A028B, per un importo complessivo di € 19.528,70 IVA ed oneri inclusi, come da parcella preventiva allegata;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 640 del 22/11/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 024 A - dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti" nel comune di Castel di Iudica (CT), per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 251 del 04/04/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana " nel comune di Castel di Iudica (CT) codice CT 024 A, a favore dell'impresa A.T.I. Mammana Michelangelo (Mandatario) - Pettinato Costruzioni S.r.l. (Mandante) - Eredi di Anello Andrea S.r.l. (Mandante) con sede in Castel di Lucio (ME), Via Maria Santa Lucia snc cap 98070 - con un ribasso percentuale del 29,6650%

corrispondenti a € 1.321.246,21 oltre a € 108.075,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI Mammana Michelangelo - Pettinato Costruzioni S.r.l. - Eredi di Anello Andrea S.r.l., in data 09 Maggio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17/06/2013 alla serie 3 n. 13112, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 476 del 24/06/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Giuseppe La Placa, in sostituzione del Geom. Domenico Faranda nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011;

Visto il Decreto Commissariale n. 490 del 27/06/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 2.325.717,34 e, contestualmente, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto pari ad € 98.164,96, si è disposto l'impegno dell'ulteriore somma di € 2.227.552,38;

Visto il Decreto Commissariale n. 1014 del 29/11/2013 di presa atto della approvazione PVS con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 67.727,39 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 1.497.048,60;

Visto il Decreto Commissariale n. 1122 del 18/12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 28/11/2013 e del SAL n. 2 a tutto il 16/12/2013;

Visto il Decreto Commissariale n.115 del 28/02/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.3 a tutto il 24/02/2014;


Visto il Decreto Commissariale n. 208 del 09/04/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.4 a tutto il 31/03/2014;

Visto il Decreto Commissariale n. 449 del 04/07/2014 di presa atto dell'approvazione PVS n. 2 dell'intervento denominato "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti"- codice CT 024 A, con il quale si è rimodulato il quadro economico d'impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 490/2013, già modificato con Decreto n. 1014/2013;

Visto il Decreto Commissariale n. 463 del 08/07/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.5 a tutto il 18/06/2014;

Visto il Decreto Commissariale n. 534 del 09/09/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.6 a tutto il 18/07/2014;

Visto il Decreto Commissariale n. 640 del 23/10/2014 di presa atto dell'approvazione da parte del rup, dell'assestamento della PVS, con il quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 490/2013, già modificato con Decreto n. 1014/2013 e n. 449/2014, per un importo complessivo pari ad € 2.325.717,34;



Visto il Decreto n. 160 del 24/03/2015 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo ed al contempo sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori di cui all'oggetto, accertando un residuo credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 8.221,04 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 239 del 29/04/2015 con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato il Q.E. dell'intervento, di cui al Decreto d'impegno n. 490 del 27/06/2013, così come modificato e integrato dai successivi decreti n. 1014 del 29/11/2013, n. 449 del 04/07/2014 e n. 640 del 23/10/2014, mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad € 2.325.717,34;

Considerato che con Decreto 472 del 17.07.2014 si è provveduto, tra l'altro, a definanziare l'importo di € 277.032,13 al fine di imputarlo alla voce 16/B (spese di funzionamento struttura commissariale),

Considerato che con Decreto 192 del 21.04.2016 si è provveduto, tra l'altro, a disimpegnare e definanziare l'importo di € 36.306,88 al fine di imputarlo alla voce 16/B (spese di funzionamento struttura commissariale);

Considerato che per l'intervento in questione non graveranno ulteriori pagamenti, atteso che tutte le attività risultano concluse, e che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra quanto impegnato e quanto effettivamente speso pari ad € 3.397,04 che si ritiene opportuno disimpegnare;

Considerato che una volta disimpegnato l'importo sopracitato, pari ad € 3.397,04, l'economie derivanti dalla differenza tra l'importo di € 3.000.000,00 finanziato con decreto n° 640/12 e l'importo di € 2.599.352,43 corrispondente a quanto effettivamente impegnato e speso, risultano pari ad € 400.647,57;

Ritenuto per quanto sopra esposto di disimpegnare l'importo di € 3.397,04 e definanziare l'importo complessivo di € 400.647,57;

Considerato che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.


Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poichè alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che con i Decreti 472/14 e 192/16, per quanto sopra detto, si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alla voce 16/B, inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, di ulteriori € 108.602,99 una volta disimpegnati e definanziati con il presente decreto;

Ritenuto pertanto, di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

<i>QUADRO ECONOMICO GENERALE CT 024 CASTEL DI JUDICA</i>			
VOCI			TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€	1.986.579,60
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	108.075,00
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.441,25
A2/	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	38.633,75



3				
	Per lavori soggetti al ribasso		€	1.878.504,60
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)		€	557.258,39
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.321.246,21
	Oneri e costi complessivi		€	108.075,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€	1.429.321,21
A	Importo lavori al lordo complessivo I perizia		€	2.079.481,40
	Oneri e costi complessivi di cui:		€	116.114,47
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 76.385,37		
A2/ 3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 39.729,10		
	Per lavori soggetti al ribasso		€	1.963.366,93
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)		€	582.432,80
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.380.934,13
	Oneri e costi complessivi		€	116.114,47
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri		€	1.497.048,60
A	Importo lavori al lordo complessivo II perizia		€	2.318.131,99
	Oneri e costi complessivi di cui:		€	125.238,33
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 80.948,79		
A2/ 3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 44.289,54		
	Per lavori soggetti al ribasso		€	2.192.893,66
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)		€	650.521,90
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.542.371,76
	Oneri e costi complessivi		€	125.238,33
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri		€	1.667.610,09
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia di assestamento		€	2.285.333,71
	Oneri e costi complessivi di cui:		€	124.070,71
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 79.781,17		
A2/ 3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 44.289,54		
	Per lavori soggetti al ribasso		€	2.161.263,00
	Importo di ribasso d'asta 31,7373%)		€	641.138,67
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.520.124,33
	Oneri e costi complessivi		€	124.070,71
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri		€	1.644.195,04
			€	1.644.195,04
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manif. Indagini geognostiche impegnato con decreto 237/13		€	61.181,44
2/B	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)		€	
3/B	Espropriazioni		€	20.782,94
4/B	Accantonamenti (art.133 D.lgs 163/2006 1%)			
5/B	Competenze tecniche di cui € 22.067,21 impegnati con dec.171/13.		€	82.293,67
6/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)		€	35.925,95
7/B	Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.			
8/B	Spese per commissione giudicatrice		€	8.536,27
9/B	Publicità gara somme impegnate : €2006,50 con Dec. 727/2012, €1887,60 con Dec.112/2013 €605,00 DEC. 260/201 ,€ 916,20 DEC. 297/2013,		€	9.035,52



10/B	Spese di laboratorio compreso IVA	€	26.684,17	
11/B	Oneri di accesso in Discarica	€	16.467,86	
12/B	Iva 22 % sui lavori	€	361.722,91	
13/B	Contributo Autorità di Vigilanza impegnati con dec. 202/13	€	600,00	
14/B	Spese per autorizzazioni nulla osta etc.			
15/B	spostamento sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, Iva compresa	€	18.587,65	
16/B	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€	421.942,00	
B	Totale somme a disposizione	€	1.063.760,38	€ 1.063.760,38
C	Totale costo dell'intervento (A+B)			€ 2.707.955,42
	Impegnati come segue:			
	<i>Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manif. Indagini geognostiche impegnato con decreto 237/13</i>	€	61.181,44	
		€	22.431,95	
	<i>Pubblicità gara somme impegnate : €2006,50 con Dec. 727/2012, € 1887,60 con Dec. 112/2013 €605,00 DEC. 260/201 € 916,20 DEC. 297/2013,</i>	€	5.415,30	
	<i>Spese per commissione giudicatrice</i>	€	8.536,27	
	<i>importo impegnato per autorità di vigilanza</i>	€	600,00	
	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014, 192/16 e presente decreto)	€	421.942,00	
	Importo impegnato con decreto n° 490/13 già modificato dai dec.n° 1014/2014, 449/2014, 640/14 e da dec.192/16 come da quadro economico d'impegno	€	2.191.245,50	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	-€	3.397,04	
	importo finanziato con decreto n° 640/12	€	3.000.000,00	
	importo da definanziare con il presente decreto	€	400.647,57	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;


DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori inerenti all'intervento denominato Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana" nel comune di Castel di Iudica (CT) codice CT.024 A, "sono conclusi, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e, pertanto, l'intervento è da ritenersi chiuso;
- Articolo 3** Di **disimpegnare** l'importo di **€ 3.397,04** a valere sulle somme impegnate con decreto 490 del 27/06/2013 e ss.mm.;
- Articolo 4** Di **definanziare** l'importo di **€ 400.647,57** a valere sulle somme finanziate con decreto n°6410/12;
- Articolo 5** Di imputare alla voce B16 inerente alle "spese di funzionamento dell'ufficio Commissariale" per i motivi sopra esposti, la somma di **€ 108.602,99** una volta disimpegnata e defanziata;

Articolo 6

Di approvare il quadro economico finale dell'intervento denominato Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana " nel comune di Castel di Iudica (CT) codice CT 024 A, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CT 024 CASTEL DI JUDICA			
	VOCI		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€	1.986.579,60
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	108.075,00
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.441,25
A2/3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	38.633,75
	Per lavori soggetti al ribasso	€	1.878.504,60
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)	€	557.258,39
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.321.246,21
	Oneri e costi complessivi	€	108.075,00
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€	1.429.321,21
A	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€	2.079.481,40
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	116.114,47
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	76.385,37
A2/3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	39.729,10
	Per lavori soggetti al ribasso	€	1.963.366,93
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)	€	582.432,80
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.380.934,13
	Oneri e costi complessivi	€	116.114,47
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€	1.497.048,60
A	Importo lavori al lordo complessivo II perizia	€	2.318.131,99
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	125.238,33
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	80.948,79
A2/3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	44.289,54
	Per lavori soggetti al ribasso	€	2.192.893,66
	Importo di ribasso d'asta 29,6650%)	€	650.521,90
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.542.371,76
	Oneri e costi complessivi	€	125.238,33
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€	1.667.610,09
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia di assestamento	€	2.285.333,71
	Oneri e costi complessivi di cui:	€	124.070,71
A/2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	79.781,17
A2/3	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	44.289,54
	Per lavori soggetti al ribasso	€	2.161.263,00
	Importo di ribasso d'asta 31,7373%)	€	641.138,67
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.520.124,33
	Oneri e costi complessivi	€	124.070,71
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€	1.644.195,04
			€ 1.644.195,04
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
I/B	Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manuf. Indagini geognostiche impegnato con decreto 237/13	€	61.181,44



2/B	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€	-	
3/B	Espropriazioni	€	20.782,94	
4/B	Accantonamenti (art.133 D.lgs 163/2006 1%)			
5/B	Competenze tecniche di cui € 22.067,21 impegnati con dec.171/13	€	82.293,67	
6/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	35.925,95	
7/B	Oneri Polizza responsabilità dell'U.T.C.			
8/B	Spese per commissione giudicatrice	€	8.536,27	
9/B	Pubblicità gara somme impegnate : €2006,50 con Dec. 727/2012, € 1887,60 con Dec.112/2013 €605,00 DEC .260/201 , € 916,20 DEC. 297/2013,	€	9.035,52	
10/B	Spese di laboratorio compreso IVA	€	26.684,17	
11/B	Oneri di accesso in Discarica	€	16.467,86	
12/B	Iva 22 % sui lavori	€	361.722,91	
13/B	Contributo Autorità di Vigilanza impegnati con dec. 202/13	€	600,00	
14/B	Spese per autorizzazioni nulla osta etc.			
15/B	spostamento sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, iva compresa	€	18.587,65	
16/B	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014)	€	421.942,00	
B	Totale somme a disposizione	€	1.063.760,38	€ 1.063.760,38
C	Totale costo dell'intervento (A+B)			€ 2.707.955,42
	Impegnati come segue:			
	<i>Rilievi pianoaltimetrici. acc. Su manif. Indagini geognostiche impegnato con decreto 237/13</i>	€	61.181,44	
		€	22.431,95	
	<i>Pubblicità gara somme impegnate : €2006,50 con Dec. 727/2012, € 1887,60 con Dec.112/2013 €605,00 DEC .260/201 , € 916,20 DEC. 297/2013,</i>	€	5.415,30	
	<i>Spese per commissione giudicatrice</i>	€	8.536,27	
	<i>importo impegnato per autorità di vigilanza</i>	€	600,00	
	Spese di funzionamento struttura commissariale (D.C. 572/2014, 192/16 e presente decreto	€	421.942,00	
	Importo impegnato con decreto n° 490/13 già modificato dai dec.n° 1014/2014, 449/2014, 640/14 e da dec.192/16 come da quadro economico d'impegno	€	2.191.245,50	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	-€	3.397,04	
	importo finanziato con decreto n° 640/12	€	3.000.000,00	
	importo da definanziare con il presente decreto	€	400.647,57	

Articolo 7

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

5071



