



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO COMMISSARIALE n. 133 del 16 MAR. 2017

AG 001 A – Agrigento – Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori di cui agli "interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento"

Chiusura intervento - Definanziamento somme e approvazione quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ; ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per



accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;


VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 001 A - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato" per un importo complessivo di €. 2.000.000,00;



- VISTA** la convenzione stipulata in data 10 novembre 2010 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
- VISTA** la nota prot. 1256 del 26 luglio 2011 con la quale l'Ing. Capo del Genio Civile di Agrigento ha espresso la propria disponibilità ad espletare le funzioni di soggetto attuatore del predetto intervento, nonché quelle di RUP, DL, misure e contabilità, coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- VISTA** la nota prot. 1344 del 1 agosto 2011 con la quale il Commissario Straordinario Delegato nomina l'Ing. Capo del Genio Civile di Agrigento come Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 446 del 6 settembre 2012 con il quale è stato disposto, nell'ambito dell'intervento codificato AG 001 A - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento", l'impegno di € 44.070,45 ed il pagamento della somma di € 42.308,67 alla ditta GeoMerid s.r.l. per le competenze spettanti la realizzazione dell'anzidetto piano di indagini geotecniche e geognostiche;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 639 del 22 novembre 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205)" nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento", individuato con il codice AG 001 A, per un importo complessivo di €. 683.300,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 680 del 10 dicembre 2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata dei lavori per la realizzazione dell'intervento alla ditta CO.GE.MA.LA. SRL con sede in via Perugia, 13 - Giardina Gallotti 92100 Agrigento, con un prezzo offerto pari a € 331.458,53 oltre ad € 14.230,41 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 29,8866%;
- VISTO** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta CO.GE.MA.LA. S.r.l. in data 11 dicembre 2012 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19 dicembre 2012, al n. 26888 serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 243 del 3 aprile 2013, con il quale, alla luce del ribasso d'asta e delle somme impegnate pari ad € 43.274,14 nella fase precedente la stipula del contratto, si è provveduto ad impegnare, a valere sul decreto di finanziamento n. 639 del 22 novembre 2012 relativo al sopracitato intervento, la somma di € 511.376,29 per l'esecuzione dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 576 del 17 luglio 2013 con il quale si è preso atto della 1ª perizia di variante e suppletiva che ha comportato un ulteriore impegno di € 22.701,17 ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n° 243 del 3 aprile 2013;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 548 del 16.11/2015 con cui, al fine reperire le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'intervento relativo al "Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)", si è **disposto il disimpegno e il definanziamento dell'importo complessivo di € 64.047,55 di cui € 62.287,77** già impegnati con il Decreto Commissariale n. 243 del 3 aprile 2013 ed € **1.759,78** già impegnati con decreto n° 446/12, finanziati rispettivamente con decreti n. 639 del 22 novembre 2012 e n° decreto 394 del 21.12.11;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1038 del 4 dicembre 2013 con il quale si è preso atto della 2ª perizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;



- VISTO** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'8 agosto 2013, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11 ottobre 2013, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri della sicurezza, pari ad € 362.813,08;
- VISTO** il collaudo statico redatto dall'Ing. Giuseppe Forte, collaudatore statico incaricato dall'Ufficio del Commissario Delegato, trasmesso con nota del 03 luglio 2013 ed acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario al prot. n. 4282 del 16 luglio 2013;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Alfonso Casalicchio, Direttore dei Lavori, e trasmesso dal Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 335985 del 25 ottobre 2013;
- VISTA** la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori dell'intervento, sottoscritta dal RUP in data 25 novembre 2013 e trasmessa all'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 335985 del 25 novembre 2013;
- VISTO** il decreto n° 61/2014 con cui si è preso atto del certificato di regolare esecuzione e si sono approvati gli atti di contabilità finale;
- VISTO** il Decreto n° 472/14 con cui, tra l'altro, relativamente all'intervento de quo, si è disposto il definanziamento della somma di € 160.000,00, (già utilizzata per le spese di funzionamento della struttura commissariale) con lo scopo di imputare detto importo alla voce B19 del quadro economico;
- CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto può ritenersi concluso e che i relativi pagamenti sono stati tutti esitati, che da una verifica contabile, risulta una differenza tra quanto finanziato complessivamente e quanto impegnato pari ad € 26,62;
- RITENUTO** di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento, come di seguito riportato, e definanziare, pertanto, l'importo di € 26,62 non utilizzato;


A)	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al lordo da finanziamento	€ 472.746,33	
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 14.230,41	
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a.1+a.2)	€ 486.976,74	€ 486.976,74
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
A.1)	Importo dei lavori	€ 486.976,74	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.230,41	
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 472.746,33	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 141.287,80	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 331.458,53	
A.6)	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 345.688,94
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
A.1)	Importo dei lavori I Perizia	€ 511.123,24	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.057,88	€ 15.057,88
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.065,36	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.257,07	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 347.808,29	
	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.057,88	
	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 362.866,17
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto I PERIZIA		
A.1)	Importo dei lavori	€ 511.157,26	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.936,99
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.220,27	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.303,37	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 347.916,90

A.6)	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza II PERIZIA		€	362.853,89
A1	Costo Effettivo dei lavori al netto escluso oneri		€	346.063,68
A2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso EFFETTIVI		€	14.935,33
A2	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO compresi oneri della sicurezza EFFETTIVO		€	360.999,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1)	IVA sui lavori 21% di a.1	€	75.809,80	
B.2)	Incentivi per la progettazione 2%	€	9.496,04	
B.3)	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€	5.100,45	
B.4)	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€	740,47	
B.5)	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€	-	
B.6)	Assicurazione RUP per verifica progetto	€	-	
B.7)	Contribuo AVCP	€	225,00	
B.8)	Prove di laboratorio sui materiali	€	3.710,00	
B.9)	Spese di produzione di progetto	€	649,64	
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€	609,65	
B.11)	Collaudo statico	€	5.023,43	
B.12)	Prove su tiranti pilota	€	4.800,00	
B.13)	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete idrica, ecc.)	€	1.393,72	
B.14)	Economie IVA imprevisti	€	-	
B.15)	Arrotondamenti			
B.16)	Prove su micropali	€	4.199,95	
B.17)	Test di cessione conglomerato bituminoso	€	-	
b.18)	indagini preliminari	€	42.308,67	
b.19)	Spese di funzionamento struttura	€	160.000,00	
B)	Totale somme a disposizione	€	314.066,82	€ 314.066,82
	COSTO TOTALE (A+B)			€ 675.065,83
C)	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEC. 392/11 E DEC. 639/212		€	675.092,45
	DEFINANZIARE CON IL PRESENTE DECRETO		€	26,62

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori inerenti all'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento", individuato con il codice AG 001 A, sono conclusi, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e, pertanto, l'intervento è da ritenersi chiuso;
- Articolo 3** Di defanziare l'importo pari ad € 62,62 dalle somme finanziate con decreto 392/11
- Articolo 4** Di approvare il quadro economico finale dell'intervento, di cui al decreto n. 243 del 3 aprile 2013 e ss.mm., per un importo complessivo pari ad € **675.065,83** rimodulato così come di seguito riportato:



A)	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al lordo da finanziamento	€ 472.746,33	
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 14.230,41	
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a.1+a.2)	€ 486.976,74	€ 486.976,74
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
A.1)	Importo dei lavori	€ 486.976,74	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.230,41	
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 472.746,33	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 141.287,80	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 331.458,53	
A.6)	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 345.688,94
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
A.1)	Importo dei lavori I Perizia	€ 511.123,24	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.057,88	€ 15.057,88
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.065,36	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.257,07	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 347.808,29	
	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.057,88	
	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 362.866,17
A)	Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto I PERIZIA		
A.1)	Importo dei lavori	€ 511.157,26	
A.2)	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.936,99
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 496.220,27	
A.4)	Ribasso d'asta (29,8866)	€ 148.303,37	
A.5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 347.916,90
A.6)	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza II PERIZIA		€ 362.853,89
A1	Costo Effettivo dei lavori al netto escluso oneri		€ 346.063,68
A2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso EFFETTIVI		€ 14.935,33
A2	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO compresi oneri della sicurezza EFFETTIVO		€ 360.999,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori 21% di a.1	€ 75.809,80	
B.2)	Incentivi per la progettazione 2%	€ 9.496,04	
B.3)	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)	€ 5.100,45	
B.4)	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 740,47	
B.5)	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)	€ -	
B.6)	Assicurazione RUP per verifica progetto	€ -	
B.7)	Contribuo AVCP	€ 225,00	
B.8)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 3.710,00	
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 649,64	
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 609,65	
B.11)	Collaudo statico	€ 5.023,43	
B.12)	Prove su tiranti pilota	€ 4.800,00	
B.13)	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete idrica, ecc.)	€ 1.393,72	
B.14)	Economie IVA imprevisti	€ -	
B.15)	Arrotondamenti		
B.16)	Prove su micropali	€ 4.199,95	



B.17)	Test di cessione conglomerato bituminoso	€	-	
b.18)	indagini preliminari	€	42.308,67	
b.19)	Spese di funzionamento struttura	€	160.000,00	
B)	Totale somme a disposizione	€	314.066,82	€ 314.066,82
	COSTO TOTALE (A+B)			€ 675.065,83
C)	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEC. 392/11 E DEC. 639/212			€ 675.092,45
	DEFINANZIARE CON IL PRESENTE DECRETO			€ 26,62

Articolo 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex D.lgs 33/2013 e trasmesso al Settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al Settore tecnico ed al RUP dell'intervento per il seguito di competenza;

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPG Sicilia

