

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 139

del

17/03/17

**EN 047 A** - "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN)

**Disimpegno e Definanziamento somme - Chiusura Intervento - Approvazione nuovo Quadro Economico;**

**CUP J55D13000060001 CIG 4945915A2A**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di



competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 047 A - Regalbuto "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato", avente un importo complessivo di €. 1.500.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 17 luglio 2012 con il quale, l'Arch. Vito Palazzolo, C.F. PLZVNT59A23C353U, viene confermato Responsabile Unico del Procedimento, come da Determina Sindacale n. 4 del 12/07/2007;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 30 del 16 gennaio 2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN), per un importo complessivo di € 1.453.710,54;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 262 del 08 aprile 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato EN 047\_A "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" - Comune di Regalbuto (EN), a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 cap 40132 C.F./P.IVA 0281620377 - con un ribasso percentuale del 32,1923% corrispondenti a € 564.225,02 oltre a € 62.750,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 484 del 27 giugno 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo e al Geom. Giuseppe Arnone;

il contratto dei lavori, stipulato in data 9 Maggio 2013, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa, e registrato



all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17 Giugno 2013 alla serie 3 n. 13121, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 771 del 25 Settembre 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo pari ad €1.101.638,73 ed al contempo tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondente ad € 4.421,72, si è impegnata l'ulteriore somma di € 1.097.217,01 necessaria alla realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idro-geologica e consolidamento a difesa della zona Nord-Est dell'abitato" nel Comune di Regalbuto (EN), individuato con il codice di identificazione EN 047\_A;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1117 del 17.12.13, con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato il Quadro Economico relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto, mantenendo lo stesso importo di **€ 1.101.638,73**;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 372 del 16.06.14 con il quale si è preso atto della PVS e si è rimodulato il Quadro Economico per lo stesso importo complessivo pari ad **€ 1.101.638,73**, relativo all'intervento EN 047 A "Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento a difesa della zona Nord - Est dell'abitato" nel comune di Regalbuto;

**Visto** il Decreto n° 472/14 con cui, tra l'altro, relativamente all'intervento de quo, si è disposto il definanziamento della somma di € 200.000,00 già utilizzata per le spese di funzionamento della struttura commissariale) con lo scopo di imputare detto importo alla voce B13 del quadro economico;

**Visto** il decreto n° 146 del 1° aprile 2016 con cui si è preso atto del certificato di regolare esecuzione, si sono approvati gli atti di contabilità finale che hanno registrato un minore importo dei lavori nello stato finale e, pertanto, si è provveduto a rimodulare **il quadro economico dell'intervento, che**, anche alla luce dell'importo di € 200.000,00 imputato alla voce B.13 (spese di funzionamento della struttura commissariale), **ha riportato un nuovo importo complessivo pari ad € 1.301.633,12**;

**Considerato** che, l'intervento può ritenersi concluso, che i pagamenti sono stati tutti esitati ad eccezione delle spese relative agli espropri pari ad e 15.466,85 e che, da una verifica degli atti contabili, risulta:

- una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 45.029,88 di cui **€ 29.563,03 da disimpegnare**;
- un importo da definanziare pari, complessivamente, ad **€ 181.640,45** (risultante dalla differenza tra € 1.453.710,54 ed € 1.272.070,09);
- una differenza tra l'importo di € 1.500.000,00 previsto nell'A.d.P. e quello effettivamente finanziato pari ad € 1.453.710,54, che è pari ad **€ 46.289,46**;

**Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel III Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME051A Ali Terme "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", nel Comune di Ali Terme. Importo Accordo di programma € 3.000.000,00**;

**Considerato** che in relazione al sopra citato ME051A Ali Terme "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", nel Comune di Ali Terme, a seguito del Piano di Indagini trasmesso dal Dott. Lipari in data 31/03/2016, questo ufficio, con nota prot. n.2853 del 23/06/2016, ha incaricato, il dott. geol. Salvo Puccio alla redazione della perizia esecutiva delle suddette indagini geognostiche;

**Vista** la perizia trasmessa dal dott. geol. Salvo Puccio, con nota prot. n.3420 del 03/08/2016, relativa all'esecuzione del piano di indagini geognostiche necessario alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento corrispondente ad € 54.300,00 di cui € 41.046,50 per lavori, € 13.253,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Ritenuto** **necessario finanziare le indagini di cui sopra, attingendo l'importo necessario, pari € 54.300,00, dall'importo complessivo da definanziare dall'intervento di cui all'oggetto, come sopra specificato**



- Considerato** che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;
- Considerato** che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi, poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;
- Considerato** che con il sopracitato Decreto 472/14 , si è già provveduto a definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;
- Ritenuto** pertanto, di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento disimpegnando gli importi delle voci così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto e **incrementando la voce B/15 "Spese di funzionamento della struttura commissariale", di un importo complessivo pari ad € 173.629,91** ottenuto dalla somma di:  
**€ 127.340,45** corrispondente all'importo definanziato, così come disposto all'art. 4 del presente decreto, decurtato di € 54.300,00 (necessario al finanziamento delle indagini dell'intervento ME051A Ali Terme "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", nel Comune di Ali Terme);  
**€ 46.289,46** scaturito dalla differenza tra l'importo di € 1.500.000,00 previsto nell'A.d.P. e quello effettivamente finanziato pari ad € 1.453.710,54;

<b>QUADRO ECONOMICO 047 Regalbuto</b>			
	LAVORI al lordo compreso oneri	€	894.845,80
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	Importo soggetto al ribasso	€	832.095,80
	importo di ribasso ( 0,321923%)	€	267.870,78
	lavori al netto del ribasso al netto degli oneri	€	564.225,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	<b>626.975,02</b>
	LAVORI al lordo compreso oneri POST PERIZIA	€	986.359,08
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	Importo soggetto al ribasso	€	916.499,71
	importo di ribasso ( 0,321923%)	€	295.042,34
A.1)	lavori al netto del ribasso al netto degli oneri	€	621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	<b>691.316,74</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b> risultanti dallo stato finale - minore spesa di € 4,60	<b>€</b>	<b>691.312,14</b>
	<b>Lavori effettivamente pagati al netto del rimborso spese pubblicazione</b>		<b>€ 689.773,02</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22% di a)	€	152.088,67
<b>B.2)</b>	Per competenze RUP (25% del 2%)	€	4.931,80
<b>B.3)</b>	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€	79.982,78
<b>B.4)</b>	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€	9.262,90
<b>B.5)</b>	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio. IVA ed oneri inclusi	€	26.432,61
<b>B.6)</b>	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi	€	59.562,14
<b>B.7)</b>	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€	7.479,58

B.8)	Publicazione gara e contributo autorità di vigilanza impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72	
B.9)	Oneri di accesso a discarica	€	8.706,96	
B.10	) espropriazioni ed oneri correlati	€	24.427,91	
B.11	) Consulenza archeologica	€	5.000,00	
B.12	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	-	
B.13	Spese funzionamento struttura commissariale dec 472/14	€	373.629,91	
A+B	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	€	755.926,98	€ 755.926,98
c	<b>TOTALE (A+B)</b>			€ <b>1.445.700,00</b>
	<b>IMPEGNATO COME SEGUE:</b>			
	Importo impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72	
	Importo impegnato con decreto n° 771/13 già modificato con decreto n° 1117/13 e n° 372/14 e come da quadro economico d'impegno	€	1.097.211,40	
	Spese funzionamento struttura commissariale dec 472/14	€	373.629,91	
	<b>importo da disimpegnare con il presente decreto</b>	€	<b>29.563,03</b>	
	<b>importo da definanziare di cui € 54.300 da accantonare per me 051 Ali Terme</b>	€	<b>181.640,45</b>	
	<b>Accordo di programma</b>			€ <b>1.500.000,00</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- Articolo 2** Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti ad eccezione dell'importo impegnato per le spese relative agli espropri pari ad € 15.466,85, sono stati tutti effettuati, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso;
- Articolo 3** **Di disimpegnare l'importo di € 29.563,03** a valere sulle somme impegnate con decreto 771/13 e ss.mm, modificando le voci del quadro economico così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto;
- Articolo 4** **Di definanziare l'importo di € 181.640,45** a valere sulle somme finanziate con decreto n. 30 del 16 gennaio 2013 ed accantonare l'importo di **€ 54.300,00** propedeutico al finanziamento delle indagini relative all'intervento così come già esposto nelle premesse del presente decreto;
- Articolo 5** **Di approvare il quadro economico finale dell'intervento** sotto riportato che viene rimodulato **anche incrementando la voce B/15 "Spese di funzionamento della struttura commissariale", di un importo complessivo pari ad € 173.629,91** ottenuto dalla somma di:  
**€ 127.340,45** corrispondente all'importo definanziato, così come disposto all'art. 4 del presente decreto, decurtato di € 54.300,00 (necessario al finanziamento delle indagini dell'intervento ME051A Ali Terme "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", nel Comune di Ali Terme);  
**€ 46.289,46** scaturito dalla differenza tra l'importo di € 1.500.000,00 previsto nell'A.d.P. e quello effettivamente finanziato pari ad € 1.453.710,54;



<b>QUADRO ECONOMICO 047 Regalbuto</b>			
	LAVORI al lordo compreso oneri	€	894.845,80
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	Importo soggetto al ribasso	€	832.095,80
	importo di ribasso ( 0,321923%)	€	267.870,78
	lavori al netto del ribasso al netto degli oneri	€	564.225,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	62.750,00
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	626.975,02
	LAVORI al lordo compreso oneri POST PERIZIA	€	986.359,08
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	Importo soggetto al ribasso	€	916.499,71
	importo di ribasso ( 0,321923%)	€	295.042,34
A.1)	lavori al netto del ribasso al netto degli oneri	€	621.457,37
A.2)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	69.859,37
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI</b>	€	691.316,74
<b>A)</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO DI ONERI risultanti dallo stato finale - minore spesa di € 4,60</b>	<b>€</b>	<b>691.312,14</b>
	<b>Lavori effettivamente pagati al netto del rimborso spese pubblicazione</b>		<b>€ 689.773,02</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22% di a)	€	152.088,67
<b>B.2)</b>	Per competenze RUP (25% del 2%)	€	4.931,80
<b>B.3)</b>	Per competenze tecniche relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi	€	79.982,78
<b>B.4)</b>	Per competenze tecniche relative alla consulenza geologica IVA ed oneri inclusi	€	9.262,90
<b>B.5)</b>	Per indagini geognostiche ed analisi e prove di laboratorio IVA ed oneri inclusi	€	26.432,61
<b>B.6)</b>	Per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, IVA ed oneri inclusi.	€	59.562,14
<b>B.7)</b>	Per competenze tecniche relative al Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi	€	7.479,58
<b>B.8)</b>	Pubblicazione gara e contributo autorità di vigilanza impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
<b>B.9)</b>	Oneri di accesso a discarica	€	8.706,96
<b>B.10)</b>	espropriazioni ed oneri correlati	€	24.427,91
<b>B.11)</b>	Consulenza archeologica	€	5.000,00
<b>B.12)</b>	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	-
<b>B.13)</b>	Spese funzionamento struttura commissariale dec 472/14	€	373.629,91
<b>A+B)</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	€	755.926,98
<b>C)</b>	<b>TOTALE (A+B)</b>	€	<b>1.445.700,00</b>
	<b>IMPEGNATO COME SEGUE:</b>		
	Importo impegnati con decreti n° 317/13, 401/13,571/13,572/13	€	4.421,72
	Importo impegnato con decreto n° 771/13 già modificato con decreto n° 1117/13 e n° 372/14 e come da quadro economico d'impegno	€	1.097.211,40
	Spese funzionamento struttura commissariale dec 472/14	€	373.629,91
	Importo da disimpegnare con il presente decreto	€	29.563,03
	importo da deflazionare di cui € 54.300 da accantonare per me 051 Ali Terme	€	181.640,45
	<b>Accordo di programma</b>	€	<b>1.500.000,00</b>

**Articolo 6**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**Dirigente Generale DRFC Sicilia**  
Foti



