




COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 216 del 27 APR. 2017

SR 188_A - Siracusa - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. **Pagamento Stato Finale - ditta PICARDI TACNICA S.R.L.**
CUP J35D13000010001 - CIG 5087667B9D

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale - tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del



rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto

l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Vista

la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

Visto

l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista

la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto



Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 188 A, riguardante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Visto il Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012 con il quale, l'Ing. Emanuele Fortunato, C. F. FRTMNL66M31I754M, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex Determina Sindacale n. 164 del 11/08//2006;

Visto il Decreto Commissariale n. 280 del 15/04/2013 con il quale si è provveduto a **finanziare** il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 188 A – Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Visto il Decreto Commissariale n. 425 del 10/06/2013 con il quale è stata disposta **l'aggiudicazione definitiva** della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 188 A – Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, a favore della Ditta PICARDI TECNICA S.R.L. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030 con un ribasso percentuale del 30,1370% corrispondenti a €1.546.689,34 (euro unomilione cinquecento quaranta seimilaseicentottantanove/34) oltre € 186.110,90 (euro centottantaseimila centodieci/90) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.732.800,24, oltre IVA;

Visto il **Contratto** dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PICARDI TECNICA S.R.L., in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 25/06/2013 alla serie 3 n. 13802, in cui all'art. 3 è stabilito il corrispettivo pari ad € 1.732.800,24 (unmilionesettecentotrentaduemilaottocento/24) oltre ad € 186.110,90 (centottantaseimilacentodieci/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 629 del 31/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il **quadro Economico per un importo complessivo di € 2.634.983,15** e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 6.472,94 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.628.510,21 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 188 A "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa;

Considerato che ad oggi sono stati corrisposti n. 6 SAL alla ditta Picardi Tecnica s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 1.707.192,83, oltre IVA;

Visto il Decreto n. 580 del 02/12/2015 con il quale si è **preso atto della perizia di variante**, già approvata da I RUP, relativa all'intervento SR 188 A - Siracusa - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", ed al contempo si è rimodulato il quadro Economico, integrando l'impegno già assunto con decreto n.629 del 31/07/2013, per l'importo di € 5.626,28;



Vista

la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei lavori del 22/07/2013;
- verbale di sospensione dei lavori redatto in data 25/09/2013;
- verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29/05/2014, nel quale è stato stabilito, in virtù della sospensione di giorni 246, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori entro il 24/03/2015;
- verbale di sospensione dei lavori con decorrenza dal 29/01/2015;
- verbale di ripresa dei lavori redatto in data 18/12/2015 con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed in virtù della sospensione di giorni 324 è stato prorogato ulteriormente il termine per l'ultimazione degli stessi al 09/02/2016;
- determina dirigenziale n. 115 del 22/02/2016 con la quale il Rup ha concesso una proroga di giorni 51, stabilendo pertanto il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 31/03/2016;
- Atto di sottomissione del 23/11/2015;
- certificato di ultimazione dei Lavori del 23/03/2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 21/03/2016;

Visto

il Decreto n. 209 del 20/04/2017 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo e sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed, al contempo, è stato rimodulato ed approvato il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	LAVORI		
A.1.A)	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.400.000,00
A.1.B)	Per attuazione piano di sicurezza		€ 186.110,90
A.1.C)	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.213.889,10
A.1.D)	Ribasso d'asta del 30,137%		€ 667.199,76
A.1.E)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.546.689,34
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 1.732.800,24
A)	A) LAVORI PVS		
A.1.A)	A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.397.587,19
A.1.B)	A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza		€ 135.200,00
A.1.C)	A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.262.387,19
A.1.D)	A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137%		€ 681.815,63
A.1.E)	A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.580.571,56
	Toale Lavori al netto del ribasso +attuazione della sicurezza		€ 1.715.771,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A) come da stato finale		€ 1.715.771,48
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1)	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	

B.1.2)	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3)	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4)	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	Competenze progettazione		
B.2.1)	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 25.289,00	
B.2.2)	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 46.222,00	
B.2.3)	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 14.096,50	
B.2.4)	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 36.602,50	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.994,00	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 48.000,00	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.491,26	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.266,02	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.050,00	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ 6.000,00	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 72.000,00	
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
B.16)	Imprevisti	€ 112.275,71	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,73	
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89	
B)	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
A+B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.124.837,95	€ 1.124.837,95
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 2.840.609,43
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013	€ 2.048,43	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013	€ 2.894,32	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013	€ 916,20	
	a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
	a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 modificato con integrazione da 580/2015 come da quadro economico d'impegno	€ 2.634.136,49	

Vista

la documentazione contabile relativa alla rata di saldo, dalla quale si evince il credito residuo dell'impresa, così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori al lordo	€ 2.397.587,07
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	-€ 135.200,00
Sommano	€ 2.262.387,07
Ribasso del 30,13% su € 2.262.387,07	€ 681.815,59
Importo lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza	€ 1.715.771,48



A dedurre acconti già corrisposti	€ 1.707.192,83
Credito dell'Impresa arrotondato a 0	€ 8.578,65

- Vista** la fattura elettronica n. 3 del 21/11/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4907 del 24/11/2016, emessa dalla ditta PICARDI TECNICA S.r.l., relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 10.466,96 IVA inclusa;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 00A0620847 del 16/11/2016 per lo svincolo della rata di saldo;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa PICARDI TECNICA s.r.l. ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta PICARDI TECNICA S.r.l., richiesto alle Autorità competenti in data 10/03/2017 e rilasciato con validità fino al 08/07/2017, acquisito agli atti al prot.n. 2407 del 24/04/2017;
- Vista** la nota prot. n. 221 del 21/07/2014, acquisita agli atti in data 24/07/2014 con prot. n. 3608, con la quale la Banca Popolare Vesuviana ha comunicato a questo Ufficio che la Picardi Tecnica s.r.l. ha ceduto il credito riveniente dalle fatture emesse dalla stessa ditta a seguito del contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.



Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura elettronica n. 3 del 21/11/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4907 del 24/11/2016, emessa dalla ditta PICARDI TECNICA S.r.l., relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 10.465,95 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012 individuato con il codice SR 188 A - Siracusa- Accordo di Programma Integrativo ex D.CIPE n. 8/2012 - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", della fattura elettronica n. 3 del 21/11/2016, acquisita agli atti al prot. n. 4907 del 24/11/2016, emessa dalla ditta **PICARDI TECNICA S.r.l. - C.F./P.IVA 06384721210** e relativa alla rata di saldo, per un importo pari ad **€ 8.578,65 (ottomilacinquecentosettantotto/65)**, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.887,30 (milleottocentottantasette/30)** da versare al capitolo di Entrata 1203 - capo VIII - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 10.465,95 di cui alla somma degli artt. 2 e 3, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 629 del 31/07/2013 e ss.mm. (€ 8.578,65 - Voce A1, € 1.887,30 - Voce B17) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatori
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Fedi

