

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO COMMISSARIALE n. 228 del 28 APR. 2017

AG 001 A/b - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205) – Pagamento SAL n. 1 – ditta Consores s.r.l.

CUP: J49D14000560001 CIG:6255261FB5

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del



Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 001 A – "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento, per un importo complessivo di €. 2.000.000,00;
- Considerato** che durante la Conferenza dei servizi del 21 novembre 2012, l'Ing. Domenico Armenio, Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, nonché Rup dell'intervento, ha fatto presente che il crollo della parete muraria prospiciente la via delle Torri, avvenuto in data 20 ottobre 2012, ha determinato la chiusura delle due arterie adiacenti il tratto di muro crollato, Via delle Torri e Via Empedocle e che i lavori previsti per il consolidamento delle due aree sono parte del progetto relativo agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento" successivamente distinti in AG 001_A/a e AG 001_A/b;
- Richiamati**
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
 - la nota n. 1344 del 1 agosto 2011 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento come Responsabile Unico del Procedimento;
 - il Decreto Commissariale n. 639 del 22 novembre 2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205)", individuato con il codice AG 001 A, per un importo complessivo di €. 683.300,00;
 - il Decreto Commissariale n. 243 del 3 aprile 2013, con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari a € 512.341,76 e al contempo, in considerazione degli importi già impegnati precedentemente alla stipula del contratto d'appalto, corrispondenti ad € 965,47, si è provveduto ad impegnare la rimanente parte necessaria per la realizzazione dell'intervento, corrispondente a € 511.376,29 a valere sul decreto di finanziamento n. 639/2012;
 - il Decreto Commissariale n. 576 del 17 luglio 2013 con cui si è preso atto della 1a perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro tecnico economico che è stato rimodulato con una integrazione di somme per un importo complessivo pari a € 535.042,93;



- il decreto Commissariale n° 745 del 16.09.2013, con cui, tra l'altro si è disposta una rimodulazione del quadro Economico dell'intervento, riportante, comunque, lo stesso importo complessivo pari ad € 535.042,93 ;
- il Decreto Commissariale n. 1038 del 4 dicembre 2013 con il quale, prendendo atto della 2a perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo lo stesso importo complessivo pari a € 535.042,93;
- l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 8 agosto 2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 335985 del 25 ottobre 2013;
- il Decreto Commissariale n. 61 del 11.02.14 di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 001_A/a;

Visto il Decreto n° 548 del 16/11/2015 con cui:

- è stato **disposto il disimpegno e il definanziamento dell'importo complessivo di € 64.047,55** già impegnato con i Decreti Commissariali n. 243 del 3 aprile 2013 e n° 446/12 e già finanziato con decreti n. 639 del 22 novembre 2012 e n° decreto 394 del 21.12.11, al fine di reperire le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'intervento relativo al "Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" per un importo complessivo di € 1.281.000,00

- è stato **approvato e finanziato il progetto esecutivo** individuato con il codice **AG 001_A/b** - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" per un importo complessivo di **€ 1.281.000,00**" di cui **€ 597.605,37** (per lavori soggetti a ribasso d'asta), **€ 270.926,86** per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, **€ 62.450,08** per oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso ed **€ 350.017,69** per somme a disposizione;

Visto il Decreto Commissariale n. 207 del 29/04/2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)" alla ditta ConsoRes s.r.l con sede in Palermo codice fiscale e P.I. n° 04633930823, "con un ribasso percentuale del 36,8946% corrispondenti a € 377.121,26 oltre a € 270926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 62.450,08 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di 710.498,20, oltre IVA;

Visto il Decreto n. 464 del 14/10/2016 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Responsabile unico del procedimento all'Ing. Gesua Palumbo, in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;

Visto il contratto sottoscritto in data 08/06/2016 tra il Commissario Straordinario e l'impresa ConSores S.r.l., registrato in data 14/06/2016 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 39/3 - serie 1;

il decreto n° 357 del 27/07/2016 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare ed approvare il quadro economico dell'intervento, che di seguito si riporta, per un importo



complessivo pari ad € 1.011.784,38. ed, al contempo, considerato l'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 2.549,4, si è provveduto ad impegnare il rimanente importo complessivo di € 1.009.234,97, necessario per la realizzazione del contratto;

Visto il Decreto Commissariale n. 390 del 31/08/2016 con il quale è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla ditta Consore s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 173.361,56, IVA inclusa;

Vista la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei lavori del 20/06/2016;
- verbale di concreto inizio lavori del 20/07/2016;
- verbale di sospensione dei lavori del 12/09/2016;
- verbale di ripresa dei lavori del 12/12/2016;
- Istanza di autorizzazione al subappalto del 26/07/2016, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3311;
- autorizzazione al subappalto del 08/08/2016, prot. n. 3497 del 09/09/2016;
- nota prot. n. 23292 del 21/04/2017, acquisita agli atti in data 24/04/2017 con prot. n. 2410, con la quale il DL ha dichiarato che la percentuale dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltata ING.DUE s.r.l. al SAL n.1 è pari al 27,46%, ovvero all'importo complessivo di € 37.062,89;

Visto il Decreto n. 131 del 16/03/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante n. 1 ed, al contempo, è stato rimodulato ed approvato il nuovo Q.E. dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.009.234,97;

Visto il Decreto n. 169 del 04/04/2017 con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A	LAVORI AL LORDO	€ 930.982,31	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.605,37	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.484,11	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.121,26	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 710.498,20	€ 710.498,20
b	LAVORI AL LORDO perizia di variante	€ 930.965,12	
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ 6.411,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A1	Lavori a base d'asta	€ 597.588,18	
	importo del ribasso 36,8946%	€ 220.477,77	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 377.110,41	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 62.450,08	
A3	Costo netto monodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 270.926,86	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 710.487,35	€ 710.487,35
B	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Per IVA al 22% su A)	€ 156.307,22	
B2	Incentivi per la progettazione 2% (Art.93 comma VII bis D.P.R. 207/2010)	€ 18.619,65	
B3	Rimborso spese personale ufficio direzione art.92 c. 7 bis del D.lgs	€ 9.309,82	



	163/2006 e art. 206 D.P.R 207/10 (1%)		
B4	spese di pubblicazione bando gara e commissione gara , di cui 2174,41 impegnato con decreto 274/16	€ 7.000,00	
B5	Assicurazione Prog.e D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006) Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 4.000,00	
B7	Contributo ANAC	€ 375,00	
B8	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
B9	Oneri di accesso alla discarica	€ 3.500,00	
B10	Collaudo statico	€ 11.400,00	
B11	Prove sui tiranti, micropali e pali pilota	€ 2.300,00	
B12	Prove di carico su micropali, pali e tiranti	€ 3.500,00	
B13	Per ripristino sottoservizi (Enel alta tensione, Rete idrica,etc.)	€ 22.600,00	
B14	Test di cessione conglomerato bituminoso	€ 450,00	
B15	Indennità di occupazione provvisoria	€ 3.600,00	
B16	Imprevisti	€ 49.719,66	
B17	servizio di potatura	€ 4.602,45	
B	Totale somme a disp. Amm/ne	€ 301.283,80	€ 301.283,80
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A +B)		€ 1.011.771,15
D	impegnati come segue:		
	IMPORTO IMPEGNATO PER LA PUBBLICITA'	€ 2.174,41	
	importo impegnato per cocontributo Autorita di Vigilanza	€ 375,00	
E	importo impegnato con decreto 357/16	€ 1.009.221,74	

Vista la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 come di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Liste in economia;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 21/03/2017 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 265.720,63
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	- € 17.824,81
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	- € 77.329,27
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 170.566,55
Ribasso del 36,8946% su € 170.566,55	- € 62.929,85
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 107.636,70
Oneri della sicurezza	€ 17.824,81
Costo della manodopera	€ 77.329,27
Totale	€ 202.790,78

- Certificato di pagamento n. 1 del 04/04/2017 per gli importi riportati nella seguente tabella:



Lavori e somministrazioni	€ 202.790,78
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.013,95
Recupero anticipazione 20%	€ 40.558,16
Totale deduzioni	€ 41.572,11
Credito impresa	€ 161.218,67

Vista la fattura elettronica n. 1 del 05/04/2017, acquisita agli atti in data 12/04/2017 con prot. n. 2301, emessa dalla ditta Consore s.r.l. e relativa al SAL n. 1, per un importo complessivo pari ad € 196.686,78, IVA inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Consore s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/01/2017, acquisito agli atti al prot. n. 1761 del 14/03/2017;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa ING.DUE s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 27/03/2017, acquisito agli atti al prot. n. 2310 del 13/04/2017;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta Consore s.r.l., allegata al contratto;

Vista la richiesta effettuata ad Equitalia in data 27.04.2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Consore s.r.l. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.



Considerato che occorre procedere al pagamento della la fattura n. 1 del 05/04/2017, acquisita agli atti in data 12/04/2017 con prot. n. 2301, emessa dalla ditta Consore s.r.l. e relativa al SAL n. 1, per un importo complessivo pari ad € 196.686,78, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro

sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-2015)" identificato con il codice AG 001_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 1 del 05/04/2017 acquisita agli atti in data 12/04/2017 con prot. n. 2301, emessa dalla ditta **Consores s.r.l. – C.F./P.IVA 04633930823** - e relativa al SAL n. 1, per un importo pari ad **€ 161.218,67 (centosessantunomiladuecentodiciotto/67)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 35.468,11 (trentacinquemilaquattrocento sessantotto/11)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 196.686,78 di cui ai superiori articoli, si provvederà a valere sul decreto di impegno n. 357 del 27/07/2016 e ss.mm. (voce A/1 - € 66.064,59, voce A/2 - € 17.824,81, voce A/3 - € 77.329,37, voce B/1 - € 35.468,11) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

