

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO N. 399 del 20 GIU. 2017

SR 177 A - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)
DEFINANZIAMENTO E DISIMPEGNO - CHIUSURA INTERVENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la



possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

VISTA la nota n.5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;


VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n.191 del 26/04/2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;



- VISTO** il Decreto Commissariale n.247 del 28/05/2012 con il quale è stato approvato e finanziato l'intervento "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini, per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.429 del 23/08/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669%;
- VISTO** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e URANIA COSTRUZIONI SRL in data 26/09/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/10/2012 alla serie 3 n.21647;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.307 del 04/05/2013 con il quale è stato approvato il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 2.059.205,02 ed al contempo, considerato che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 11.751,00, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento SR 177 A "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.1071 del 09/12/2013 con il quale è stato rimodulato il Quadro Economico di cui al Decreto Commissariale n.307 del 4 maggio 2013 di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A;
- VISTO** il decreto Commissariale n.420 del 9.09.2015 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento contabile e, a seguito di quest'ultima, si è disimpegnato l'importo di € 2.797,83 di cui al decreto d'impegno n. 307/13, rimodulato con successivo decreto n.1071/14, ed è stato approvato il Quadro Economico Generale delle somme relative all'intervento dei lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - individuato con il codice di identificazione SR 177 A;
- Visto** il Decreto n.326 del 13/07/2016 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo inerenti ai lavori di cui all'oggetto;
- Considerato** che da una verifica degli atti contabili risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 42.810,14 e che i pagamenti sono stati tutti esitati;
- Considerato** che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall'O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.



Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che l'intervento può ritenersi concluso, che i pagamenti sono stati tutti esitati ad eccezione della spesa relativa alle procedure espropriative pari ad € 14.110,00 IVA inclusa, che pertanto rimangono impegnati;

Ritenuto **di dover disimpegnare** l'importo complessivo di **€ 28.700,14** a valere sulle somme impegnate con decreto n.307 del 04/05/2013 e ss.mm.;


Considerato che tra l'importo finanziato, relativamente all'intervento SR 177 A (Lavori principali) e all'intervento SR 177 A_1 (Lavori complementari), pari complessivamente ad € € 3.298.581,93 e quello effettivamente impegnato corrispondente ad € 3.295.814,10, si sono registrate economie pari ad € 2.797,83;

Ritenuto pertanto, **definanziare l'importo** complessivo di **€ 31.467,97** a valere sulle somme finanziate con decreto n°247 del 28/05/2012 variando gli importi delle voci così come indicato nel foglio allegato al presente decreto;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di imputare l'importo di **€ 31.467,97, una volta disimpegnato e defanziato**, alla voce B20 "Spese di funzionamento della struttura commissariale";

Ritenuto di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO SR 117 A CARLENTINI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 1.745.120,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 98.833,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.646.286,57	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 443.952,45	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.202.334,12	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€ 1.301.167,81	
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 2.064.312,21	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.958.560,52	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 528.163,06	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€ 1.536.149,15	
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 2.058.981,33	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.953.229,64	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 526.725,48	



	Importo al netto del ribasso d'asta	€	1.426.504,16	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€	1.532.255,85	€ 1.532.255,85
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. sui lavori 21-22%	€	334.041,46	
B2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.314,04	
B3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.030,16	
B4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07	
B5	Onerario per Supporto al RUP	€	8.808,80	
B6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	63.899,02	
B7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.632,81	
B8	Onerario per la redazione dei calcoli	€	15.730,00	
B9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82	
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	65.727,06	
B11	Assicurazione - Progettisti interni	€	-	
B12	Bando di gara ed autorizzazioni	€	13.103,00	
B13	Contributo AVCP	€	630,00	
B14	Occupazione temporanea	€	14.110,00	
B15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	8.195,15	
B16	Imprevisti	€	-	
B17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75	
B18	Oneri per il conferimento in discarica	€	273.394,72	
B19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	3.239,25	
B20	Spese per funzionamento struttura	€	31.467,97	
B	TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€	876.326,08	
C	(A+B)			€ 2.408.581,93
	Totale impegnato, come di seguito riportato:			
	Pubblicità (impegni DD.CC. Nn.307, 614, 435, 415 del 2012)	€	11.151,00	
	AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	600,00	
	Impegnato con D.C. 307/2013 rimodulato ed integrato con D.C. 1071/2013 e 420/15 come da Q.E. d'impegno	€	2.365.362,96	
	spese struttura commissariale	€	31.467,97	
	finanziamento lavori complementari	€	890.000,00	
	finanziamento lavori principali	€	2.408.581,93	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA



Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Articolo 2 Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati, ad eccezione dell'importo relativo alle procedure espropriative pari ad € 14110,00 che, rimane impegnato, che pertanto l'intervento è da ritenersi concluso;

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di € 28.700,14 a valere sulle somme impegnate con decreto n.307 del 04/05/2013 e ss.mm.;

Articolo 4 Di defanziare l'importo di € 31.467,97 a valere sulle somme finanziate con decreto n.247 del 28/05/2012;

Articolo 5 Di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento imputando l'importo complessivo di € 31467,97, già disimpegnato e defanziato agli articoli precedenti, alla voce B/20 "Spese di funzionamento della struttura commissariale" così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO SR 117 A CARLENTINI			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 1.745.120,26	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 98.833,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.646.286,57	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 443.952,45	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.202.334,12	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€ 1.301.167,81	
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 2.064.312,21	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.958.560,52	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 528.163,06	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€ 1.536.149,15	
A)	<i>Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi</i>	€ 2.058.981,33	
A1	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.953.229,64	
	Importo del ribasso (026,9669%)	€ 526.725,48	
	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 1.426.504,16	
	<i>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</i>	€ 1.532.255,85	€ 1.532.255,85
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. sui lavori 21-22%	€ 334.041,46	
B2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€ 9.314,04	
B3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 10.030,16	
B4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1.047,07	
B5	Onorario per Supporto al RUP	€ 8.808,80	
B6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 63.899,02	
B7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5.632,81	
B8	Onorario per la redazione dei calcoli	€ 15.730,00	

B9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82	
B10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	65.727,06	
B11	Assicurazione - Progettisti interni	€	-	
B12	Bando di gara ed autorizzazioni	€	13.103,00	
B13	Contributo AVCP	€	630,00	
B14	Occupazione temporanea	€	14.110,00	
B15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	8.195,15	
B16	Imprevisti	€	-	
B17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75	
B18	Oneri per il conferimento in discarica	€	273.394,72	
B19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	3.239,25	
B20	Spese per funzionamento struttura	€	31.467,97	
B	TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€	876.326,08	
C	(A+B)			€ 2.408.581,93
	Totale impegnato, come di seguito riportato:			
	Pubblicità (impegni DD.CC. Nn.307, 614, 435, 415 del 2012)	€	11.151,00	
	AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	600,00	
	Impegnato con D.C. 307/2013 rimodulato ed integrato con D.C. 1071/2013 e 420/15 come da Q.E. d'impegno	€	2.365.362,96	
	spese struttura commissariale	€	31.467,97	
	finanziamento lavori complementari	€	890.000,00	
	finanziamento lavori principali	€	2.408.581,93	

Articolo 6 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

