

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO N. 437 del 07 LUG. 2017.

**ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" - Pagamento SAL 3
alla ditta DELTA LAVORI S.P.A.
CUP J48D14000090001 - CIG 50619694F6**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del



mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana,

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione



degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Considerato che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_2A_Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 381 del 20/07/2012, con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Amato, già avvenuta con Determina Sindacale n. 295690 del 17/11/2010;

Visto il Decreto Commissariale n. 308 del 21/05/2014 con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 1.390.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 471 del 16/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA, con sede in Sora (FR), all'indirizzo Via Campovarigno snc, con un ribasso percentuale del 34,6824 % corrispondenti a € 429.119,24 oltre a € 217.708,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 25.318,36 per costi della sicurezza aziendali non assoggettabili a ribasso, e € 6.032,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 678.178,23 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTALAVORI S.P.A., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/10/2014 al n. 4627 Serie 3;



- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto in data 12/01/2015 tra l'impresa DELTA LAVORI S.P.A. e l'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 69 del 05/02/2015 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.123.022,09, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 168.331,60, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di euro 954.690,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 98 del 17/02/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Teresa Donato;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 24/03/2016;
- Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 28/04/2016;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 28/12/2016, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 24/01/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettere b. e c. e comma 3 del D.Lgs. 163/06, rimodulando ed approvando, al contempo, il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 089-2 MILI SAN MARCO			
<i>Num. Voce</i>	<i>Tipologia Voci</i>	Importi	
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€ 906.032,37	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 656.973,38	
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 227.854,14	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 429.119,24	
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 217.708,26	
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 25.318,36	
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37	
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E INCIDENZA MANODOPERA		€ 678.178,23
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA a seguito di Perizia di Variante	€ 894.173,90	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.473,12	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 608.063,27	
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 210.890,94	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 397.172,33	
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 260.908,89	
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 11.696,25	
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37	
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA da PERIZIA DI VARIANTE		€ 683.282,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	iva 22% sui lavori	€ 150.322,25	
2/B	Espropriazioni, indennita' e frazionamenti	€ 24.000,00	

3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri impegnato con decreto n° 659/14	€ 34.697,58	
4/B	spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n° 505/14	€ 113.724,87	
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri	€ 12.957,01	
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri	€ 49.403,53	
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29	
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00	
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 2.200,00	
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	€ 4.195,12	
	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	
B		€ 539.739,13	€ 539.739,13
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 1.223.022,09
	Impegnati come segue:		
	importo impegnato con decreto 659/2014	€ 34.697,58	
	importo impegnato con decreto 505/2014	€ 113.724,87	
	importo impegnato con decreto 650/2014	€ 4.983,18	
	importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014	€ 3.349,80	
	importo impegnato con decreti 653/2014	€ 405,00	
	importo impegnato con decreti nn. 451,493,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 11.171,17	
	importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n° 472/14	€ 100.000,00	
	SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n° 69/2015 COME DA QUADRO ECONOMICO IMPEGNO	€ 954.690,49	

Vista il Decreto Commissariale n. 64 del 03/02/2017 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 1 e n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 23/11/2016 per un importo pari a € 340.598,38 IVA inclusa;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal DL con il quale i lavori sono stati sospesi in data 23/11/2016;

Visto il Verbale di ripresa parziale dei lavori redatto dal DL con il quale i lavori sono stati parzialmente ripresi a decorrere dal 21/02/2017 per la realizzazione delle rimanenti attività previste in Progetto ed in P.V. e S.;

Visto il Verbale di ripresa definitiva dei lavori redatto in data 16/03/2017 con cui si è stabilito il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il giorno 10/06/2017;

Vista la nota del 23/05/2017 con la quale l'impresa Delta Lavori S.p.a. ha comunicato, che la ditta subappaltatrice Chiofalo Group s.r.l., giusta nota prot. n. 2842 del 08/01/2015 di autorizzazione al subappalto, a tutto il SAL n. 3 ha realizzato lavori in misura percentuale pari al 19.97% del relativo SAL;



Vista

la nota prot. n. 144065 del 07/06/2017, acquisita agli atti in data 20/06/2017 con prot. n. 3469, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 3, come di seguito elencata:

- Certificato di Pagamento n.3 emesso il 31/05/2017;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Liste in economia 1,2,3;
- DURC impresa e subappaltatore;
- Pagamenti a favore della subappaltatrice dei SAL 1, 2;
- SAL N.3 a tutto il 15/05/2017 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori come da tabella di seguito riportata:


Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 665.306,71
Ribasso d'asta del 34,6824% (su € 459.365,37)	- € 159.318,94
Importo lavori al netto del ribasso compreso di manodopera e oneri della sicurezza	€ 505.987,77
Importo Lavori in economia soggetti a ribasso	€ 5.956,92
Ribasso d'asta del 34,6824% (su € 1.191,54)	- € 413,25
Importo lavori in economia al netto del ribasso	€ 5.543,67
Oneri della sicurezza	€ 1.814,30
Sommano	€ 513.345,74

- Certificato di pagamento n. 3 del 31/05/2017 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 513.345,74
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.566,73
Ammontare dei certificati precedenti		€ 279.179,00
Totale deduzioni		€ 281.745,73
Credito dell'impresa arrotondato a 1 euro		€ 231.600,00
Per IVA al 22%		€ 50.952,00
Totale generale		€ 282.552,00

Visto

la fattura elettronica n. 6 del 09/06/2017, acquisita agli atti in data 27/07/2017 con Prot. N. 3554, emessa dalla ditta Delta Lavori S.p.A e relativa al SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 15/05/2017, per un importo pari ad €282.552,00 IVA inclusa;




- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Delta Lavori S.p.A., rilasciato dalle autorità competenti in data 03/07/2017, acquisito agli atti in data 04/07/2017 con prot. n. 3654 ;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Chiofalo Group s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 30/06/2017, acquisito agli atti in data 04/07/2017 con prot. n. 3635;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta Delta Lavori S.p.A. allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 05/07/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Delta Lavori S.p.A. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 6 del 09/06/2017 relativa al SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2017, per un importo pari ad €282.552,00 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Delta Lavori S.p.A.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento località Mili San Marco", individuato con il codice ME089_2 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 6 del 09/06/2017 emessa dalla Ditta **Delta Lavori S.p.A. C.F./P IVA 01480740602** - relativa al SAL n. 3 per un importo pari ad **€ 231.600,00 (duecentotrentunomilaseicento/00)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa



alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 282.552,00, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 69 del 05/02/2015 (voce A/1 € 119.051,48 , voce A/1.1 € 106.720,05 , voce A/1.3 € 284,80, voce A/1.4 € 5.543,67 voce B/1 € 50.952,00), e ss.mm., mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

