



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 560 del 11 AGO. 2017**

**CT028 B LICODIA EUBEA** - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi"- Comune di Licodia Eubea - **Cod. Caronte SI\_1\_11240** - Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013 - **Pagamento SAL nn. 2 e 3 - Lavori in Genere Soc. Coop. A.R.L.**  
**CUP J29D14000120006 - CIG 5804938261**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i

poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18 marzo 2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03 luglio 2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Vista** la nota n.5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.587 del 23 novembre 2016

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. n.472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento, individuato con il codice CT 028 Licodia Eubea (CT), "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT)- Importo intervento € 880.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n.587 del 7 novembre 2012 con il quale sono stati nominati quale responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Salvatore Lentini, dell'u.t.c. del Comune di Licodia Eubea e quale supporto al R.U.P. la Sig.ra Stefania Vallone, in servizio presso la struttura del Commissario di Governo;

**Visto** il verbale di verifica del progetto, reso in data 04 febbraio 2013 dal RUP, arch. Salvatore Lentini, in contraddittorio con il Coprogettista interno all'A.C., geom. Giuseppe Caruso, dal quale si è evinto che il progetto ha dato risultati nel complesso soddisfacenti, ex artt.52,53,54,55 del D.P.R. 207/2010, tali da consentirne la validazione;

**Vista** la validazione del progetto esecutivo dei lavori riguardanti il "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi - CT 028 B" dell'importo complessivo di €880.000,00, intervenuta in data 04 febbraio 2013 e riportante il quadro economico relativo all'intervento *de quo*;

**Preso atto** della nota n.21766 del 14 maggio 2014 con la quale l'A.R.T.A. - Servizio 3 - Assetto del territorio e Difesa del suolo pervenuta a questo Ufficio in data 16 maggio 2014 prot.2343, ha trasmesso e notificato a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n.193 del 20 marzo 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 17 aprile 2014, Reg. n.1, Fg. n.26, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - CT 028\_B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1A del PO FERS Sicilia 2007/2013, per un importo pari ad €811.325,92, distinto tra le varie voci di spesa così come rimodulato dall'A.R.T.A. nel citato D.D.G. n.193 del 20 marzo 2014 di finanziamento e riportato di seguito:

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

## Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

### A.

1.Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 547.184,96
2.Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.254,94</u>
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 559.727,90</b>

### B.

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1.IVA sui lavori 22%	€ 123.140,14
2.D.L. e contabilità	€ 35.538,86
3.Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.829,43
4.Collaudo amministrativo	€ 4.832,50
5.Collaudo statico	€ 8.777,24
6.Prove e accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
7.Oneri su competenze cassa + iva	€ 17.764,80
8.Oneri accesso alla discarica	€ 7.000,00
9.Incentivi art.92, co, 5 (ex art.18 l.109/94) 2%	€ 5.635,25
10.Pareri A.V.C.P.	€ 375,00
11.Imprevisti	€ 27.986,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 251.598,02</b>

---

<b>12.</b>	<b>IMPORTO GENERALE</b>	<b>€ 811.325,92</b>
------------	-------------------------	---------------------

---

**Visto** il Decreto Commissariale n.314 del 22 maggio 2014 con il quale si è preso atto della sopramenzionata nota n.21766 del 14 maggio 2014, e pertanto della notifica del D.D.G. n.193 del 20 marzo 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 17 aprile 2014, Reg. n.1-Fg. N.26 di finanziamento del progetto esecutivo codificato CT 028 B - Consolidamento Via Duca degli Abruzzi - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo complessivo di €811.325,92;

**Visto** il Decreto Commissariale n.620 del 13 ottobre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo all'arch. Marco Aurelio Sinatra, per un importo pari complessivo pari ad €36.400,83, IVA ed oneri inclusa;

**Visto** il Decreto Commissariale n.625 del 13 ottobre 2014 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT) a favore della LAVORI IN GENERE SOCIETÀ COOPERATIVA A. R.L. con un ribasso percentuale del 34,9999% corrispondenti ad €210.652,04 (euro duecentodiecimilaseicentocinquantadue/04) oltre ad €223.105,39 (duecentoventitremilacentocinque/39) per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed €12.542,94 (dodicimilacinquecentoquarantadue/94) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di €446.300,37 (quattrocentoquarantaseimilatrecento/37), oltre IVA;

**Visto** il Contratto d'appalto stipulato in data 13 novembre 2014 e registrato in data 27 novembre 2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo Ufficio territoriale di Palermo 2 al n.5090, Serie 3;

4

### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 09 gennaio 2015 nel quale è stata fissata la data di ultimazione degli stessi entro trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'indicato verbale di consegna dei lavori, pertanto, entro il 08 gennaio 2016;

**Preso atto** del Decreto Commissariale n.631 del 21 dicembre 2015, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013, con il quale è stato preso atto del D.D.G. n.957, del 09 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre 2015, Reg. n.1, Fg. n.120, con cui è stato approvato il quadro economico nonché impegnata la somma relativa al progetto esecutivo codificato - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo pari ad €672.944,34, di cui €446.300,37 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €226.643,97 per somme a disposizione dell'amministrazione, distinto tra le varie voci di spesa così come rimodulato dall'ARTA nel succitato D.D.G. e riportato di seguito:

**Importo dei lavori ed oneri di sicurezza**

**A.**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	324.079,57
1. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	12.542,94
2. Costo del personale non soggetti a ribasso	€	223.105,39
3. A detrarre ribasso d'asta del 34,9999%	€	113.427,53
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>446.300,37</b>


**B.**

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA sui lavori 22%	€	98.186,08
2. D.L. e contabilità	€	35.538,86
3. Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	15.829,43
4. Collaudo amministrativo	€	4.832,50
5. Collaudo statico	€	8.777,24
6. Prove e accertamenti di laboratorio	€	5.000,00
7. Oneri su competenze cassa + iva	€	17.764,80
8. Oneri accesso alla discarica	€	7.000,00
9. Incentivi art.92 comma 5 ( ex art.18 l. 109/94) 2%	€	5.635,25
10. Pareri A.V.C.P.	€	375,00
11. Imprevisti	€	27.986,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>226.643,97</b>

**12. IMPORTO GENERALE € 672.944,34**

**Preso atto** dei Decreti Commissariali:

- n.314 del 22 maggio 2014 con il quale si è preso atto della notifica del D.D.G. n.193 del 20 marzo 2014 di finanziamento del progetto esecutivo



- codificato CT 028 B - Consolidamento Via Duca degli Abruzzi - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo complessivo di €811.325,92;
- n.625 del 13 ottobre 2014 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT) a favore della LAVORI IN GENERE SOCIETÀ COOPERATIVA A. R.L. per un importo complessivo di €446.300,37, oltre IVA;
  - n.631 del 21 dicembre 2015, con il quale è stato preso atto della notifica del D.D.G. n.957, del 09 novembre 2015 con cui è stato approvato il quadro economico nonché impegnata la somma relativa al progetto esecutivo codificato - CT 028 B - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi" - Comune di Licodia Eubea (CT), per un importo pari ad €672.944,34, di cui €446.300,37 per lavori al netto del ribasso d'asta;

**Visto** il Decreto Commissariale n.641 del 22 dicembre 2015 è stato disposto il pagamento del S.A.L. n.1 a tutto il 12 giugno 2015, come da certificato di pagamento n.1, del 03 luglio 2015, per un importo complessivo pari ad €181.137,39, oltre IVA;

**Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal DL con il quale i lavori sono stati sospesi in data 23 settembre 2015;

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 14 gennaio 2016 con cui si è stabilito il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il giorno 28 aprile 2016;

**Vista** la nota prot. n.126/55 del 14 gennaio 2016, acquisita agli atti in data 20 gennaio 2016 con prot. n.227, con la quale il RUP, richiamando l'art.141, co.3 del D.P.R. 207/2010 e conformemente a quanto previsto ex art.13, co.4, lett. b) del contratto di appalto, ha precisato che la redazione del S.A.L. n.2, prescinde dall'importo minimo fissato dal contratto, atteso che i lavori sono rimasti sospesi per oltre 45 giorni, ha proposto la liquidazione del S.A.L. n.2 ed ha trasmesso la relativa documentazione contabile di seguito riportata:

- Registro di contabilità;

- Libretto delle misure;

- S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il 15 dicembre 2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue, riportante importi maturati complessivamente nei S.A.L. nn.1 e 2:

Importo lavori soggetti a ribasso (complessivamente considerati al S.A.L. n.2)	<b>€283.395,04</b>
Ribasso d'asta del 34,9999% (su € 164.082,89)	- €57.428,85



Importo lavori al netto del ribasso compreso di manodopera ed oneri della sicurezza	€225.966,19
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

- Certificato di pagamento n.2 del 14 gennaio 2016 per un importo come indicato nella tabella che segue:

<b>A</b>	Per lavori a somministrazione		€225.966,19
	Trattenute per infortuni	0,50%	- €1.129,83
	Ammontare certificati precedenti (n.1 al SAL1)		- €181.137,39
<b>B</b>	Totale deduzioni		€182.267,22
<b>C</b>	Credito dell'impresa arrotondato a 1euro <b>(A-B)</b>		€43.698,97
<b>D</b>	Per IVA al 22%		€9.613,77
<b>E</b>	<b>Totale generale dovuto all'impresa, IVA inclusa (C+D)</b>		<b>€53.312,74</b>

Risulta, pertanto, il credito dell'impresa pari ad €43.698,97 oltre €9.613,77 per IVA al 22% come per legge, per un totale complessivo di €53.312,74;

**Vista** la fattura elettronica n.1-2016-E del 14 gennaio 2016, acquisita agli atti in data 27 maggio 2016 con prot. n.2473 del, emessa dalla ditta Lavori in Genere Soc. Coop. A. R.L. e relativa al S.A.L. n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 15 dicembre 2015, per un importo di **€43.698,97**, IVA esclusa;

**Vista** la nota prot. n.733/UC del 12 febbraio 2016 con la quale questo Ufficio ha trasmesso all'ARTA la richiesta di spendibilità in riferimento ai lavori indicati con codice CT 028 B Licodia Eubea, chiedendo l'accreditamento della somma complessiva di €53.312,74, IVA inclusa, corrispondente al S.A.L. n.2, maturato dalla ditta esecutrice dei lavori;

**Vista** la nota prot. n.1295/432 U.T. del 06 aprile 2016, acquisita agli atti in data 06 aprile 2016 con prot. n.1641 con la quale il RUP ha comunicato che con provvedimento del 06 aprile 2016, prot. n.1288/430 U.T., è stata concessa una proroga di giorni 60 dei termini di ultimazione dei lavori,

conseguentemente fissando il nuovo termine di ultimazione delle opere entro il 27 giugno 2016;

**Vista**

la nota prot. n.2957/987 del 27 luglio 2016, acquisita al prot. n.3363 del 01 agosto 2016, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del S.A.L. n.3 altresì trasmettendo la relativa documentazione contabile di seguito riportata:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure del S.A.L. n.3;
- S.A.L. n.3 per lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue, riportante importi maturati complessivamente nei S.A.L. nn.1, 2 e 3:

Importo Lavori soggetti a ribasso (complessivamente considerati al S.A.L. n.3)	<b>€557.326,31</b>
Ribasso d'asta del 34,9999% su € 322.686,36	- €112.939,90
Importo lavori al netto del ribasso compreso di manodopera ed oneri della sicurezza	€444.386,41

- Certificato di pagamento n.3 del 23 luglio 2016 per un importo come indicato nella tabella che segue:


<b>A</b>	Per lavori a somministrazione		€444.386,41
	Trattenute per infortuni	0,50%	- €2.221,93
	Ammontare certificati precedenti (nn.1 e 2 ai SAL 1 e 2)		- €224.836,36
<b>B</b>	Totale deduzioni		€227.058,29
<b>C</b>	Credito dell'impresa arrotondato a 1euro <b>(A-B)</b>		€217.328,12

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



<b>D</b>	Per IVA al 22%		€47.812,19
<b>E</b>	<b>Totale generale dovuto all'impresa, IVA inclusa (C+D)</b>		<b>€265.140,31</b>

Risulta, pertanto, il credito dell'impresa pari ad €217.328,12 oltre €47.812,19 per IVA al 22% come per legge, per un totale complessivo di €265.140,31;

- Vista** la fattura elettronica n.2-2016-E del 26 luglio 2016, acquisita agli atti al prot. n.3583 del 22 agosto 2016, emessa dalla ditta Lavori in Genere Soc. Coop. A. R. L. e relativa al S.A.L. n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2016, per un importo complessivo di **€217.328,12**, IVA esclusa;
- Vista** la nota prot. n.3641/UC del 31 agosto 2016 con la quale questo Ufficio ha trasmesso all'ARTA la richiesta di spendibilità in riferimento ai lavori indicati con codice CT 028 B Licodia Eubea, chiedendo l'accreditamento della somma complessiva di €265.140,31, corrispondente al S.A.L. n.3, maturato dalla ditta esecutrice dei lavori;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Lavori in Genere Soc. Coop. A. R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 29 maggio 2017 con prot. n.INAIL\_7647539 ed acquisito agli atti in data 27 luglio 2017, con prot. n.4180;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 20 luglio 2015, con prot. n.3570 nell'ambito della nota con cui il legale rappresentante pro tempore della Lavori In Genere Sooc. Coop. A. R.L.;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia del XXX , ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta ditta Lavori in Genere Soc. Coop. A. R.L., è soggetto non inadempiente;
- Visto** l'art.1, co.629, lett b), della Legge 23 dicembre 2014 n.190 il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (c.d. split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata loro dai fornitori;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art.1, co.229, lett. b), della L. n.190/2014 con il quale è stato precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica ad operazioni finanziarie fatturate a partire dal 01 gennaio 2015;
- Vista** la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 aprile 2015 che chiarisce che i versamenti da effettuare con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 dovrà essere imputato al capo 8, capitolo 1203, art.12 del Bilancio dello Stato;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.....per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Considerato** che la somma occorrente per il pagamento di entrambi i S.A.L. nn.2 e 3 soprariamati risulta disponibile sulla scorta della quietanza di pagamento n.15, emessa dalla Regione siciliana in data 26 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad **€318.453,05** e riportante causale "VERSAMENTO BONIFICO 01042260801 per il Commissario Straordinario Delegato: Licodia Eubea";

**Considerato** che onde provvedere alla liquidazione della fattura n.1-2016-E del 14 gennaio 2016, nonché della fattura n.2-2016-E del 26 luglio 2016, si è reso necessario attendere il sopracitato trasferimento della somma di €318.453,05 da parte della Regione siciliana, intervenuto in data 26 luglio 2017;

**Considerata** la conformità tecnica ed amministrativa attestata dal RUP;

**Visto** l'atto di pignoramento della ditta Consolidamenti Speciali s.r.l. notificato, in data 02 agosto 2017 - acquisito agli atti in data 04 agosto 2017 con prot. n.4416 - al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana *ex legibus 116/2014 e n.164/2014* n.q. di debitore della ditta Lavori in Genere Soc. Coop. a r.l con il quale è stato ordinato l'accantonamento di somme fino *"alla concorrenza della somma di €75.000,00 (ovvero la somma originariamente dovuta e precettata, aumentata ai sensi dell'art.546 c.p.c.) oltre alle spese e competenze di pignoramento ed alle spese successivamente occorrente"*;

**Ritenuto** nelle more dell'acquisizione della documentazione utile e propedeutica alla definizione degli atti amministrativi e contabili finalizzati alla liquidazione complessiva dei S.A.L. in oggetto, di dover procedere alla liquidazione totale della fattura n.1-2016-E del 14 gennaio 2016 - per un importo pari ad **€43.698,97**, oltre IVA - ed in acconto della fattura n.2-2016-E del 26 luglio 2016 - per un importo pari ad **€142.328,12** a fronte di **€217.328,12**, oltre IVA contemplati nella menzionata fattura - trattenendo la differenza di **€75.000,00**, così come determinata nel citato atto di pignoramento;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20, co.4, del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n.116;*



## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di liquidare e pagare**, alla ditta **Lavori in Genere Soc. Coop. A. R.L. C.F./P.IVA: 01038560866** la fattura n.1-2016-E del 14 gennaio 2016, di importo pari ad **€43.698,97(quarantatremilaseicentonovantottoeuro/97)** relativo al S.A.L. n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 15 dicembre 2015, nonché la fattura n.2-2016-E del 26 luglio 2016 in acconto per l'importo di **€142.328,12 (centoquarantaduemilatrecentoventottoeuro/12)** relativo al S.A.L. n.3 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2016 nell'ambito dell'intervento denominato CT028 B LICODIA EUBEA - "Consolidamento Via Duca degli Abruzzi"- Comune di Licodia Eubea - *Cod. Caronte SI\_1\_11240* - Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013, dunque per un importo complessivo pari ad **€186.027,09 (centottantaseimilaventisetteuro/09)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, di cui in premessa;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo complessivo di **€57.425,96 (cinquantasettemilaquattrocentoventicinqueuro/96)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12 del Bilancio dello Stato;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di **€243.453,05 (duecentoquarantatremilaquattrocentocinquantatreuro/05)**, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale n.631 del 21 dicembre 2015 (Voce A1 "lavori" €47.509,9- voce A2 "oneri della sicurezza e costo del personale" €138.517,19 - voce B1 "IVA al 22% sui lavori" € 57.425,96") mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento le cui somme occorrenti risultano disponibili sulla base della quietanza di pagamento n.15, emessa dalla Regione siciliana in data 26 luglio 2017, per un importo complessivo pari ad **€243.453,05;**
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPO Sicilia**

Foto

