



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*


**DECRETO n. 463 del 302 NOV. 2015**

**Oggetto:** **ME 219\_1A - Naso (ME)** "Stralcio Esecutivo inerente l'esproprio e la demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale" nel Comune di Naso (ME) - **Importo complessivo € 258.875,56.**

**Pagamento SAL 1 e oneri conferimento in discarica al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L - CIG: 6941592EEB CUP: J76J16000380001**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da



parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la Legge n.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l’altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;


**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell’inserimento della sesta area tematica denominata “Rafforzamento della PA”;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**Viste** le linee guida in attuazione dell’art.36 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, n.4 approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

**Considerato** nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME\_219\_A NASO: “Consolidamento del centro abitato versante sud- 1° stralcio zona Municipio”- Importo complessivo €3.841.010,50;

- Considerato** che il suddetto intervento generale consta di due macro-categorie di lavori (esproprio e demolizione di un fabbricato e opere di messa in sicurezza del versante);
- Considerato** che al fine di porre in essere ogni azione di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché di messa in sicurezza dell'area interessata dalla demolizione del fabbricato, si è ritenuto di stralciare la parte relativa all'intervento in oggetto del presente Decreto per un importo di € 258.875,56, attribuendogli il codice ME 219\_1A, il cui progetto esecutivo è stato trasmesso dal Comune di Naso giusta Nota prot. 7622 del 15/06/2016, assunta al protocollo commissariale al n. 2778 del 17/06/2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 12 febbraio 2016 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Ivan Joseph Duca;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 21 del 18 gennaio 2017, con il quale si è proceduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo nonché il quadro economico che di seguito si riporta giusta trasmissione del RUP, nonché a finanziare l'intervento di cui in oggetto, codificato ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale" per un importo complessivo di € 258.875,56:
- Visto** il Decreto n. 160 del 28/03/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e la demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale", a favore del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., con un ribasso percentuale del 22,3333% corrispondenti ad € 85.120,10 (ottantacinquemilacentoveventi/10) di cui € 67.288,36 per lavori ed € 17.831,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 18/05/2017 tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L con sede legale in Via San Leonardo n.17 - 43100 Parma (PR), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 19/05/2017 al n. 6188, serie 1/T;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 382 del 19/06/2017 con cui, tra l'altro, è stato disposto l'impegno dell'importo di € 30,00, relativo al pagamento in favore dell'AMAC, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 21 del 18.01.2017;
- Visto** la nota del RUP inviata tramite pec in data 13/09/2017 e acquisita agli atti di questo ufficio con nota prot. n. 4989 del 15/09/2017 con la quale lo stesso ha trasmesso l'atto di approvazione della variazione esecutiva dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
- Vista** la relazione tecnico-descrittiva relativa ai lavori supplementari e opzionali previsti nella procedura di affidamento - variazioni esecutive del contratto ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - con la quale il Direttore dei Lavori, ha esplicitato i motivi che hanno portato, in corso di esecuzione, ad introdurre delle variazioni esecutive al Progetto inerente all'esproprio e la demolizione di un edificio ubicato tra la Via Amendola e la Piazza Roma a monte e la Via Caduti di Nassiriya a valle;



**Considerato** che, in particolare, le variazioni di cui sopra riguardano lo "sfondellamento e il crollo parziale del solaio del piano terra rispetto alla Via Amendola e alla Piazza Roma, a causa della rovinosa caduta di blocchi di sfabbricidi collassati dai piani superiori, sia in conseguenza del peso della macchina utilizzato per la demolizione dell'edificio";

**Considerato** che, come dichiarato dal responsabile del procedimento amministrativo, la demolizione del suddetto solaio e conseguentemente dei piani sottostanti, ha comportato una riduzione (seppur marginale) dei carichi sul versante in frana e una riduzione pressoché totale del rischio di crollo dell'edificio sulla sottostante viabilità pubblica e, pertanto, le motivazioni addotte nelle suddetta relazione, giustificano l'esecuzione dei lavori supplementari;

**Visto** il Decreto Commissariale n.650 del 26/09/2017 con il quale si è proceduto alla presa d'atto della variazione esecutiva del contratto, già approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo pari ad € 258.875,56 ed, al contempo, tenuto conto degli impegni precedenti assunti, all'impegno dell'importo complessivo di € 258.845,56 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 21 del 18.01.2017, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	Importo lavori al lordo + oneri	€	113.004,81
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	Importo dei lavori soggetti al ribasso comprensivi	€	108.874,41
	Importo del ribasso (22,3333%)	€	24.315,25
A.1	Lavori al netto del ribasso	€	84.559,16
A.2	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	<b>TOTALE LAVORI al netto compresi oneri</b>	€	<b>88.689,56</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	I.V.A. (22%)	€	19.511,70
B.2	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	-
B.3	Acquisizione aree e immobili - Occupazioni, ecc.	€	112.400,00
B.4	Spese per procedure espropriative	€	1.042,77
B.5	Spese per Responsabile del Procedimento e struttura Amministrativa (2%)	€	2.255,87
B.6	Smontaggio e smaltimento opere in amianto (iva compresa)	€	2.000,00
B.7	Recinzione parziale area da cantierizzare provvisoria	€	2.556,83
B.8	Oneri di conferimento a discarica materiali provenienti dalla demolizione	€	29.390,87
B.9	Oneri di conferimento smaltimento rifiuti vari (iva inclusa)	€	997,96
B.10	Economie	€	-
B.10	Contributo ANAC (già impegnato con Dec. 382 del 19.06.2017)	€	30,00
B.11	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>170.186,00</b>
<b>C</b>	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>258.875,56</b>
	impegnato come segue		
	Contributo ANAC ( già impegnato con Dec. 382 del 19.06.2017)	€	30,00
	<b>Impegnate con decreto n.650 del 26/09/2017</b>	<b>€</b>	<b>258.845,56</b>
	Finanziato con decreto n° 21 del 18.01.2017		<b>€ 258.875,56</b>

- Visto** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal RUP in data 31/05/2017, acquisito agli atti il 06/09/2017 al prot. n.4741;
- Vista** la nota del RUP inviata tramite pec in data 13.09.2017 e acquisita agli atti al prot. comm. n. 4989 del 15/09/2017 con la quale lo stesso ha trasmesso l'atto di approvazione della variazione esecutiva dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando altresì che in virtù di tale variazione i lavori di cui in oggetto godono di una proroga di 30gg naturali e consecutivi, stabilendo pertanto come data ultima per l'ultimazione degli stessi l'02/09/2017;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal RUP, nonché Direttore dei Lavori in data 29/08/2017 ed acquisito agli atti al protocollo commissariale n.5217 del 26/09/2017;
- Visto** l'Atto di sottomissione registrato relativo alla variazione esecutiva del contratto, debitamente sottoscritto dall' Impresa nonché dal RUP e acquisito agli atti in data 16/10/2017 al prot. n. 5631;
- Vista** la polizza assicurativa n. 320322/CA stipulata dal Consorzio Aurora S.C.A.R.L in data 27/04/2017 ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e rilasciata da CBL Insurance Europe DAC;
- Vista** la nota n. 8783 del 28/06/17, acquisita agli atti in data 30/06/2017 con prot. n.3602 con la quale è stata trasmessa la documentazione contabile relativa al SAL 1 dei lavori di cui in oggetto;
- Vista** la nota n. 14225 del 13/10/2017, acquisita agli atti in data 16/10/2017 con prot. n. 5631 con la quale il RUP trasmette la documentazione contabile relativa al SAL 1 dei lavori di cui in oggetto, a sostituzione e annullamento della precedente trasmessa con la sopracitata nota n. 8783 del 28/06/17, come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 29/08/2017 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lavori soggetti a ribasso		€ 98.451,68
Ribasso d'asta del 22,3333% (su € 98.451,68)		€ 21.987,51
Importo lavori al netto del ribasso		€ 76.464,17
Oneri della sicurezza		€ 4.130,40
<b>Lavori al netto compresi di oneri della sicurezza</b>		<b>€ 80.594,57</b>

- Certificato di pagamento n. 1 del 13/10/2017 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

<b>A</b>	per lavori a somministrazione		€ 80.594,57
----------	-------------------------------	--	-------------

	Trattenute per infortuni	0,50%	- € 402,97
<b>B</b>	Totale deduzioni		€ 402,97
<b>C</b>	<b>Credito dell'impresa (A-B)</b>		<b>€ 80.191,60</b>
<b>D</b>	Per IVA al 22%		€ 17.642,15
<b>E</b>	<b>Totale generale dovuto all'impresa, IVA inclusa (C+D)</b>		<b>€ 97.833,75</b>

- Vista** la fattura n. 2 del 30/06/2017, acquisita agli atti al prot. n. 3942 del 17/07/2017, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 27/06/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 69.150,00 IVA esclusa (pari a € 84.363,00, IVA inclusa), annullata con Nota di credito n. 5 del 13/10/2017 acquisita agli atti il 16/10/2017 con prot. n. 5681;
- Vista** la fattura n. 6 del 13/10/2017, acquisita agli atti al prot. n. 5673 del 16/10/2017, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 80.191,60 IVA esclusa (pari a € 97.833,75, IVA inclusa);
- Vista** la fattura n. 3 del 06/07/2017, acquisita agli atti al prot. n. 4126 del 25/07/2017, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L e relativa agli oneri di conferimento in discarica nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 21.868,16, IVA esclusa (pari ad € 26.679,16 IVA inclusa);
- Vista** la nota del 24/08/2017 acquisita agli atti al prot. n. 4633 del 29/08/2017, con la quale il RUP ha dichiarato che la discarica utilizzata dall'impresa esecutrice dei lavori per il conferimento degli oneri in discarica risulta la più vicina al sito del cantiere;
- Vista** la nota n. 9180 del 05/07/2017 acquisita agli atti al prot. n. 3728 del 06/07/2017 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione presentata dall'impresa esecutrice Suprema Appalti s.r.l, relativa ai conteggi dei materiali derivanti dai lavori di demolizione di cui in oggetto, autorizzando altresì il Consorzio Stabile Aurora ad emettere regolare fattura giusta autorizzazione a pagamento emessa dallo stesso RUP e riportata in calce ai conteggi di cui sopra;
- Vista** la Determina del Rup di liquidazione del SAL n. 1 acquisita agli atti con prot. n. 5698 del 17/10/2017, a sostituzione e annullamento della precedente Determina recante il medesimo oggetto acquisita agli atti l'11/09/2017 con prot. n. 4859;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, rilasciato dalle Autorità competenti in data 11/09/2017 ed acquisito agli atti al prot. n.5212 del 26/09/2017;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Suprema Appalti s.r.l, rilasciato dalle Autorità competenti in data 20/09/2017 ed acquisito agli atti al prot. n.5229 del 27/09/2017;

- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L allegato al Contratto sottoscritto con la stessa e acquisita agli atti in data 31/08/2017 al prot. n. 4666;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 27/10/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L risulta non inadempiente;
- Visto** l'art.1, co.629, lett b), della Legge 23 dicembre 2014 n.190 il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (c.d. split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata loro dai fornitori;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art.1, co.229, lett. b), della L. n.190/2014 con il quale è stato precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica ad operazioni finanziarie fatturate a partire dal 01 gennaio 2015;
- Vista** la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 aprile 2015 che chiarisce che i versamenti da effettuare con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 dovrà essere imputato al capo 8, capitolo 1203, art.12 del Bilancio dello Stato;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 6 del 13/10/2017 e n. 3 del 06/07/2017, acquisite agli atti rispettivamente al prot. n. 5673 del 16/10/2017 e n. 4126 del 25/07/2017 emesse dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L relativamente al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come da certificato di pagamento n. 1 del 13/10/2017 e agli oneri di conferimento in discarica, per l'importo complessivo di € 102.059,76, IVA esclusa (pari ad € 124.512,91, IVA inclusa);

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

## **DECRETA**

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di disporre la liquidazione e il pagamento**, nell'ambito dell'intervento ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente l'esproprio e la demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale", delle fatture n. 6 del 13/10/2017 e n. 3 del 06/07/2017, acquisite agli atti

rispettivamente al prot. n. 5673 del 16/10/2017 e n. 4126 del 25/07/2017 emesse dalla Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, relativamente al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto ed agli oneri di conferimento in discarica, per l'importo complessivo di **€ 102.059,76 (centoduemilacinquantanoveeuro/76)** da liquidare al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L - C.F/P.IVA 07751331005 - con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

**Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 22.453,15 (ventiduemilaquattrocentocinquantatreuro/15)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 124.512,91 di cui ai superiori articoli a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 650 del 26/09/2017, (voce A/1 € 76.061,20, voce A/2 € 4.130,40, voce B/1 € 17.642,15 voce B/8 € 26.679,16) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

