



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**D E C R E T O** n. 823 del 23 NOV. 2017

**Comune di CASALVECCHIO SICULO (ME)** - "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale" Codice **RENDIS 19IR900/G1**  
**CUP F47B15001900005** **CIG 6801936F24**

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione**

#### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture; il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- VISTO** il III Alto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle


variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

- Vista** la Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10.9.2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione- nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata una rimodulazione degli interventi della tabella B del "Patto per il Sud", finalizzata all'inserimento della sesta Area tematica "Rafforzamento della PA";
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 con il quale IL Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha impegnato la somma di €3.008.336,28 a favore della Regione Siciliana per la realizzazione di "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani", elencati nell'allegato 1;
- Considerato** che l'art.5, comma 1, del sopracitato Decreto Direttoriale n° 349/15 che ha previsto che le somme suindicate vengano trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sicilia nella qualità di Commissario di Governo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;

- Considerato** che tra gli interventi previsti nel sopracitato Decreto Direttoriale è inserito l'intervento "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale" per un importo di € 208.336,28 da realizzare nel comune di Casalvecchio Siculo avente Codice RENDIS 19IR900/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n.49 del 09 febbraio 2016 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geometra Carmelo Moschella, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune;
- Visto** il Decreto Commissariale n.345 del 22 luglio 2016 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME 19IR900/G1 "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale", per un importo complessivo pari ad € 208.336,28;
- Visto** il Decreto Commissariale n.42 del 24 gennaio 2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto in favore della Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), Via Umberto I, n.63 - 98027, con un ribasso percentuale del 25,8795% sull'importo a base di gara pari ad € €137.094,85, determinando così un importo pari ad € 105.807,79 di cui €101.615,39 per lavori ed €4.192,40 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il decreto n° 104 del 28/2/2017 con il quale si è disposto l'impegno dell'importo di € **30,00** propedeutico al pagamento del contributo ANAC, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 345 del 22.07.2016;
- Visto** il Decreto n.119 del 09 marzo 2017 con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore dei Lavori, Misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione all'ing. Carmelo Trimarchi, già conferito con nota n° 1253 del 22 febbraio 2017;
- Visto** il Contratto stipulato in Palermo il 14/03/2017, tra il Commissario ed il sig. Dario Romeo, Amministratore unico, Legale Rappresentante, Direttore Tecnico e Socio Unico dell' Impresa Romeo Costruzioni srl, aggiudicataria dei lavori per un importo di €105.807,79, registrato all'Agenzia delle Entrate , serie IT n. 147/17;
- Visto** il Decreto n° 136/17 con cui si è disposto l'impegno di € **7.064,98** per provvedere al pagamento delle competenze maturate dal Ing. Trimarchi Carmelo quale supporto al RUP per la redazione del progetto esecutivo e CSP, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 345 del 22.07.2016;
- Visto** il decreto n° 157/2017 con il quale è stata impegnata la somma di € **4.310,42** propedeutica al pagamento della redazione dello studio geologico, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 345 del 22.07.2016;
- Visto** il Decreto direttoriale n° 465/2017 con cui, alla luce del ribasso d'asta e della stipula del contratto, si è rimodulato il quadro economico di cui al decreto di finanziamento n° 345/2015 per importo complessivo pari ad € **173.731,80** così come di seguito riportato ed, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato con i decreti sopracitati, pari ad € 11.045,40, si è disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo, pari ad € 162.326,41;
- Visto** il Decreto n° 714 del 18.10.2017 cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento de quo, che ha comportato un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 116.122,47 e un importo pari ad € 57.609,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, è stato approvato il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 141.287,25
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.192,40

Ufficio del Commissario di Governo: Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo



	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 137.094,85	
	importo da ribasso 25,8795%	€ 35.479,46	
<b>A1</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	€ 101.615,39	
<b>A2</b>	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	€ 4.192,40	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	€ 105.807,79	€ 105.807,79
<b>A</b>	<b>LAVORI a seguito di perizia n° 1</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 155.342,98	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.792,50	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 151.550,48	
	importo da ribasso 25,8795%	€ 39.220,51	
<b>A1</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	€ 112.329,97	
<b>A2</b>	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	€ 3.792,50	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	<b>€ 116.122,47</b>	<b>€ 116.122,47</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 25.546,94	
B.2	Imprevisti	€ 4.599,00	
B.3	Spese tecniche RUP ( 25% di 1,60% importo lordo lavori)	€ 621,37	
B.4	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 1.000,00	
B.5	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/17	€ 30,00	
B.6	prove sui materiali	€ 1.500,00	
B.7	progettazione ( 24% di 1,60% importo lordo lavori)	€ 566,88	
B.8	supporto alla progettazione. Importo impegnato con decreto 136/2017	€ 4.786,94	
B.9	Direzione dei lavori-misura e contabilità	€ 6.506,85	
B.10	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Importo impegnato con decreto 136/2017	€ 2.278,04	
B.11	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	
B.12	competenze geologiche /comprensivo di oneri e tasse) impegnato con decreto n° 157/2017	€ 4.310,41	
B.13	collaudo amministrativo	€ 0,00	
B.14	collaudo statico	€ 1.473,08	
B.15	oneri di accesso in discarica comprensivi di IVA	€ 1.886,60	
B.16	Competenze prog. perizia	€ 2.503,22	
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 57.609,33</b>	<b>€ 57.609,33</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( a+b)</b>		
	<b>IMPEGNATI COME SEGUE :</b>		<b>€ 173.731,80</b>
	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 30,00	
	importo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - decreto 136/2017	€ 7.064,98	
	importo impegnato con decreto n° 136/17 per competenze geologiche	€ 4.310,41	
	IMPORTO impegnato con decreto n° 465/2017	€ 162.326,41	

**Vista** la nota inviata dal comune di Casalvecchio Siculo in data 14.11.2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6338 con la quale sono stato trasmessi gli atti contabili di seguito indicati:

- **Il certificato di ultimazione dei lavori** con cui il Direttore dei Lavori in data 21.06.2017 ha certificato che i lavori in oggetto risultino ultimati e quindi, in anticipo rispetto al termine contrattuale del 26.07.2017;
- **lo Stato finale emesso in data 24.08.2017** dal quale risulta che:
  - l'ammontare complessivo dei lavori autorizzati ed effettivo sia pari ad € 116.122,45
  - l'ammontare degli acconti all'Appaltatore I e II e ultimo Sal , sia pari complessivamente ad € 109.729,00
  - il credito netto quale rata di saldo sia pari ad € 6.393,45
- **il certificato di regolare esecuzione** del 28.08.2017 con cui il Direttore dei Lavori ha certificato che i Lavori "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale" -Casal Vecchio Siculo", eseguiti dall'impresa "Romeo costruzioni" S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, così come riportato nello stato finale, resta un totale credito netto dell'impresa pari ad € 6.393,45 da corrispondere all'impresa ROMEO COSTRUZIONI S.r.l a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di

cui trattas e salvo la superiore approvazione dello stesso certificato di regolare esecuzione.

- Preso Atto** che, per i lavori sopra citati, il certificato di regolare esecuzione redatto e firmato dal Direttore dei Lavori, è stato debitamente sottoscritto, oltre che dal RUP, anche dall'impresa "Romeo costruzioni" S.r.l. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;
- Ritenuto** di dover prendere atto del Certificato di regolare esecuzione ed approvare gli atti di contabilità finale dei lavori inerenti all'intervento individuato con il Codice RENDIS 19IR900/G1 e denominato "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale",
- Considerato** che il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità rimane invariato, e, pertanto viene confermato quello approvato con decreto n° 714 del 18.10.2017, sopra riportato;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116:*

#### **DECRETA**

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare gli atti di contabilità finale e di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento codificato con il Codice RENDIS 19IR900/G1 e denominato "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale", dando atto che è stato accertato un credito residuo pari ad € 6.393,45 oltre IVA nei confronti dell'impresa ROMEO COSTRUZIONI S.r.l.
- Articolo 3** Di provvedere, con successivo Decreto a liquidare all'impresa ROMEO COSTRUZIONI s.r.l. a somma complessiva di € 6.393,45 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii;
- Articolo 4** Di trasmettere il presente Decreto al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio finanziario ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 ex d.lgs 33/2013, e di trasmetterlo al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza;

**Il Soggetto Attuatore**

**(Maurizio Croce)**

