

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 856 del 04 DIC, 2017**

**AG 015\_A** – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca” -  
**Pagamento SAL 1 – Ditta PI.SA.NI. SRL -**

**CUP J89D14001180001 – CIG 6526594BBD**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;



- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 015 - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca", per un importo complessivo di €800.000,00;

**Richiamate**

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- la nota prot. n. 5455 del 19 dicembre 2012 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha affidato l'incarico per l'adeguamento progettuale dell'intervento all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed ha inoltre nominato l'Ingegnere Capo del medesimo Ufficio come Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 561 del 22 settembre 2014 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento AG 015\_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" per un importo complessivo di € 800.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 220 del 05 maggio 2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 015\_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" a favore della ditta PI.SA.NI S.R.L., con un ribasso percentuale del 38,5722%, corrispondenti ad € 472.000,34 oltre IVA, di cui € 216.222,46 quale importo lavori al netto del ribasso d'asta, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.137,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

**Vista** la nota prot. n. 126576 del 29 giugno 2016, trasmessa a mezzo pec ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 1° luglio 2016, al prot. n. 2989, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, Ing. Duilio Alongi, ha espresso - in virtù della Convenzione del 10 novembre 2010 stipulata tra l'Ufficio del Genio Civile e l'Ingegnere Capo pro tempore del medesimo - la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Rup dell'intervento in oggetto, denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" e contrassegnato dal codice identificativo AG 015\_A;

**Visto** il contratto stipulato in data 21 novembre 2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PI.SA.NI. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL),

3



C.da Germano 93014 e registrato in data 23 novembre 2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 1T al n.12599;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 10 gennaio 2017 nel quale è stata fissata la data di ultimazione degli stessi in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'indicato verbale di consegna dei lavori, pertanto, entro il 7 ottobre 2017;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 83 del 13 febbraio 2017 con cui, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 578.085,01 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 3.358,67, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 574.728,34 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 561/2014;

**Vista** la nota prot. n. 64124 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 23 marzo 2017, al prot. n. 1921, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione istruttoria di ammissibilità al subappalto, comprensiva dell'istanza di autorizzazione al subappalto stesso presentata dall'impresa aggiudicataria PI.SA.NI. Srl, in data 11 marzo 2017;

**Vista** la nota prot. n. 89253 del 21 aprile 2017, acquisita agli atti al prot. n. 2446 in data 27 aprile 2017, con la quale il Rup - a seguito della comunicazione trasmessa via pec dalla ditta PI.SA.NI. Srl in data 19 aprile 2017 preso atto di un errore di calcolo nella determinazione dell'importo del subappalto - ha provveduto a trasmettere la nuova istruttoria di ammissibilità al subappalto dei lavori, rientranti nella categoria OS21, alla ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl, con sede in Belpasso (CT), Via E. Berlinguer, n. 40 - C.F./P. Iva 04581610872, per un importo pari ad € 84.983,06, compresi oneri per la sicurezza, pari ad € 13.405,21 ed il costo della manodopera pari ad € 24.558,14;

**Vista** la nota prot. n. 2455 del 28 aprile 2017 con la quale il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, in riferimento alla sopra citata richiesta di autorizzazione al subappalto e relazione istruttoria di ammissibilità, ha autorizzato il subappalto dei lavori relativi alle categorie OS21 ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 84.983,06, compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera e comunque entro il limite del 30%, alla ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl;

**Visto** il contratto di Subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS21 classifica 1, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 10 marzo 2017 tra l'impresa PI.SA.NI Srl appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, e la ditta subappaltatrice NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl, nel quale all'art. 4, è determinato l'importo complessivo presunto dei lavori in € 84.983,06;


**Visto**

il Decreto Commissariale n. 366 del 13 giugno 2017 con cui, si è preso atto della PVS ed al contempo, in considerazione di un errore di trascrizione relativo all'importo dell'Iva riportato nel quadro economico approvato con D.C. n. 83/2017 di cui sopra, è stato disposto l'ulteriore impegno della somma di € 34.877,03, ad integrazione di quanto già impegnato con il summenzionato D.C. n. 83/2017 e si è provveduto all'approvazione del quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.964,04, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI	Importi	
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Importo complessivo dei lavori	<b>€ 607.772,35</b>	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 351.994,47	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 135.772,01	
<b>A.1</b>	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 216.222,46	
<b>A.2</b>	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.460,32	
<b>A.3</b>	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 90.317,56	
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 472.000,34</b>	<b>€ 472.000,34</b>
1	Importo complessivo dei lavori Perizia di variante	<b>€ 607.680,35</b>	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 397.219,15	
1.b	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
1.c	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
	Ribasso del 38,5722% su € 351.994,47	€ 153.216,16	
<b>A.1</b>	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 244.002,99	
<b>A.2</b>	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 147.674,19	
<b>A.3</b>	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 62.787,01	
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 454.464,19</b>	<b>€ 454.464,19</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22%)	€ 99.982,12	
<b>B.2)</b>	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
<b>B.3)</b>	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	

5

COMMISSARIO di GOVERNO  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO  
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



<b>B.4)</b>	Assicurazione Prog. e D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06) Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. 163/06)	€ 500,00	
<b>B.5)</b>	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
<b>B.6)</b>	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
<b>B.7)</b>	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
<b>B.8)</b>	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
<b>B.9)</b>	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 2.100,00	
<b>B.10)</b>	Imprevisti < 5%	€ 29.309,56	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 158.499,85</b>	<b>€ 158.499,85</b>
	<b>TOTALE IMPEGNO (A+B)</b>		<b>€ 612.964,04</b>
	impegnati come segue:		
	Spese per produzione di copie di elaborati progettuali impegnate con Decreto n. 116 del 20/02/2015	€ 914,94	
	Contributo AVCP impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
	Spese per pubblicazione esito di gara impegnate con Decr. n. 275/2016	€ 2.068,73	
	Somme impegnate con Decr. n. 83/2017 , modificato con Decr. n. 366/2017	<b>€ 609.605,37</b>	

**Visto** l'Atto di Sottomissione del 20 giugno 2017 trasmesso a mezzo pec in data 23 novembre 2017 ed acquisito agli atti di questo Ufficio in pari data al prot. n. 6590;

**Vista** la nota prot. n. 190120 del 26 settembre 2017 trasmessa a mezzo mail ed acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 5235, del 27 settembre 2017, con la quale il Rup ha comunicato di aver concesso la proroga di mesi quattro del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, facendo seguito alla richiesta in tal senso formulata da parte dell'impresa assuntrice, previa acquisizione di parere positivo da parte del D.L. (espresso con nota prot. n. 186244 del 20 settembre 2017);

**Vista** la nota prot. n. 219034 del 7 novembre 2017 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 10 novembre 2017, al prot. n. 6200, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al primo SAL dei lavori in oggetto, come di seguito elencata:

- Copia libretto delle misure;
- Copia Stato Avanzamento dei Lavori n.1 a tutto il 16 ottobre 2017 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€ 351.102,96
Oneri sicurezza (diretti e speciali)	€ 15.999,56
Costo manodopera	€ 85.322,56
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 249.780,84
Ribasso d'asta del 38,5722 % (su € 249.780,84)	- € 96.345,96
Importo Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 238.757,44
<b>Sommano</b>	<b>€ 254.757,00</b>

- Certificato di pagamento n. 1 del 6 novembre 2017 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 238.757,44
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 15.999,56
Sommano	€ 254.757,00
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.273,79
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 253.483,21</b>

- Copia del registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;

**Vista**

la nota pervenuta a mezzo pec in data 23 novembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data, al prot. n. 6592, con la quale la ditta PI.SA.NI. Srl ha trasmesso la dichiarazione vistata dal Direttore dei Lavori, relativa all'elenco dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice i quali al 15 novembre 2017 corrispondono ad una percentuale pari all'intero importo del subappalto autorizzato, detratto il 5% a titolo di garanzia, dunque per un importo complessivo pari ad € 80.733,90;

**Vista**

la fattura elettronica n. FATTPA 7\_17 del 13 novembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 6355 del 15 novembre 2017, emessa dalla ditta PI.SA.NI Srl, relativa al SAL n. 1 per lavori a tutto il 16 ottobre 2017, per l'importo complessivo di € 253.483,21, oltre IVA;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta PI.SA.NI. Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 8 agosto 2017, al prot. n. INPS\_7633114 – scadenza validità 6 dicembre 2017 - acquisito agli atti in data 14 novembre 2017, al prot. n. 6341;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 11 ottobre 2017, al prot. n. INAIL\_9113716 – scadenza validità 8 febbraio 2018, acquisito agli atti in data 14 novembre 2017, al prot. n. 6342;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta PI.SA.NI. Srl ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa, acquisita agli atti in data 23 novembre 2017, con prot. n. 6592;
- Vista** la richiesta effettuata a Riscossione Agenzia Entrate in data 23 novembre 2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta PI.SA.NI. Srl risulta non inadempiente;
- Visto** l'art.1, co.629, lett b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (c.d. split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata loro dai fornitori;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art.1, co.229, lett. b), della L. n.190/2014 con il quale è stato precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica ad operazioni finanziarie fatturate a partire dal 01 gennaio 2015;
- Vista** la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 aprile 2015 che chiarisce che i versamenti da effettuare con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 dovrà essere imputato al capo 8, capitolo 1203, art.12 del Bilancio dello Stato;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;



**Ritenuto**

di dover procedere al pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 7\_17 del 13 novembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 6355 del 15 novembre 2017, emessa dalla ditta PI.SA.NI Srl, relativa al SAL n. 1 per lavori a tutto il 16 ottobre 2017, per l'importo complessivo di € 253.483,21, oltre IVA;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116*

**DECRETA****Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2**

Di disporre il pagamento, nell'ambito dell' intervento individuato con il codice AG 015\_A , denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca", alla ditta **PI.SA.NI Srl** - C.F./P.IVA 01386490856 - della fattura n. FATTPA 7\_17 del 13 novembre 2017 relativa al SAL n. 1 per lavori a tutto il 16 ottobre 2017, per l'importo complessivo di **€253.483,21 (duecentocinquatremilaquattrocentottantatre/21)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

**Articolo 3**

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 55.766,31 (cinquatacinquemilasettecentosessantasei/31)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

**Articolo 4**

Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 309.249,52 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 83 del 13 febbraio 2017 e ss.mm., (voce A 1.a "Importo dei lavori ribassato" € 152.161,09 - voce A 2 "Manodopera" € 85.322,56 - voce A 3 "Oneri per sicurezza diretti e speciali" € 15.999,56 - voce B1 "IVA sui lavori" € 55.766,31), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

**Articolo 5**

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed

9

al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. ~~Luigi~~ Croce)**

