



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 862 del 04 DIC. 2011**

*ME 126 A - Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio-Sciortino- Tortorici*

*CUP J15D13000050001 CIG 4940583A40F*

**Chiusura intervento- Rimodulazione quadro economico finale**


**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Visto** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che con il decreto commissariale n. 144 del 2 aprile 2012 è stato nominato il Geom. Rindina Calanni Carmelo dell' Ufficio Tecnico del comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del commissario straordinario delegato;
- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 126 A - "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio - Sciortino" Comune di Tortorici (ME), per un importo complessivo di € 500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 307 del 4 novembre 2011 con il quale **è stato finanziato** il Piano di Indagini Preliminari propedeutico alla progettazione esecutiva dell'intervento individuato con il codice ME 126 A - "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio - Sciortino" Comune di Tortorici (ME), per un importo a base d'asta stimato in € **26.624,94** compresi IVA.
- Visto** il quadro economico relativo al progetto codificato ME 126 A - "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio - Sciortino" Comune di Tortorici (ME), per un importo complessivo di €. 500.000,00 distinto tra le varie voci di spesa così come riportato di seguito:
- Visto** il Decreto Commissariale n. 573 del 06 novembre 2012 con cui si è preso atto del progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino -Comune di Tortorici, ed, in considerazione del fatto che con il decreto n. 307/2011 era stato finanziato l'importo di €26.624,94, si è disposto il finanziamento per un importo complessivo di € 473.375,06, approvando, così al contempo il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 500.000,00
- Visto** il decreto Commissariale n. 242 del 2/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Ditta MATINA GEOM GIOVANNI, via Ugo La Malfa, 32, 32026 Favara (AG) con un ribasso percentuale del 30,1285% corrispondente a € 202.413,12 per i lavori, oltre a € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 212.719,72;

- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 09.05.2013 con la ditta MATINA GEOM. GIOVANNI per un importo complessivo di € 212.719,72 oltre I.V.A., di cui € 202.413,12 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1285% ed € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 769 del 25.09.2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, a seguito di contratto d'appalto, si è provveduto a rimodulare il quadro Tecnico Economico per un importo totale pari a € 379.087,35 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti prima della sottoscrizione del contratto di cui sopra, pari complessivamente ad € 15.946,42, si è impegnato l'ulteriore importo di € 363.140,93;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1034 del 03.12.2013 con il quale è stata disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 12.11.2013 alla Ditta Matina Geom. Giovanni, aggiudicataria dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 158 del 31.03.2014 con il quale si è provveduto a prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino", approvata dal RUP si è impegnato l'ulteriore importo di € 11.474,34 pervenendo così ad un importo complessivo di € 390.561,69
- Visto** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori in data 08.07.2014;
- Visto** il Decreto n°469 del 6.10.2015 con si è preso atto del collaudo statico e della contabilità finale approvando, al contempo, il certificato di regolare esecuzione inerenti ai lavori relativi all'intervento ME 126 A -Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio-Sciortino, dai quali risulta un credito residuo all'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.261,35 ed, inoltre, si è provveduto ad approvare Quadro Economico;
- Considerato** che, da una verifica degli atti contabili, tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate risulta una differenza pari ad € 20.143,03 di cui una parte, corrispondente ad € 13.534,02, imputata alla voce 4b, destinata alle spese per "Acquisizione aree e immobili", dovrà essere utilizzata per il relativo pagamento che avverrà con successivo atto commissariale;
- Ritenuto** di imputare alla voce b4 di cui sopra anche l'importo complessivo di € 6.601,01, che ad oggi costituisce l'economia degli importi del quadro economico non utilizzati e rimodulare, pertanto il quadro economico finale, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	
		TOTALI	
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 300.000,00	
A1.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€ 10.306,60	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 289.693,40	
	Importo del ribasso (30,1285%)	€ 87.280,28	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 202.413,12	
	Oneri e costi complessivi	€ 10.306,60	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 212.719,72</b>	<b>€ 212.719,72</b>
A)	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi	356.852,30	
A1.2	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	10.306,60	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	346.545,70	
	Importo del ribasso (30,1285%)	104.409,02	
	Totale lavori al netto del ribasso	241.971,06	
	Oneri e costi complessivi	10.299,55	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>	<b>€ 252.270,61</b>	<b>€ 252.270,61</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 55.499,53	
B2)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B3)	Imprevisti	€ 0,00	
B4)	Acquisizioni aree immobili	€ 20.143,03	



B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. CSE +IVA e oneri	€ 36.444,62		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 5.268,61		
B7)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP, supp. Rup, Geologo	€ 2.841,67		
B8)	spese per pubblicità, commissione gara impegnate : € 90,90 con dec.337/2012, € 861,74 con dec. 518/13;	€ 952,64		
B9)	contributo AVCP importi impegnato con decreto n° 312/2011 e 572/13	€ 255,00		
B10)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già Impegnato con decreto n°273/2012	€ 14.738,78		
B11)	Oneri di accesso a discarica	€ 2.147,20		
B12)	spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	€ 7.500,00		
B13)	Spese per attività CGIAM 382/14	€ 101.938,31		
B	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 247.729,39</b>		<b>€ 247.729,39</b>
C	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 500.000,00</b>
	<b>impegnati come segue</b>			
	<i>indagini geognostiche</i>	€ 14.738,78		
	<i>contributo AVCP importi impegnato con decreto n° 312/2011 e 572/13</i>	€ 255,00		
	<i>spese per pubblicità, commissione gara impegnate : € 90,90 con dec.337/2012, € 861,74 con dec. 518/13;</i>	€ 952,64		
	<i>Importo impegnato con decreto 769/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 158/2014, come da quadro economico</i>	€ 374.615,27		
	<i>spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14</i>	€ 7.500,00		
	<i>Spese per attività CGIAM 382/14</i>	€ 101.938,31		
D	finanziamento con decreto n° n°307/11, n° 573/2012			€ 500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Articolo 2** **Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati e , pertanto dichiarare l'intervento concluso**, atteso che pagamenti sono stati tutti effettuati ,ad eccezione di quello inerente all'acquisizione aree e immobili, e pertanto, il relativo importo pari ad euro 13.534,02, già imputato alla voce 4b, rimane impegnato e incrementato della somma ulteriore di € 6,601,01 risultante dagli importi che ad oggi , pur essendo impegnati costituiscono economie;

**Articolo 3** **Di approvare il seguente quadro economico finale rimodulato come di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 300.000,00	
A1.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 10.306,60	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 289.693,40	
	Importo del ribasso (30,1285%)		€ 87.280,28	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 202.413,12	
	Oneri e costi complessivi		€ 10.306,60	
<b>A)</b>	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 212.719,72	€ 212.719,72
<b>A)</b>	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi		356.852,30	
A1.2	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		10.306,60	

A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		346.545,70	
	Importo del ribasso (30,1285%)		104.409,02	
	Totale lavori al netto del ribasso		241.971,06	
	Oneri e costi complessivi		10.299,55	
<b>A)</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 252.270,61</b>	<b>€ 252.270,61</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione:</b>			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 55.499,53		
B2)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	Acquisizioni aree immobili	€ 20.143,03		
B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. CSE +IVA e oneri	€ 36.444,62		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 5.268,61		
B7)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP, supp. RUP, Geologo	€ 2.841,67		
B8)	spese per pubblicità, commissione gara impegnate : € 90,90 con dec.337/2012, € 861,74 con dec. 518/13;	€ 952,64		
B9)	contributo AVCP importi impegnato con decreto n° 312/2011 e 572/13	€ 255,00		
B10)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già Impegnato con decreto n°273/2012	€ 14.738,78		
B11)	Oneri di accesso a discarica	€ 2.147,20		
B12)	spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	€ 7.500,00		
B13)	Spese per attività CCIAM 382/14	€ 101.938,31		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 247.729,39</b>		<b>€ 247.729,39</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 500.000,00</b>
	<b>impegnati come segue</b>			
	indagini geognostiche	€ 14.738,78		
	contributo AVCP importi impegnato con decreto n° 312/2011 e 572/13	€ 255,00		
	spese per pubblicità, commissione gara impegnate : € 90,90 con dec.337/2012, € 861,74 con dec. 518/13;	€ 952,64		
	Importo impegnato con decreto 769/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 158/2014, come da quadro economico	€ 374.615,27		
	spese funzionamento struttura commissariale decreto 472/14	€ 7.500,00		
	Spese per attività CCIAM 382/14	€ 101.938,31		
<b>D</b>	finanziamento con decreto n° n°307/11, n° 573/2012			€ 500.000,00

#### Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al responsabile Unico del Procedimento al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

)

**Il Soggetto attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

