

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 913 del 15 DICEMBRE 2017

DIR001 CASALVECCHIO SICULO (ME) - "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale" **Codice RENDIS 19IR900/G1**
Pagamento rata di saldo - Romeo Costruzioni s.r.l.
CUP F47B15001900005 CIG 6801936F24

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** la ricevuta di versamento n. 18 sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 09/12/2016 dalla quale si evince un accreditamento di € 902.500,88 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n.5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che

delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l’altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell’inserimento della sesta area tematica denominata “Rafforzamento della PA”;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha impegnato la somma di €3.008.336,28 a favore della Regione Siciliana per la realizzazione di “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani”, elencati nell’allegato 1;
- Considerato** che l’art.5, comma1, del sopracitato Decreto Direttoriale prevede che le somme suindicate vengano trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n.164;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nel Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 è inserito l’intervento “Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all’Autoparco Comunale” per un importo di €208.336,28 da realizzare nel comune di Casalvecchio Siculo avente Codice RENDIS 19IR900/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 09 febbraio 2016 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geometra Carmelo Moschella, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casalvecchio Siculo, già individuato con Determina Sindacale n.24 del 06.08.2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 345 del 22 luglio 2016 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all’intervento codificato ME 19IR900/G1 “Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all’Autoparco Comunale”, per un importo complessivo pari ad € 208.336,28;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 42 del 24 gennaio 2017 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto in favore della ROMEO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), Via Umberto I, n.63 - 98027, con un ribasso percentuale del 25,8795% sull’importo a base di gara di € 141.287,25,

corrispondenti ad € 105.807,79 di cui € 101.615,39 per lavori ed € 4.192,40 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 119 del 09 marzo 2017 con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore dei Lavori, Misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione all'ing. Carmelo Trimarchi, già affidato con nota prot. n.1253 del 22 febbraio 2017;
- Visto** il contratto stipulato in Palermo il 14 marzo 2017, tra il Soggetto Attuatore e l'impresa Romeo Costruzioni s.r.l., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16 marzo 2017 al n. 3191 serie 1T;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 27 marzo 2017 nel quale è stata fissata la data di ultimazione degli stessi, come stabilito dall'art. 5 del sopra citato contratto d'appalto, in quattro mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'indicato verbale di consegna dei lavori, pertanto, entro il 26 luglio 2017;
- Visto** l'atto di sottomissione del 19/06/2017 redatto dal D.L. a seguito di perizia di variante e suppletiva, sottoscritto dall'impresa appaltatrice dei lavori Romeo Costruzioni s.r.l. e vistato da: RUP, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in data 16 giugno 2017 al n. 285 serie 3A;
- Visto** il Decreto commissariale n. 465 del 20 luglio 2017 con il quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 173.731,81 ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 11.405,40, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di € 162.326,41;
- Visto** il Decreto commissariale n. 486 del 28 luglio 2017 con il quale è stato disposto il pagamento S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 02.05.2017 alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 70.722,18, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto commissariale n. 714 del 18 ottobre 2017 con il quale è stato disposto di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice ME 19IR900/G1 "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale", della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b. c. e comma 3 del D.Lgs 163/06 e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 ed, al contempo, è stato approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 141.287,25	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.192,40	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 137.094,85	
	importo da ribasso 25,8755%	€ 35.479,46	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 101.615,39	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 4.192,40	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 105.807,79	€ 105.807,79
A	LAVORI a seguito di perizia n° 1		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 155.342,98	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.792,50	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 151.550,48	
	importo da ribasso 25,8755%	€ 39.220,51	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 112.329,97	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 3.792,50	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 116.122,47	€ 116.122,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 25.546,94	
B.2	Imprevisti	€ 4.599,00	
B.3	Spese tecniche RUP (25% di 1,60% importo lordo lavori)	€ 621,37	
B.4	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 1.000,00	
B.5	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/17	€ 30,00	
B.6	prove sui materiali	€ 1.500,00	
B.7	progettazione (24% di 1,60% importo lordo lavori)	€ 566,88	
B.8	supporto alla progettazione. Importo impegnato con decreto 136/2017	€ 4.786,94	
B.9	Direzione dei lavori-misura e contabilità	€ 6.506,85	
B.10	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Importo impegnato con decreto 136/2017	€ 2.278,04	
B.11	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	
B.12	competenze geologiche /comprensivo di oneri e tasse) impegnato con decreto n° 157/2017	€ 4.310,41	
B.13	collaudo amministrativo	€ 0,00	
B.14	collaudo statico	€ 1.473,08	
B.15	oneri di accesso in discarica comprensivi di IVA	€ 1.886,60	
B.16	competenze prog perizia	€ 2.503,22	
B	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 57.609,33	€ 57.609,33
C	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (a+b)		
	IMPEGNATI COME SEGUE :		€ 173.731,80
	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 30,00	
	importo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - decreto 136/2017	€ 7.064,98	
	importo impegnato con decreto n° 136/17 per competenze geologiche	€ 4.310,41	
	IMPORTO impegnato con decreto n° 465/2017	€ 162.326,41	

Visto il Decreto commissariale n. 819 del 21 novembre 2017 con il quale è stato disposto il pagamento S.A.L. n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 21.06.2017 alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 63.147,20, IVA inclusa;

Vista la nota prot. n. 3793 del 22.09.2017 acquisita agli atti in data 25.09.2017 con prot. n. 5186 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sottoelencata relativa allo stato finale:

- Determina n. 124 del 22.09.2017, con la quale il RUP ha disposto la liquidazione dell'importo di € 6.393,45, IVA esclusa, a favore della Romeo Costruzioni s.r.l. per il pagamento relativo allo Stato finale dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale nel comune di Casalvecchio Siculo;

- Polizza Fidejussoria relativa allo svincolo della rata di saldo n. 156174109 stipulata tra la UnipolSai Assicurazioni e la Ditta Romeo Costruzioni s.r.l., con effetto a far data dal 05/09/2017 - scadenza 05/09/2019,;

- Stato finale dei Lavori a tutto il 21.06.2017 dal quale si evince il riepilogo finale dei lavori come di seguito riportato:

Importo netto dei lavori	€ 116.122,45
A dedurre acconti già corrisposti:	
Certificato acconto n. 1	€ 57.969,00
Certificato acconto n. 2	€ 51.760,00
Sommano certificati di pagamento	€ 109.729,00
Sommano le detrazioni	€ 109.729,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa	€ 6.393,45

- Vista** la PEC del 14.11.2017 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6338 con la quale il RUP, ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. con cui si è attestato che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 21.06.2017 e dunque in anticipo rispetto al termine contrattuale fissato al 26.07.2017;
- Visto** il Decreto commissariale n. 823 del 23 novembre 2017 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e, contestualmente, si è preso atto del Certificato di Regolare esecuzione redatto dal D.L. e vistato dal RUP, relativo all'intervento di cui all'oggetto;
- Vista** la fattura n. PA 13 del 29.08.2017, acquisita agli atti in data 19.09.2017 con prot. n. 5058, emessa dalla ditta Romeo Costruzioni s.r.l. e relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 21.06.2017, per un importo complessivo pari ad € 7.800,01, IVA inclusa;
- Visto** Il Documento unico di Regolarità Contributiva della ditta Romeo Costruzioni s.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 13/11/2017, acquisito agli atti in data 17/11/2017 con prot. n. 6436;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla Ditta Romeo Costruzioni s.r.l. allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Visto** l'art.1, co.629, lett b), della Legge 23 dicembre 2014 n.190 il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (c.d. split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA debbano versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata loro dai fornitori;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art.1, co.229, lett. b), della L. n.190/2014 con il quale è stato precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica ad operazioni finanziarie fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
- Vista** la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 aprile 2015 che chiarisce che i versamenti da effettuare con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 dovrà essere imputato al capo 8, capitolo 1203, art.12 del Bilancio dello Stato;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. PA 13 del 29.08.2017, emessa dalla ditta Romeo Costruzioni s.r.l., relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 21.06.2017, per un importo complessivo pari ad € 7.800,01, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

5

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'Autoparco Comunale", individuato con il codice DIR001 CASALVECCHIO SICULO (ME), della fattura n. PA 13 del 29.08.2017, emessa dalla ditta **Romeo Costruzioni s.r.l. - C.F./P.IVA 02911830830** - e relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 21.06.2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad **€ 6.393,45 (seimilatrecentonovantatre/45)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione *ex lege* 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.406,56 (millequattrocentosei/56)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 7.800,01 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 465 del 20 luglio 2017 e ss.mm. (voce A/1 € 6.393,45; voce B/1 € 1.406,56), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

