



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO N. 87 del 31 GEN. 2018

EN 175_A Barrafranca (EN) - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)" - **Pagamento competenze per collaudo statico- Ing. Francesco Clemente**
CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere



tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **EN 175 A**, riguardante la **"Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca"** nel Comune di Enna - per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28/11/2011, con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Arch. Francesco Costa, già avvenuta con Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011;

Visto il Decreto Commissariale n. 352 del 01/12/2011, con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 10 del 10/01/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, a favore dell'impresa SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.L.P. S.R.L. con sede in Maletto (Ct), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 (euro ottocentottemilaquattrocentosedici/80) oltre a € 5.615,98 (cinquemilaseicentoquindici/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,8484%;

Visto il Decreto Commissariale n. 45 del 01/02/2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi l'intervento in oggetto a favore dell'Arch. La Terra Salvatore;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società Lavori Pubblici S.r.l., in data 26.01.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01.02.2012 alla serie 3 n.2497;

Vista la nota dell'ufficio del Commissario del 20/04/2012 prot. n.1341 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo relativo all'intervento in oggetto all'ing. Francesco Clemente, il cui compenso viene pattuito in € 8.627,37 per il collaudo statico, ed € 2.450,08 per il collaudo Tecnico amministrativo, iva inclusa;

Visto il Disciplinare d'Incarico per l'affidamento del servizio di collaudatore statico e tecnico amministrativo per le opere relative all'intervento EN 175 A "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale", debitamente firmato, sottoscritto dal Commissario straordinario Delegato e dall'Ing. Francesco Clemente nato a Messina il 15.04.1967 e iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Messina - Cod. Fisc. CLM FNC 67D15 F158D - P.IVA 01741620833, in cui all'art. 2 è stato determinato il corrispettivo, per le prestazioni professionali sopracitate in €11.077,45 comprensivi di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali e IVA;

Visto il Decreto Commissariale n.218 del 14/05/2012 con il quale è stato confermato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma



11, d.lgs. 163/2006, l'incarico conferito con nota Prot.n. 1341 del 20.04.2012 inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico-amministrativo e Statico a favore dell'ing. Francesco Clemente nato a Messina il 15.04.1967 - Cod. Fisc. CLM FNC 67D15 F158D - P.IVA 01741620833;

Visto il Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento dei EN0175 A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";

Considerato che:

- con nota prot. n. 7382/2013 la ditta I.G.C. S.p.A. - C.F./P.IVA 04962480879, ha comunicato di aver acquisito la proprietà dell'azienda SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L., aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ed al contempo, ha trasmesso una copia dell'Atto di Cessione del 28/11/2013;
- con nota prot. n. 1487/2014, la SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L. ha trasmesso scrittura privata autenticata inerente alla cessione del credito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 con il quale si è preso Atto della I Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006 e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.210.270,93;

Visto il Decreto Commissariale n. 327 del 28/05/2014, con il quale si è disposto il pagamento delle analisi chimiche di laboratorio ed è stato rimodulato e approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.208.482,14;

Visto il Decreto Commissariale n. 494 del 28/10/2016 con il quale si è preso atto della II Perizia di Variante e Suppletiva ed, al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 180.658,39 ed approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € € 1.390.929,33:

Considerata la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 22/05/2012;
- Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 21/08/2013, registrato in data 19/09/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania sl n. 11575 - serie 3;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26/08/2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 08/06/2014;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 2, redatto in data 13/11/2013;

- Verbale di ripresa dei lavori del 25/11/2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 25/06/2014;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 3, redatto in data 14/04/2014;
- verbale di ripresa dei lavori del 17/11/2016, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori;
- Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 17/11/2016, registrato in data 23/11/2016, registrato a Messina al n. 2241;
- la nota del 16/12/2016, acquisita agli atti in data 19/12/2016 con prot. n. 5415, con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato che l'ultimazione dei lavori previsti nella PVS n. 2 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 12/04/2017;

Vista l'e-mail del 23/01/2018, acquisita agli atti in data 24 gennaio 2018 al prot. n. 460, con la quale il collaudatore ing. Francesco Clemente trasmette copia del certificato di collaudo statico definitivo del 15/09/2017, munito di attestazione di avvenuto deposito del Comune di Barrafranca, con allegato il certificato di ultimazione lavori del 27/07/2017, e la proposta del RUP di liquidazione delle competenze tecniche del collaudatore per il collaudo statico in corso d'opera;

Visto il Decreto n. 901 del 13/12/2017 con il quale si è preso atto della perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è stato impegnato **l'importo di € 109.064,25** a valere sulle somme finanziate con decreto n. 352/2011 ad integrazione dell'importo già impegnato con decreto n.245/12 e ss.mm.ii. ed al contempo è stato **approvato il nuovo quadro economico**, per un importo complessivo di € 1.499.993,58, così come di seguito riportato:

1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98
SOMMANO	€ 813.032,78
1. Lavori al lordo Perizia n°1	€ 1.078.523,54
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 806.476,75
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36
SOMMANO	€ 811.867,11
1. Lavori al lordo Perizia n°2	€ 1.211.971,00
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,88



Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
1. Lavori al lordo Perizia d'asestamento somme	€ 1.211.970,89	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.688,81	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,38	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,43	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
SOMMANO	€ 912.376,51	€ 912.376,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,83	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 24.202,36	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7. Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€ 110.427,90	
11. Per allacciamenti, lavori in economia, ripristino sottoservizi compreso IVA ed oneri	€ 60.337,84	
12. imprevisti	€ 0,00	
13. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 1.459,36	
14. Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 95/12	€ 600,00	
15. Lavori edili in economia: (sottofondo, marciapiedi ecc.)	33.598,15	
16. Esecuzione di parti d'opera del collettore "D", IVA compresa	57.138,83	
SOMMANO	€ 587.617,07	€ 587.617,07
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME	€ 1.499.993,58	€ 1.499.993,58
Impegnati come segue:		
Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12	€ 600,00	
Spese pubblicità gara impegnati con decreto 19/12	€ 1.188,78	
Importo impegnato con decreto n.245/12 modificato daI Dec. n.222/14, n.327/14 e 494/2016	€ 1.389.140,54	

Vista la fattura elettronica n. 02 del 18/12/2017, acquisita agli atti in data 08/01/2018 con prot. n. 109, emessa dall'ing. Francesco Clemente, per un importo complessivo di € 8.627,38 IVA e oneri inclusi, relativa alle attività di collaudo statico;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell' Ing. Francesco Clemente rilasciata dall'Inarcassa in data 23/01/2018 e acquisita agli atti con il prot. n. 461 del 24/01/2018;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti al prot. n. 462 del 24/01/2018;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 02 del 18/12/2017, emessa dall'ing. Francesco Clemente, dell'importo complessivo di **€ 8.627,37 IVA e oneri inclusi**, per le competenze tecniche spettanti per il collaudo statico;

Considerato l'art. 17-ter del DPR 633/1972 come modificato dall'art.1 comma 1 lettera c del Decreto Legge 24 aprile n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

Articolo 1 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **di disporre la liquidazione e il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale" individuato con il codice EN 175 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo, della **fattura n. 2 del 18/12/2017**, emessa dall'ing. **Francesco Clemente C.F. CLM FNC 67D15 F158D - P.IVA 01741620833** relativa alle competenze per il collaudo statico, per un importo netto pari ad **€ 5.711,68 (cinquemilasettecentoundici/68)** da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.555,76 (millecinquecentocinquantacinque/76)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per l'importo di **€ 1.359,93 (milletrecentocinquantanove/93)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo** - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;

Articolo 5 **Di provvedere** al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di **€ 8.627,37**, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 e ss.mm. (voce B/5 - competenze collaudo statico e tecnico amministrativo), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447

appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al R.d.P, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

