

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECRETO n. 1162 del 22 Nov. 2018**

**CL019B\_Caltanissetta** – “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta. –

**Pagamento SAL n. 4 – Ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L**

Intervento a valere sulla linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013

**CUP J96D13000200001- CIG 5992497CF3**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi i servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il D.D.G. n. 794 del 13.08.2014 con il quale l’intervento in oggetto è stato imputato al PAC- Piano di Salvaguardia –cap.842068: “Interventi previsti dal



piano di azione e coesione (PAC)-Piano di Salvaguardia- relativi all'obiettivo 2.3.1 del Salvaguardia e PAC Nuove Azioni;

**Visto** decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice - CL 019 B - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna - Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta", per un importo complessivo di €. 4.160.000,00;

**Considerato** che:

- il Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta Dott. Ing. Gaetano Corbo ha svolto la mansione di RUP fino al 16 marzo 2011, data in cui lo stesso è stato posto in quiescenza;
- con Determinazione Sindacale n. 29 del Registro Generale del 21 marzo 2011 il Sindaco ha conferito ad interim all'Arch. Armando Amico l'incarico di Dirigente della 3° Direzione e della 9° Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;
- con Disposizione Sindacale n. 57 del 10 ottobre 2011 il Comune di Caltanissetta ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Armando Amico nella qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;

- in ragione degli impegni demandati al RUP è stato ritenuto opportuno dotare lo stesso di idoneo Soggetto di supporto tecnico - amministrativo, dotato di specifica oltre che comprovata esperienza e di idoneo titolo professionale, così come previsto dalla vigente normativa;
- con Disposizione Dirigenziale n. 143 del 29.12.2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha conferito l'incarico al Geom. Nicola Giovanni Buffone, in forza presso l'U.T.C. di Caltanissetta, come supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- con atto di conferimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di Caltanissetta è stato incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, le prestazioni geotecniche, gli studi ambientali e paesaggistici ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto il Dott. Ing. Eduardo Garito, Responsabile di P.O. dell'area tecnica dei LL.PP. del Comune di Caltanissetta, collaborato dal Geom. Nicola Buffone dell'U.T.C.

**Vista** la Convenzione sottoscritta tra l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna Ing. Egidio Marchese ed il Commissario Straordinario Delegato, Dott. Maurizio Croce, con la quale, all'art. 3, è stato specificato che per l'attuazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, *"il Commissario si avvale del Genio Civile per lo svolgimento, in tutto o in parte e secondo necessità", delle attività in esso elencate;*

**Visto** il Decreto Commissariale n. 556 del 24/10/2012 con il quale l'Arch. Armando Amico è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Geom. Nicola Buffone, tecnico dell'U.T.C. di Caltanissetta;

**Richiamato** il D.D.G. n. 965 del 03.12.2013 registrato alla Corte dei Conti in data 22.01.2014 Reg. n.1-Fg. n. 7 con cui l'ARTA ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo codificato CL019B\_Caltanissetta - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna - Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013 per un importo pari ad € 4.025.498,72;


**Visto** il Decreto Commissariale n° 345 del 30.05.2014 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 965, di finanziamento del progetto esecutivo codificato - CL019B\_Caltanissetta - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna - Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, inserito nell'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1A del PO FERS Sicilia 2007/2013 - Importo € 4.025.498,72;

**Vista** la nota prot. n. 52890 del 22/09/2014, acquisita agli atti in data 26/09/2014 con prot. n. 4470 con la quale l'Arch. Armando Amico ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile del procedimento, (incarico disposto con Determina Sindacale del 21/03/2011 Reg. Gen.le n. 29);

**Vista** la nota prot. n. 4551 del 30/09/2014 con la quale il Soggetto Attuatore, facendo seguito alla sopra citata Convenzione, ha richiesto all'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna la disponibilità a ricoprire la figura di RUP, nonché a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dell'intervento;

**Vista** la nota prot. n. 159571 del 03/10/2014, acquisita agli atti in data 06/10/2014 con prot. n. 4694 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;

**Vista** la nota prot. n. 5072 del 27/10/2014 con la quale il Soggetto Attuatore, con riferimento alla sopra citata nota prot. n. 159571/2014, in forza della convenzione stipulata tra gli enti, ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Enna a procedere



celermente allo svolgimento delle attività tecniche richieste e, contestualmente, ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento;

- Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 26/03/2015 tra l'Ingegnere Capo del Genio civile di Enna , Egidio Marchese, nella qualità di R.d.P e l'Ing. Travia Giuseppe, nella qualità di amministratore Unico, legale rappresentante, direttore tecnico e socio al 40% della ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/03/2015 al n° 610;
- Vista** la nota del 01/09/2015 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, nonché RUP dell'intervento di cui all'oggetto, ha nominato l'Ing. Santo Giusti, già dipendente dell'ufficio tecnico del Genio Civile di Enna, quale direttore dei lavori;
- Visto** il verbale di consegna definitiva dei Lavori del 24.10.2016 con cui è stato fissato, quale termine per l'ultimazione dei lavori, il 16.04.2018, corrispondente a giorni 540 giorni a decorrere dal 24.10.2016;
- Vista** la pec del 13/12/2016, acquisita agli atti in data 13/12/2016 con prot. n. 5289 con cui il Rup, dipendente del Dipartimento Reg.le Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Enna, ha comunicato di avere autorizzato la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L., a subappaltare i lavori rientranti nella cat. OS21, all'impresa Consolidamenti Speciali S.r.l. per l'importo presunto di € 190.000,00 IVA e oneri della sicurezza inclusi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 572 del 21/12/2016 con il quale:
- si è preso atto del D.D.G 495/16 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha disposto l'impegno della somma di € 3.817.512,49 necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato CL019B\_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, a valere sulle somme già finanziate con D.D.G n° 965/16;
  - si è disposto il pagamento dell'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori, ed SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2015, alla Ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L per un importo complessivo pari ad € 712.824,72 IVA inclusa,
- Vista** la nota del 11/01/2017 con prot. n. 156 con la quale il Soggetto Attuatore ha preso atto della suddetta autorizzazione al subappalto dei lavori relativi alla categoria OS21 nei limiti del 20%, come previsto dalla norma vigente, alla ditta Consolidamenti Speciali S.r.l.;
- Visto** il contratto di subappalto stipulato per l'esecuzione dei lavori rientranti nella cat. OS21 sottoscritto tra la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L. e l'impresa Consolidamenti Speciali S.r.l con sede legale in Acireale (CT), Via Anzalone n. 12 – P.IVA 02122600832;
- Vista** la nota prot. n. 35045 del 15/02/2017, con la quale il Rup, dipendente del Dipartimento Reg.le Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Enna, ha comunicato di avere autorizzato la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L. a subappaltare i lavori rientranti nella cat. OS21, all'impresa C.G.M. srl per l'importo presunto di € 116.000,00 IVA e oneri della sicurezza inclusi;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 16.02.2017 con cui, ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione di una perizia di variante, il Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori;
- Vista** la nota del 02/03/2017 con prot. n. 1399 con la quale il Soggetto Attuatore ha preso atto della sopracitata autorizzazione al subappalto dei lavori relativi alla

categoria OS21 nei limiti del 20%, come previsto dalla norma vigente, alla ditta C.G.M. srl;

- Visto** il contratto di subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella cat. OS21 sottoscritto tra la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L., e l'impresa C.G.M. srl rappresentata dal Sig. Castro Giuseppe nato il 20/03/1972 a Cerda (PA) ed ivi residente in Via Loreto Migliore n. 4;
- Visto** l'atto di sottomissione redatto dal DL in data 29.03.2017 a seguito della perizia di variante, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, registrato in data 31.03.2017 con prot.n. 581 presso la Direzione Territoriale di Messina;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 10.04.2017 con cui il Direttore dei Lavori, in considerazione della perizia di variante approvata il 2.03.2017 e dello atto di sottomissione sopracitato, ha disposto la ripresa delle opere;
- Vista** la nota prot. n. 129698 del 19/06/2017, con la quale il Rup, dipendente del Dipartimento Reg.le Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Enna, ha comunicato di avere autorizzato la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L., a subappaltare i lavori rientranti nella cat. OS21, all'impresa Carchidi Costruzioni snc per l'importo presunto di € 26.000,00 IVA e oneri della sicurezza inclusi;
- Visto** il contratto di subappalto del 14.07.2017 per l'esecuzione dei lavori rientranti nella cat. OS21 sottoscritto tra la ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L., e l'impresa Consolidamenti Carchidi Costruzioni snc con sede in Lercara Friddi (PA) - Contrada Immordina snc - C.F. 05546490821;
- Vista** la nota prot. n. 208210 del 20.10.2017 con cui il RUP, secondo le indicazioni della Direzione Generale, Area 3 del DRT, ha proceduto a redigere un parere di approvazione integrativo alla perizia di variante, già approvata in data 2.03.2017, apportando modifiche al quadro economico e esprimendo un nuovo parere favorevole in linea tecnica;
- Visto** il decreto n°940 del 22/12/2017 con cui si è disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "CL019B\_Caltanissetta - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna - Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, dell'importo di **€ 610.748,19** oltre IVA, alla **Ditta Urania Costruzioni srl** relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 23/02/2017 e al SAL n. 3 per lavori a tutto il 17/08/2017;
- Vista** la fattura n. 04 del 13/04/2018 acquisita in data 03/05/2018 con prot. n. 2870 emessa dalla Ditta URANIA s.r.l, relativa al SAL n. 4 per lavori a tutto il 9/04/2018, per un importo complessivo pari ad 422.518,94 IVA inclusa;
- Vista** la nota n° 86549 del 17/04/2018, acquisita agli atti pari data con prot. n. 2496 con la quale il Rup, ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al SAL n. 4 tra cui:
- copia del registro di contabilità;
  - Libretto delle misure;
  - SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 09/04/2018 ,firmato dal Rup ,dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.508.660,61
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 207.29.00
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 290.990,46
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.196.941,15
Ribasso contrattuale del 7,9696 %	€ 95.391,42
Importo dei lavori al IV sal ribassato	€ 1.101.549,73
<b>Importo netto totale dei lavori</b>	<b>€ 1.413.269,19</b>



- Certificato di pagamento n. 4 del 17/08/2017 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Lavori e somministrazioni	<b>1.413.269,19</b>
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 7.066,35
Recupero anticipazione fino all'importo di € 276.482,56 pari al 10% dell'importo complessivo di € 1.026.310,83	€ 141.326,92
Ammontare dei certificati precedenti	€ 918.548,19
Totale deduzioni	€ 1.066.941,45
Credito impresa	€ 346.327,74

**Vista** la nota prot. 3505 del 30/05/2018 con la quale quest'ufficio ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio-Dipartimento Regionale dell'Ambiente e ambiente Servizio 3 , tra l'altro, l'accreditamento della somma di € 346.327,00 oltre IVA , necessaria per la liquidazione degli importo della fattura di cui sopra;

**Vista** la determina del RUP del 5.06.2018 con la quale lo stesso ha concesso una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 7.08.2018;

**Visto** l'Ordine di servizio n.5 del 6.09.2018 dell'Ufficio del Genio Civile di Enna con cui il D.L., ai sensi dell'art. 152, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, ha fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 6.10.2018;

**Visto** il decreto n° 1006 del 24.10.2018 con cui si è **preso atto della perizia di variante** redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 02.03.2017, con successiva approvazione integrativa del 20.10.2017 *ai sensi dell'art. 132 comma lett.e e comma 3 secondo periodo* ed ,in ultimo, con parere tecnico favorevole aggiornato, espresso in data 22.01.2018 ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e smi , **e del relativo quadro economico:**

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO	TOTALI parziali
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
1	Lavori a base d'asta soggetti al ribasso	€ 2.341.579,72	
2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.580,16	
3	spese per il costo del personale al netto delle spese e dell'utile d'impresa	€ 569.280,27	
	a detrarre il ribasso d'asta del 7,9696%	€ 186.614,54	
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta compreso oneri e costo del personale</b>		<b>€ 2.764.825,61</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	IVA sui lavori	€ 608.261,63	
2	SPESE TECNICHE ART 92 2%	€ 55.296,51	
3	Espropriazione	€ 69.122,34	
4	Competenze geotecniche	€ 52.548,66	
5	Oneri conferimento materiale a discarica	€ 24.634,84	
6	imprevisti	€ 100.655,16	
7	Interessi maturati	€ 23.864,20	
7	contributo AVCP	€ 600,00	

8	Monitoraggi GPS compreso IVA	€ 73.004,80	
9	oneri e spese 1% di € 2,951440,15 ( art. 8 convenzione tra il Genio civile e l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato)	€ 29.514,40	
10	consulenze tecniche esterne	€ 15.184,34	
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>		<b>€ 1.052.686,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 3.817.512,49</b>

**Vista** la quietanza n. 28 dell'importo di € 427.537,41 con la quale vengono accreditate le somme necessarie al pagamento del IV SAL, pari ad € 422.594,00, comprensivo di IVA ed al pagamento degli oneri a discarica pari, quest'ultimo ad € 4.943,41, riportante causale "VERSAMENTO BONIFICO 01576523808 dell' 11.11.2018 per l'ufficio del Commissario di Governo (Caltanissetta) - Pagamento 2A/NRF/110117353;

**Considerato** che per mero errore l'elaborazione del Certificato di Pagamento soprariportato non ha tenuto conto del fatto che l'importo di € 276.482,56, ottenuto quale anticipazione del 10% da parte dell'impresa, andava restituito per intero ai sensi dell'art. 26 ter, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce come limite massimo l'anno contabile;

**Visto** il nuovo Certificato di Pagamento trasmesso dal RUP per un importo complessivo di € 211.172,09;

**Vista** la nota di credito n. 01/2018 del 20/11/2018 assunta agli atti di questo Ufficio in data 22 /11/2018, con prot, n. 7899 - SDI 129017122 - emessa dalla ditta URANIA S.r.L. a storno parziale della fattura n. 04/2018 per un importo complessivo pari ad € 164.889,89, comprensivo di IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta URANIA S.r.L., richiesta alle Autorità competenti il 25/07/2018, con validità fino al 22/11/2018, acquisito agli atti in data 30/10/2018 con prot 6986,

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta Consolidamenti Speciali S.r.L., richiesta alle Autorità competenti l' 8/11/2018, con validità fino all'8.03.2018, acquisito agli atti in data 19.11.2018 con prot. n.7732;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta Carchidi Costruzioni snc., richiesto alle Autorità competenti il 21.09.2018, con validità fino al 12/01/2019, acquisito agli atti in data 19.11.2018 con prot. n 7734;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta CGM S.r.L., richiesto alle Autorità competenti il 14.09.2018 , con validità fino al 19/01/2019,acquisito agli atti in data 19.11.2018 con prot. n. 7733;

**Vista** la pec del 15/12/2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7100 con la quale la ditta URANIA COSTRUZIONI S.r.L., ha comunicato le nuove coordinate bancarie ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 " Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;

**Vista** la richiesta effettuata la Ministero Economia e Finanze in data 22.11.2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta URANIA COSTRUZIONI S.r.l. risulta non inadempiente;



**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Considerato** **che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 257.629,04 comprensiva di IVA**, corrispondente all'importo riportato nella fattura n. 04 del 13/04/2018 emessa dalla Ditta URANIA s.r.l, (acquisita in data 03.05.2018 con prot. n. 2870, relativa al SAL n. 4 per lavori a tutto il 9/04/2018) pari ad 422.518,94 IVA inclusa, decurtato dall'importo della relativa nota di credito n. 01/2018 del 20/11/2018 (assunta agli atti di questo Ufficio in data 22.11.2018, con prot, n. 7899) -a storno parziale, pari ad € 164.889.89;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato " CL019B\_Caltanissetta - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna - Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, **della somma complessiva di € 211.171,35** ( duecento undicimilacentosettantuno/35) corrispondente all'importo riportato nella fattura n. 04 del 13/04/2018 -SDI 101218435- emessa dalla Ditta URANIA s.r.l , **C.F. 02122600832** (acquisita in data 03.05.2018 con prot. n. 2870, relativa al SAL n. 4 per lavori a tutto il 9/04/2018)- pari ad 422.518,94 IVA inclusa, decurtato dall'importo della relativa nota di credito n. 01/2018 del 20/11/2018 (assunta agli atti di questo Ufficio in data 22.11.2018, con prot, n. 7899 - SDI 129017122) -a storno parziale, pari ad € 164.889.89 da liquidare alla ditta, con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente decreto;

**Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 46.457,69(quarantaseimilaquattrocentocinquasette/69)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

**Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di **€ 257.629,04**( ducecentocinquantasettemilaseicentoventinove/04) di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sulle somme impegnate con decreto n. 572 del 21/12/2016, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento le cui somme occorrenti risultano disponibili sulla base delle quietanze di pagamento n. 28 dell'importo complessivo di € 427.537,41 emessa dalla Regione Siciliana in data 12/11/2018;



**Articolo 5**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)**

