



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1343 del 20 Dic. 2018

PA 203_A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel comune di **Castronovo di Sicilia**.

Pagamento delle competenze per le attività di Collaudo Statico – Ing. Alessandro Stamilla

CUP: J67B14000700001 CIG: ZBA1F703F4

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza



per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";

Visto il Decreto Commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il codice identificativo PA 203 A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) per un importo complessivo di € 800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 458 del 2 ottobre 2015 con il quale il Geom. Giovanni Gattuso, in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Castronovo di Sicilia, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 40 del 3 febbraio 2016 con il quale si è provveduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico ed, al contempo, è stato disposto il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 43 del 24 gennaio 2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento contraddistinto con codice identificativo PA 203 A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA), in favore della ditta DI PIAZZA Srl, con un ribasso percentuale del 8,7017% sull'importo a base di gara pari ad € 495.684,37;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 278 del 25 maggio 2017 con il quale il Dott. Vitale Giuseppe Fausto Alfonso, responsabile del settore tecnico LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Gattuso Giovanni, collocato in pensione;
- Visto** il Contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, stipulato in data 5 giugno 2017 tra il Soggetto Attuatore, nella persona dell'Ing. Calogero Foti e la ditta DI PIAZZA Srl, C.F. 02565950843 con sede in via Padre Girolamo Caruso n. 6/D - 92022 Cammarata (AG), repertoriato al n. 151/2017 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017, al n. 7075, serie 1/T, per un importo pari ad € 453.094,20 di cui € 446.856,34 per lavori, ed € 6.237,86 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 14 giugno 2017 e sottoscritto dal Rup e dall'impresa appaltatrice, nel quale è stabilito, tra l'altro, la durata dei lavori, quantificata in 244 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale, e dunque è stato stabilito quale termine ultimo per la fine dei lavori il 12 febbraio 2018;
- Vista** la nota prot. n. 5230 del 23 giugno 2017, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data, con prot. n. 3526, con la quale il RUP, tra l'altro, ha chiesto di



avviare le procedure al fine di individuare un collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dell'intervento *de quo*;

- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di sospendere temporaneamente i lavori a far data dal 11 luglio 2017;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di riprendere i lavori di cui all'oggetto, a far data dal 10 novembre 2017, stabilendo, conseguentemente, che il termine ultimo per la consegna degli stessi, è prorogato al 14 giugno 2018;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di sospendere nuovamente i lavori a far data dal 13 dicembre 2017;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 538 del 4 agosto 2017 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato ed approvato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 744.562,24 e, contestualmente, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 45.567,77, è stato disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento *de quo*, pari ad e € 698.994,47;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di riprendere i lavori di cui all'oggetto a far data dal 8 gennaio 2018 stabilendo, conseguentemente, che il termine ultimo per la consegna degli stessi, è prorogato al 9 luglio 2018;
- Vista** la nota prot n. 4660 del 31 agosto 2017, con la quale questo Ufficio ha affidato all'ing. Alessandro Stamilla l'incarico per l'espletamento delle attività inerenti al collaudo statico delle strutture in corso d'opera dei lavori in oggetto;
- Vista** la pec del 8 settembre 2017, assunta agli atti in data 14 settembre 2017, con prot. n. 4957, con la quale l'ing. Alessandro Stamilla, ha trasmesso l'accettazione dell'incarico di collaudatore statico;
- Visto** il disciplinare per il conferimento dell'incarico di Collaudatore Statico in corso d'opera sottoscritto in data 19 settembre 2017 tra il Commissario di Governo e l'ing. Alessandro Stamilla - C.F. STMLSN71E12D960T - P.IVA 01607060850 - in cui all'art. 2 è stato determinato un corrispettivo complessivo pari ad € 5.326,02, comprensivi di rimborso spese accessorie, oneri ed IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 631 del 19 settembre 2017 con il quale è stato confermato l'incarico di Collaudatore statico in corso d'opera, nell'ambito dell'intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 663 del 5 luglio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice identificativo PA 203 A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA), si è preso atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. 50/2016 ed è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato come segue:

| | | | |
|----------|--|---|---------------------|
| A | Importo dei lavori | | |
| A.1 | Lavori al lordo | € | 489.446,51 |
| A.2 | Costi della sicurezza | € | 6.237,86 |
| A | Sommano lavori | € | 495.684,37 |
| A.3 | Oneri della sicurezza | € | 6.237,86 |
| A.4 | Costo netto manodopera incluso nei lavori | € | 129.065,14 |
| A.5 | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € | 489.446,51 |
| | importo del ribasso pari ad 8,7017% | € | 42.590,17 |
| | Importo dei lavori al netto | € | 446.856,34 |
| | Oneri della sicurezza | € | 6.237,86 |
| | Importo dei lavori al netto compreso oneri | | € 453.094,20 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| B.1 | I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A | € | 99.680,72 |
| B.2 | Imprevisti | € | - |
| B.3 | fondo per la progettazione e l'innovazione | € | 9.913,69 |
| B.4 | Per competenze progettazione esecutiva compreso iva e oneri -importo già impegnato con decreto 194/16 | € | 22.236,84 |
| B.5 | Per competenze D.L. , mis. contabilità e CSE (giusto decreto d'incarico n. 548/2016) + competenze tecniche di perizia comprensivo di oneri e iva | € | 36.698,10 |
| B.6 | Per competenze collaudo statico | € | 6.757,65 |
| B.7 | Per competenze geologiche e geotecniche Iva e oneri inclusi € 23.105,93 già impegnati con decreto 26/17 | € | 23.105,93 |
| B.8 | Per indagini e prove di laboratorio IVA inclusa | € | 42.052,11 |
| B.9 | Per oneri di conferimento a discarica | € | 12.275,27 |
| B.10 | AVCP - ANAC importo impegnato con decreto 104/2017 | € | 225,00 |
| B.11 | Per prove di laboratorio e accet. Materiali | € | 3.339,75 |
| B.12 | Per monitoraggio post intervento | € | 10.000,00 |
| B.13 | spese funzionamento ufficio commissariale | € | 8.682,98 |
| B.14 | Liste in economia | € | 16.500,00 |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 291.468,04 |
| | Costo Totale intervento (A+B) | | € 744.562,24 |

Vista la nota n. 6653 del 9 luglio 2018, con la quale il RUP, a seguito di richiesta dell'impresa esecutrice, ha concesso una proroga al termine dell'ultimazione dei lavori, di giorni 25 (venticinque), fissando, pertanto, il 3 agosto 2018, quale termine per l'ultimazione degli stessi;

Visto il Certificato di Ultimazione dei lavori del 1° agosto 2018 con il quale il D.L. ha certificato, in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell'impresa esecutrice ed il RUP, che i lavori sono stati ultimati il giorno 31 luglio 2018, dunque in tempo utile ai fini di quanto previsto contrattualmente;

Vista la nota prot. n. 7208 del 7 novembre 2018 con la quale questo Ufficio ha trasmesso al collaudatore statico, ing. Alessandro Stamilla, la relazione a strutture ultimate redatta dal D.L., per gli adempimenti di propria competenza;

Visto il Certificato di Collaudo Statico del 16 novembre 2018 trasmesso dal RUP, entro il termine di sei mesi prescritto dall'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 11214 del 20 novembre 2018 assunta agli atti di questo Ufficio in data 7 dicembre 2018, con prot. n. 8452;

Vista la fattura n. FPA 2/18 del 28 novembre 2018 (SDI 130048666), acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8406 del 6 dicembre 2018, emessa dall'ing. Alessandro Stamilla per lo svolgimento delle attività relative al collaudo Statico, per un importo pari ad € 6.757,65 oneri ed IVA inclusi;



- Visto** la certificazione di regolarità contributiva dell'ing. Alessandro Stamilla rilasciata dall'Inarcassa in data 6 dicembre 2018, trasmessa a mezzo pec ed acquisita agli atti in pari data, con prot. n. 8426;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dall'ing. Alessandro Stamilla ed acquisita agli atti in data 13 dicembre 2018, con prot. n. 8704;
- Vista** la nota prot. n. 12188 del 18 dicembre 2018, assunta agli atti in data 19 dicembre 2018, con prot. n. 8892, con la quale il RUP ha, tra l'altro, proposto la liquidazione delle spettanze dovute all'ing. Alessandro Stamilla per l'attività di collaudo statico espletata nell'ambito dell'intervento *de quo*;
- Visto** il modulo n. PI_INGEGNERI_062018, parte integrante della polizza professionale R.C. n. HCC18-W0018747 emessa dalla HCC International, in favore dell'ing. Alessandro Stamilla, avente validità sino al 27 settembre 2019;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR 633/1972, come modificato dal comma 1 dell'art.12 del Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 cd "dignità", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018, nel quale al comma 1-sexies viene escluso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA alle prestazioni di servizi rese dai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 87/2018;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1, comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'ing. Alessandro Stamilla risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. FPA 2/18 del 28 novembre 2018 (SDI 130048666), acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8406 del 6 dicembre 2018, emessa dall'ing. Alessandro Stamilla per l'incarico di collaudatore statico, per un importo pari ad € 6.757,65 oneri ed IVA inclusi;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il **pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato **PA 203** "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia, della fattura n. FPA 2/18 del 28 novembre 2018 (SDI 130048666), emessa dall'ing. Alessandro Stamilla, C.F. STMLSN71E12D960T - P.IVA 01607060850, relativa all'incarico di collaudatore statico, per un importo di **€ 5.692,45 (cinquemilaseicentonovantadue/45)** da liquidare al professionista con mandato diretto su conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010.

- Articolo 3** Di disporre il **versamento** della ritenuta d'acconto per un importo pari ad **€ 1.065,20 (millesessantacinque/20)** a favore della Regione Siciliana, da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di **€ 6.757,65**, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 538 del 4 agosto 2017 e ss.mm., (Voce B.6) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

