



## COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

## DECRETO N. 175 del \_\_ 2 3 FEB. 2018

**SR 186 A** "Regimentazione acque e consolidamento scarpata - Casuzze Scalo Mandrie" nel Comune di Portopalo di Capo Passero – Atto Integrativo all'Accordo di Programma ex Deliberazione CIPE n. 8/2012.

DISIMPEGNO E DEFINANZIAMENTO SOMME, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

CUP J65D12000250001- CIG 5210744971D

## IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto

l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto

l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;

**Visto** 

l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto

il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto

il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto

l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n. 144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al

territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»":

Considerato

che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Atto integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 186\_A Portopalo di Capo Passero "Regimentazione acque e consolidamento scarpata – Casuzze Scalo Mandrie" - per un importo complessivo pari ad € 600.000,00;

**Visto** 

il Decreto Commissariale n. 313 del 06 luglio 2012 con il quale è stata confermata la nomina, come da determina n. 9 del 26 giugno 2012 del Comune di Portopalo di Capo Passero, del geom. Mario Poidomani come Responsabile Unico del Procedimento con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso la Struttura Commissariale;

Visto

il Decreto n. 92 dell'08 febbraio 2013 con il quale è stato disposto l'impegno, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, di € 11.786,20 per la realizzazione delle indagini preliminari, disponendo altresì il contestuale pagamento alla ditta incaricata di € 11.704,84;

Visto

il Decreto Commissariale n. 498 del 28 giugno 2013 con il quale è stato finanziato l'intervento SR 186 A "Regimentazione acque e consolidamento scarpata- Casuzze Scalo Mandrie" nel Comune di Portopalo di Capo Passero per l'importo di € 397.797,49, di cui € 219.935,03 per lavori – suddivisi in € 182.442,69 per lavori

soggetti a ribasso d'asta ed € 37.492,34 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso – nonché € 177.862,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto

il Decreto Commissariale n. 595 del 24 luglio 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori del succitato intervento in favore dell'impresa Pullara Calogero, con sede in Favara (AG) CAP 92026 - via Pietro Maini, n. 5, per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 125.387,93, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,2727 %, oltre ad € 37.492,34 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 162.880,27;

**Visto** 

il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 24.09.2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Pullara Calogero, registrato il 08.10.2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2, al nr. 20429 - serie 3, per un corrispettivo di € 162.880,27 oltre IVA, di cui € 125.387,93 per lavori ed € 37.492,34 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

Visto

il Decreto Commissariale n. 853 del 11 ottobre 2013, con il quale è stato conferito all' Ing. Alberto Peligra l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all'intervento de quo;

**Visto** 

il Decreto Commissariale n. 908 del 28 ottobre 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 334.220,23 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 319.038,58 necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Visto

il Decreto Commissariale n. 319 del 23 maggio 2014 con il quale è stata approvata la PVS che ha comportato un aumento dei lavori e, pertanto, una rimodulazione del Quadro Economico per un nuovo importo complessivo di € 400.142,92;

**Visto** 

il Decreto Commissariale n. 382 del 18 giugno 2014 con cui si è provveduto, tra l'altro, al definanziamento dell'importo complessivo di euro 190.129,72 da accantonare per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;

Visto

il Decreto Commissariale n. 472 del 17 luglio 2014 con il quale si è provveduto ad definanziare l'importo di euro 9.727,34 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

Visto

il Decreto n. 527 del 09 novembre 2015 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di cui trattasi;

Considerato

che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 56.354,88 ;

Considerato

che della somma di cui al precedente articolo l'importo di € 35.065,63 deve considerarsi ad oggi impegnato e destinato alle spese relative alle attività di esproprio e ai compensi spettanti agli incaricati delle suddette attività, che si provvederà a liquidare con successivo atto commissariale;

Considerato

che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;

Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di

finanziamento;

Considerato che con il Decreto 472/14, per quanto sopra detto, si è già provveduto a

definanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano

conclusi;

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo di € 21.289,25 a valere sulle somme

impegnate con decreto n. 908/13 e n. 92/13 e ss.mm e successivamente definanziare lo stesso importo a valere sulle somme finanziate con decreto n.

498/13;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alle voce B.18 inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura

alle voce B.18 inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale" di ulteriori € 21.289,25, una volta disimpegnati e

definanziati con il presente decreto;

Ritenuto di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito

riportato:

	QUADRO ECONOMICO						
	VOCI		Importi progetto				
A.1	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi			€	219.935,03		
A.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso			€	37.492,34		
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	182.442,69		
	Importo del ribasso (31,2727%)			€	57.054,76		
	Totale lavori al netto del ribasso			€	125.387,93		
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso			€	37.492,34		
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€	162.880,27		
<b>A.1</b>	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi post perizia			€	288.477,93		
A.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso			€	49.176,86		
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	239.301,07		
	Importo del ribasso (31,2727%)			€	74.835,91		
	Totale lavori al netto del ribasso			€	164.465,16		
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso			€	49.176,86		
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€	213.642,02		
	Totale lavori al netto del ribasso effettivamente spesi			€	164.435,8		
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso			€	49.168,1		
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€	213.604,0		
В	SOMME A DISPOSIZIONE			1			
B.1	Indagini geognostiche comprensive di IVA, € 11.786,20 importo impegnato con decreto 92/13, effettivo speso 11704,84	€	11.704,84				
B.2	imprevisti	€	-				
B.3	Indennità di espropri ed occupazioni	€	27.841,00				
B.4	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€	14.517,00				
B.5	Competenze tecniche (incentivo 2% art.92 comma 5 D.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.)	€	1.961,65				

B.6	Collaudatore Statico	€	1.255,30		
B.7	D.L., misura e cont., Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione	€	32.354,40		
B.8	Rilievi topografici	€	-		
B.9	Studio geologico	€	•		
B.10	Spese di gara (già impegnate con D.C. 641/2013 e 812/2013)	€	3.108,86		
B.11	IVA sui lavori 22%	€	46.992,89		
B.12	Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00		
B.13	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	-		
B.14	Spese plottaggio (già impegnate con D.C. 438/2013 e 539/2013)	€	296,75		
B.15	Archeologo specializzato	€	4.992,00		
B.16	Oneri di conferimento a discarica	€	20.000,00		
B.17	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	190.129,72		
B.18	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€	31.016,59		
		_		_	
		€	386.396,00	€	386.396,00
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€	386.396,00	€	386.396,00 600.000,00
	TOTALE COSTO INTERVENTO impegnato come segue:	€	386.396,00	_	
	impegnato come segue: Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato	€		_	
	impegnato come segue:  Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato con Decreto 92/13		11.786,20	_	
	impegnato come segue: Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato	€		_	
	impegnato come segue:  Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato con Decreto 92/13  Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM  Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C.	€	11.786,20 190.129,72	_	
	impegnato come segue:  Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato con Decreto 92/13  Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM  Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€	11.786,20 190.129,72 31.016,59	_	
	impegnato come segue:  Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato con Decreto 92/13  Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM  Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)  Spese di gara (già impegnate con D.C. 641/2013 e 812/2013)	€ €	11.786,20 190.129,72 31.016,59 3.108,86	_	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

## **DECRETA**

- **Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2 Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati ad eccezione del pagamento delle attività di esproprio e ai compensi spettanti agli incaricati delle suddette attività, per un importo pari ad € 35.065,63 (di cui alle voci B.3 e B.4 del quadro economico) e che, pertanto, pur mantenendo detto importo impegnato, l'intervento è da ritenersi concluso;
- **Articolo 3 Di approvare** il seguente quadro economico finale dell'intervento, così come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO			
	VOCI	Importi progetto		
A.1	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 219.935,03		
A.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.492,34		
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 182.442,69		
	Importo del ribasso (31,2727%)	€ 57.054,76		
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 125.387,93		
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 37.492,34		
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 162.880,27		

Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/70
Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

A.1	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi post perizia			€	288.477,93
A.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso			€	49.176,86
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	239.301,07
	Importo del ribasso (31,2727%)			€	74.835,91
	Totale lavori al netto del ribasso			€	164.465,16
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso			€	49.176,86
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€	213.642,02
	Totale lavori al netto del ribasso effettivamente spesi			€	164.435,89
	Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso			E	49.168,11
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E	213.604,00
				<u> </u>	
В	SOMME A DISPOSIZIONE	-			
B.1	Indagini geognostiche comprensive di IVA, € 11.786,20 importo impegnato con decreto 92/13, effettivo speso 11704,84	€	11.704,84		
B.2	imprevisti	€	-		
B.3	Indennità di espropri ed occupazioni	€	27.841,00		
B.4	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€	14.517,00		
B.5	Competenze tecniche (incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.)	€	1.961,65		
B.6	Collaudatore Statico	€	1.255,30		
B.7	D.L., misura e cont., Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione	€	32.354,40		
B.8	Rilievi topografici	€	•		
B.9	Studio geologico	€	-		
B.10	Spese di gara (già impegnate con D.C. 641/2013 e 812/2013)	€	3.108,86	ļ	
	IVA sui lavori 22%	€	46.992,89		
B.12		€	225,00		
B.13		€	· · · · ·		
	Spese plottaggio (già impegnate con D.C. 438/2013 e 539/2013)	€	296,75	1	
B.15		€	4.992,00		
	Oneri di conferimento a discarica	€	20.000,00		
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	190.129,72		
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€	31.016,59		
		€	386.396,00	€	386.396,00
	TOTALE COSTO INTERVENTO	<u> </u>		€	600.000,00
	impegnato come segue:		<del></del>	† <u> </u>	
	Indagini geognostiche comprensive di IVA , importo impegnato con decreto 92/13	€	11.786,20		
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	190.129,72	<b>†</b>	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C.	ļ	10020,.2	1	
	472/2014)	€	31.016,59		
	Spese di gara (già impegnate con D.C. 641/2013 e 812/2013)	€	3.108,86		
	Spese plottaggio (già impegnate con D.C. 438/2013 e 539/2013)	€	286,59		
	importo impegnato con decreto n°908/2013 modificato con decreti n°319/2014 e n° 527/2015	€	384.961,29		
	importo da disimpegnare definanziare i con il presente decreto e imputare alla voce b18	-€	21.289,25		

- Articolo 4 Di disimpegnare l'importo di € 21.289,25 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 908/13 e n. 92/13 e ss.mm.;
- Articolo 5

  Di definanziare lo stesso importo di cui al precedente articolo, pari ad €21.289,25, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 498/13, imputando contestualmente detto importo alla voce B.18 del quadro economico inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale".
- Articolo 6

  Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Serv. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

