




**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*  
*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECRETO N. 193 del 28 FEB. .**

**ME 095\_A – Naso (Me) "Consolidamento del versante in località Gattina"-**  
Pagamento competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo – ing. **Giovanni Culici Amato**  
**CUP: J75D1300000001 CIG : 5051675615**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute*



*dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;*

**Visto**

il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

**Visto**

il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

**Vista**

la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto**

il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Vista**

la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 095 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento del versante in località Gattina", nel comune di Naso per un importo complessivo di € 1.650.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012 con il quale è stato confermato l'arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile Unico del Procedimento, ed è stato conferito l'incarico di Supporto al Rup, all'Ing. Rossella Zumbè in servizio presso la Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 191 del 14/03/2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento ME 095 A - "Consolidamento del versante in località Gattina", nel comune di Naso, per un importo complessivo pari ad € 1.635.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 341 del 13/05/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore della ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, con sede in Messina, Viale San Martino, 373, isolato 26/C - 98124, con un ribasso percentuale del 30,6998%, corrispondenti ad € 746.148,31, oltre ad € 28.611,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Vista** la nota dell'Ufficio del Commissario del 18/06/2013 prot. n. 3686, con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai lavori specificati in oggetto, all'Ing. Giovanni Culici Amato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 459 del 18/06/2013 con il quale è disposta la nomina del Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'arch. Mario Messina funzionario U.T.C del Comune di Naso;
- Vista** la pec del 25/06/2013, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 3829, con la quale l'Ing. Giovanni Culici Amato ha trasmesso l'accettazione dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera, relativo ai lavori specificati in oggetto, con allegato, tra l'altro, il disciplinare d'incarico che prevede all'art.2 un corrispettivo complessivo pari ad € 10.172,91 (comprensivi di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali ed IVA), di cui

€ 2.416,13 per il collaudo tecnico-amministrativo ed € 7.756,78 per il collaudo statico;

**Visto** il Decreto Commissariale n.499 del 01/07/2013 con il quale è stato confermato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai lavori specificati in oggetto all'Ing. Giovanni Culici Amato residente a Messina in Via Marco Polo n.157 – C.F. CLCGNN64B13F158M-P.IVA 01983540830 – iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1718;

**Visto** il contratto d'appalto, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento ME 095\_A Comune di Naso – Consolidamento del versante in località Gattina, stipulato in Palermo il 11/07/2013 tra il Commissario Straordinario e la ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, registrato in data 22/07/2013 presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma al n. 15990 – serie 3;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.235.044,58 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.232.005,50 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 91 del 11/02/2015, con il quale si è preso atto della prima perizia di variante ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo invariato l'importo complessivamente impegnato con decreto n. 579/2013 pari ad € 1.232.005,50;

**Considerato** che:

- con Decreto Commissariale n. 1090 del 09/12/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 26/09/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 04/12/2013, per un importo complessivo di € 214.198,59 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 192 del 03/04/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 23/02/2015 come da certificato di pagamento n. 2 del 19/03/2015, per un importo complessivo di € 182.268,05 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 296 del 11/06/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 17/04/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 07/04/2015, per un importo complessivo di € 229.882,99 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 362 del 24/07/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 26/06/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 30/06/2015, per un importo complessivo di € 260.160,29 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 32 del 23/01/2017 è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 a tutto il 08/07/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 23/09/2016, per un importo complessivo di € 27.978,86 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 136 del 14/02/2018 è stato disposto il pagamento dello stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2017, per un importo complessivo di € 59.531,82 IVA inclusa;
- la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, giusto verbale redatto in data 01/07/2013;
- con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi a far data dal 15/10/2013;
- con verbale di ripresa dei lavori del 07/01/2015 è stata fissata la nuova data per l'ultimazione degli stessi al 19/03/2015;
- con nota prot. n. 3172 del 26/03/2015, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa, il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 gg, fissando pertanto la nuova data di ultimazione degli stessi al 25/05/2015;
- con nota prot. n. 5741 del 25/05/2015 il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione lavori di 45 gg., fissando con ciò la nuova scadenza contrattuale al 10/07/2015;
- con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi a far data dal 08/07/2015
- con verbale di ripresa lavori del 22/05/2017 il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione lavori di 30 gg., fissando la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori per il 22/06/2017;

**Visto** il Decreto n. 552 del 13/12/2016 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata una ulteriore somma di € 13.183,09, e approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.398.227,68.


**Considerato** il II Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori suppletivi di cui alla seconda Perizia di variante e assestamento somme del 22/05/2017, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori, nonché dal RUP, con il quale viene rideterminato l'importo dei lavori in € 809.112,79 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 29.886,55;

**visto** il Decreto Commissariale n. 447 del 12/07/2017, , di presa d'atto del certificato di collaudo statico dell'intervento individuato con il codice ME095A "Consolidamento del versante in località Gattina", nel Comune di Naso (ME) e di autorizzazione alla liquidazione all'Ing. Giovanni Culici Amato del compenso spettante;

**Visto** il Decreto Commissariale n.575 del 1 settembre 2017 con il quale sono state liquidate all'ing. Giovanni Culici Amato le competenze per il collaudo statico in corso d'opera dei lavori relativi all'intervento de quo;

**Vista** la nota 04/12/2017, acquisita agli atti in data 11/12/2017 con prot. n. 6892, con la quale il collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo con il quale certifica che i lavori sono collaudabili e che rimane un credito d'impresa pari ad € 59.531,82 che può essere corrisposto all'impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE.

**Visto** il Decreto Commissariale n. 42 del 11/01/2018 con il quale si è preso atto della seconda perizia di variante e di assestamento somme, redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 e, contestualmente, è stato approvato il



seguinte nuovo quadro economico d'intervento per un importo complessivo di € 1.395.788,59, disimpegnando l'importo di € 2.439,08:

QUADRO ECONOMICO - ME 095_A		
Num. Voce	Tipologia Voce	Importo impegnato
A	Lavori al lordo compreso oneri	€ 1.105.301,78
	a Detrarre oneri di sicurezza	€ 28.611,80
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.076.689,98
	importo di ribasso (30,69998%)	€ 330.541,67
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 746.148,31
02/A	Oneri per la sicurezza	€ 29.294,67
A	<b>totale Lavori compresi oneri della sicurezza</b>	€ 775.442,98
	<b>Lavori al lordo compreso oneri POST P.V.S N.1</b>	€ 1.131.681,86
	a Detrarre oneri di sicurezza	€ 29.294,67
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.102.387,19
	importo di ribasso (30,69998%)	€ 338.430,66
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 763.956,53
02/A	Oneri per la sicurezza	€ 29.294,67
A	<b>totale Lavori compresi oneri della sicurezza</b>	€ 793.251,20
	<b>Lavori al lordo compreso oneri POST P.V.S N.2 e Assestamento Somme</b>	€ 1.154.307,90
	a Detrarre oneri di sicurezza	€ 29.886,55
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.124.421,35
	importo di ribasso (30,69998%)	€ 345.195,11
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 779.226,24
02/A	Oneri per la sicurezza	€ 29.886,55
A	<b>totale Lavori compresi oneri della sicurezza</b>	€ 809.112,79
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
01/B	IVA su lavori 0,22 %	€ 178.004,81
02/B	Imprevisti	€ 24.503,40
03a/B	competenze CSP e geotecniche incl. IVA	€ 33.333,48
03b/B	Geologo compreso IVA e oneri	€ 11.460,01
03c/B	Ufficio della DL	€ 29.824,48
03d/B	Assistenza geologica alla DL	€ 8.083,33
03e/B	Incentivi 2%	€ 16.164,31
03h/B	CSE compresi oneri e IVA	€ 0,00
04a/B	Collaudo amministrativo incl. IVA e oneri	€ 2.416,13
04b/B	Collaudo statico	€ 7.756,78
05/B	Indagini geognostiche comprensive di iva	€ 89.946,51
6/B	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.648,80
7/B	Pubblicità gara DI CUI : € 1.083,94 impegnati con decr.363/2013,€726 impegnati con decr. 493/2013, €629,14 impegnati con decr. 497/13	€ 2.792,40
8/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n.572 del 17/07/2013	€ 600,00
9/B	Prove in corso d'opera	€ 21.141,36
10/B	Accantonamento 1,5% spese di struttura decr. 472/14	€ 150.000,00

B	Totale Somme a disposizione	€ 586.675,80	€ 586.675,80
C	Totale Generale		€ 1.395.788,59
	Impegnati come segue:		
	Contributo AVCP impegnati con decreto n.572 del 17/07/2013	€ 600,00	
	importo impegnato per le spese di pubblicità con decreti 363/13,493/13, 497/13	€ 2.439,08	
	Accantonamento 1,5% spese di struttura decreto 472/14	€ 150.000,00	
	importo impegnato con decreto 579/13 come modificato dal dec.91/2015 e dal dec.552/2016	€ 1.245.188,60	
	Importo da disimpegnare con il presente Decreto	€ 2.439,09	

- Visto** il Decreto n. 68 del 25/01/2018 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo tecnico amministrativo ed al contempo sono stati approvati gli atti di contabilità finale, dell'intervento individuato con il codice ME 095 A, "Consolidamento del versante in località Gattina" nel Comune di Naso;
- Vista** la pec del 14/02/2018, acquisita agli atti al prot. n. 945 del 15/02/2018, con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di liquidazione delle spettanze dovute all'Ing. Giovanni Culici Amato per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo;
- Vista** la fattura elettronica n.2/E DEL 15/02/2018, acquisita agli atti al prot. n. 1058 del 20/02/2018, emessa dall' Ing. Giovanni Culici Amato e relativa al collaudo tecnico - amministrativo dei lavori di cui in oggetto per un importo pari ad € 2.416,12, IVA ed oneri inclusi;
- Visto** la certificazione di regolarità contributiva dell' Ing. Giovanni Culici Amato rilasciata dall'Inarcassa in data 26/02/2018 e acquisita agli atti al prot. n. 1185 del 26/02/2018;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dall'Ing. Giovanni Culici Amato ed allegata al presente decreto acquisita agli atti al prot. n.4088 del 24/07/2017;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR 633/1972 come modificato dall'art.1 comma 1 lettera c del Decreto Legge 24 aprile n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della Fattura n.2/E del 15/02/2018, acquisita agli atti al prot. n. 1058 del 20/02/2018, emessa dall'Ing. Giovanni Culici Amato e relativa al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto per un importo pari ad € 2.416,12, IVA ed oneri inclusi;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

- Articolo 2** di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento del versante in località Gattina", nel Comune di Naso (ME), individuato con il codice ME095A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n.2/E del 15/02/2018, acquisita agli atti al prot. n. 1058 del 20/02/2018, emessa dall'Ing. **Giovanni Culici Amato - C.F. CLCGNN64B13F158M - P.IVA 01983540830** - e relativa al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, per un importo al netto della ritenuta d'acconto pari ad **€ 1.599,58 (millecinquecentonovantanove/58)** da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracclabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 435,69 (quattrocentotrentacinque/69)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** di disporre il versamento della ritenuta d'acconto di cui alla somma del precedente Articolo 2 per l'importo di **€ 380,85 (trecentoottanta/85)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;
- Articolo 5** al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di **€ 2.416,12**, si provvede a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 e ss.mm.ii. (voce 04a/B), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)**

