

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 225 del ~~07 MAR.~~ **2018**

ME 066_A_1 - Comune di Ficarra - "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto"-

Rimborso somme per ripristino allacci pubblici servizi al Comune di Ficarra;

CUP E32J09000090002 CIG 5854654551

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;
- Richiamati** i Decreti Commissariali
- n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" Cod. Intervento ME 066 A, per un importo complessivo di € 1.358.580,64;
 - n. 198 del 25/08/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra (ME) a favore dell'impresa RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti, con un prezzo offerto pari a € 597.191,52 oltre a € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, del 26,9669%;
 - n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di DL, misura e contabilità e CSE, all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra;
 - n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento, all'ing. Fabio Marino, già affidato con Determina Dirigenziale del Comune n. 90 del 16/04/2009;
 - n. 379 del 14/12/2011 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.090.414,16 e al contempo, in considerazione che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 1.408,34, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 1.089.005,82 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 066 A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";
 - n. 161 del 07/03/2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione di Perizia di Variante e suppletiva relativa ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra - individuato con il codice ME 066 A, comportante un aumento di spesa netto di € 95.348,08 rispetto a quello contrattuale dunque un nuovo importo netto dei

lavori di € 740.364.81, comprensivo di € 51.493,75 di oneri per la sicurezza e, al contempo, si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad euro 1.089.005,82;

Considerato che:

- In data 09/07/2012 si è svolta una riunione operativa tra il RUP Ing. Fabio Marino, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Cappotto e il collaudatore statico e tecnico-amministrativo Ing. Nunzio Impellizzeri, nel corso della quale il D.L. ha riferito che, successivamente alla consegna dei lavori, si era verificata una evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che precludeva la possibilità di dare seguito alle ulteriori lavorazioni previste in progetto senza un preventivo intervento strutturale in grado di stabilizzare il dissesto, da valutarsi sulla scorta di opportune ulteriori indagini geognostiche e che, pertanto, si rendeva necessaria l'esecuzione di "lavori complementari" come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, dell'importo stimato di € 350.000,00;
- con nota prot. 1437 del 08/03/2013, assunta al protocollo commissariale n° 1552 del 12/03/2013, il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario copia del verbale della riunione operativa del 09/07/2012 e del progetto preliminare dei lavori complementari redatto dal Direttore dei Lavori richiedendo l'autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari alla progettazione esecutiva;
- in data 15/04/2013 si è svolta una seconda riunione operativa tra il RUP, il DL e il collaudatore, nel corso della quale il Direttore dei Lavori ha rappresentato che, a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di febbraio e marzo 2013, si era avuta una ulteriore evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che richiedeva l'esecuzione dei lavori complementari già descritti nel verbale della riunione operativa del 09/07/2012;
- con nota prot. 2751 del 09/05/2013, assunta al protocollo commissariale n° 2733 del 10/05/2013, il Comune di Ficarra ha richiesto il finanziamento di € 350.000,00 per l'esecuzione di opere complementari all'intervento ME 066 A, ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, allegando il relativo progetto preliminare;

Sentito il Comitato di indirizzo e controllo in data 23/09/2013 sui lavori complementari dell'importo di € 350.000,00;

Considerato che:

- con nota prot. n° 5765 del 26/09/2013 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;
- in data 07/05/2014 l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 01/09/2011 e registrato a Roma il 19/09/2011 al n° 18089 rep. 3 e all'Atto di sottomissione n° 1 del 14/03/2013 registrato a Patti il 21/03/2013 al n° 340 serie III;
- con nota prot. 2777 del 12/05/2014, assunta al protocollo commissariale n° 2314 del 15/05/2014, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei "lavori di

completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – contrada rinella – san noto” dell’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d’asta del 23,0811% e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto in data 04/06/2014 l’attestazione di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- ai sensi dell’art. 55 DPR 207/2010 il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 04/06/2014;
- ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile unico del procedimento ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto

il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 con il quale:

- si è disposto il definanziamento dell’importo di € 258.580,64 di cui al Decreto n. 44/2011 relativo ai lavori principali, propedeutico al finanziamento dei lavori complementari,
- si è attribuito il codice intervento ME_066_A_1, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 57 D.Lgs 163/2006, trattasi di lavori complementari al progetto iniziale dell’intervento ME_066_A e al relativo contratto di appalto,
- si è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA – CONTRADA RINELLA – SAN NOTO” individuato con il codice intervento ME_066_A_1, dell’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d’asta del 23,0811% e compresi oneri della sicurezza, ed € 102.098,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto

il Decreto Commissariale n. 417 del 01/07/2014, con il quale, nell’ambito dell’intervento per la realizzazione dei lavori complementari ex art. 57 D.Lgs 163/2006, individuato con il codice ME_066_A_1 e denominato “lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto”, si è esteso l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori, misure e contabilità nonché Coordinatore della sicurezza all’Ing. Francesco Cappotto (già conferito con D.C. n. 231/2011), di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Fabio Marino dell’Ufficio tecnico comunale di Ficarra (già conferito con D.C. n. 232/2011), e di collaudatore statico delle strutture all’ing. Nunzio Impellizzeri (già conferito con D.C. n. 353/2011);

Visto

il Decreto n. 653 del 24/10/2014 con cui, tra l’altro, all’art. 11 si è disposto l’impegno dell’importo di € 225,00, propedeutico al pagamento del “contributo di vigilanza” relativo all’intervento de quo;

- Visto** il contratto sottoscritto in data 29/09/2014 tra il soggetto attuatore e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l. e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 il 2/10/2014 al n. 4631 serie 3;
- Visto** il Decreto n. 691 del 14/11/2014 con il quale:
- si è defanziato l'importo di € 5.966,22 di cui al Decreto Commissariale n. 44/2011 relativo ai lavori principali individuati con il codice ME 066 A,
 - si è finanziata la stessa somma, ad integrazione dell'importo di € 350.000,00 già finanziato con n. Decreto 397/2014, relativo ai lavori complementari individuati con il codice ME_066_A_1 e denominati "lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto",
 - si è disposto l'ulteriore impegno l'impegno di € 355.771,22, tenuto conto dell'importo pari ad € 225,00 già impegnato con Decreto n. 653/14 approvando pertanto un nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 355.996,22;
- Visto** il Decreto n. 183 del 02/04/2015 con il quale si è preso atto della Perizia tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP e, al contempo, si è disposta la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad € 355.996,22;
- Visto** il Decreto n. 717 del 27/11/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL 1 dei lavori a tutto il 30/09/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 03/11/2014 per un importo complessivo pari ad € 157.447,94 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto n. 109 del 18/02/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL 2 dei lavori a tutto il 02/12/2014 come da certificato di pagamento n. 2 04/02/2015 per un importo complessivo pari ad € 98.133,74 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto n. 204 del 09/04/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL 3 dei lavori a tutto il 02/03/2015 come da certificato di pagamento n. 3 19/03/2015 per un importo complessivo pari ad € 43.359,25 IVA inclusa;
- Considerato** che i lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 09/03/2015;
- Considerato** che, per il ripristino degli impianti elettrici interessati alle aree dove si sono svolti i lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, è stato richiesto dal Comune di Ficarra in data 23/03/2015, un preventivo alla Società Enel Distribuzione;
- Vista** la nota del 26/05/2015, acquisita agli atti del Comune di Ficarra con prot. n. 3102/2015 con la quale la Società Enel Distribuzione S.p.A., ha trasmesso il preventivo di spesa n. 83998697 relativo alla richiesta di spostamento degli impianti di rete in Contrada Rinella – San Noto nel Comune di Ficarra, ammontante complessivamente ad € 14.591,76, tenuto conto dell'anticipo di € 122,00 già erogato dal Comune, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ARG/elt n. 199/11;

Vista la relazione tecnica relativa alla Perizia di Assestamento redatta dal D.L. con la quale, considerato che alla voce B/8 "ripristino allacci pubblici servizi" del quadro economico, risulta un importo pari ad € 11.286,35 e che il preventivo di spesa di cui sopra, trasmesso da Enel Distribuzione S.p.A. , ammonta ad € 14.591,76, si è rimodulato il quadro economico modificando gli importi delle voci B5 e B9 ed incrementando la voce B10;

Vista l'approvazione della suddetta Perizia di assestamento relativa ai "lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto" - codice ME_066_A_1 - redatta dal RUP in data 12/06/2015, per l'importo complessivo di € 355.996,22;

Visto il Decreto n. 162 del 06/04/2016 con il quale si è disposta la presa d'atto della perizia di assestamento somme, approvando un nuovo quadro economico di seguito riportato, che tenesse conto delle modifiche di cui sopra:

	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)	€	247.901,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	900,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	225,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	14.591,76
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	15,23
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	108.094,94
	TOTALE A+B		355.996,22

Vista la nota acquisita agli atti del Comune di Ficarra con prot. n. 8157/2016 con la quale la Società Enel Distribuzione S.p.A., ha trasmesso la fattura n. 0000916900007893 del 12/12/2016 dell'importo complessivo di € 14.445,32 IVA inclusa, relativa alle spese di spostamento degli impianti di rete;

Vista la pec del 21/02/2017, acquisita agli atti in data 27/02/2017 con prot. n. 1302 con la quale il Rup ha richiesto l'accreditamento dell'importo di € 14.445,32 IVA inclusa da versare al Comune di Ficarra, per il pagamento della sopra citata fattura emessa da Enel Distribuzione S.p.A. relativa al servizio espletato di spostamento degli impianti di rete;

Considerato che:

- occorre procedere al rimborso dell'importo di € 14.445.32 IVA inclusa, a favore del Comune di Ficarra per il pagamento della fattura n. 0000916900007893 del 12/12/2016 emessa da Enel Distribuzione S.p.A., relativa al servizio di spostamento degli impianti di rete in Contrada Rinella – San Noto nel Comune di Ficarra;
- che l'importo pari ad € 14.445.32 IVA inclusa, verrà interamente versato sulla Tesoreria Unica del Comune di Ficarra, che provvederà a pagare direttamente il beneficiario;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre rimborso, nell'ambito dell'intervento "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto"- Comune di Ficarra, individuato con il codice di identificazione **ME 066_A_1** nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, al Comune di Ficarra, dell'importo complessivo di **€ 14.445.32** (quattordicimilaquattrocentoquarantacinque/32) IVA inclusa, relativo alla fattura n. 0000916900007893 del 12/12/2016 emessa dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. per il servizio di spostamento degli impianti di rete, da versare sul conto di Tesoreria Unica n. 0305422, intestato al Comune di Ficarra – C.F. 00292200839, ed intrattenuto presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina n. 514;

Articolo 3 Di provvedere al pagamento della somma di cui al precedente articolo per l'importo complessivo di € 14.445.32 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 691 del 14/11/2014 e ss.mm. (Voce B8), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

