



#### COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N.261\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12, 2018

PA 180-181\_A Cefalù Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. "Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi"
CUP J89D14000610001 - CIG 58259237BE
RIMODULAZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - DISIMPEGNO E DEFINANZIAMENTO SOMME.

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto

l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto

l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

Vista

la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 ali'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, sono compresi gli interventi individuati con il codice PA 180 e PA 181- "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù, per un importo pari a € 90.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 180\_A ed € 400.000,00 per l'intervento contraddistinto dal codice PA 181\_A;

Visto

il Decreto Commissariale n. 132/2012 con il quale, tra l'altro, si **è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 48.395,70** per lo svolgimento delle necessarie indagini preliminari relative all'intervento in oggetto;

Visto

il Decreto n. 444/2012 con il quale, tra l'altro, si è provveduto all'impegno e al contestuale pagamento delle indagini preliminari di cui all'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 30.827,42, a valere sulle somme finanziate con il già citato D.C. 132/2012;

Visti

i Decreti Commissariali 538/13 e 913/13 con i quali si è provveduto a finanziare, impegnare e pagare le spese di plottaggio relative all'intervento de quo per un importo complessivo di € 519,20;

Visti

i Decreti Commissariali n. 70 e 71 del 01/02/2013 con i quali il Dott. Giuseppe Lombardo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi contraddistinti con i codici PA 180-181\_A Cefalù – "Messa in sicurezza movimenti franosi";

Visti

il Decreto Commissariale n. 398 del 24/06/2014 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 441.106,94,00 necessario per la realizzazione dell'intervento PA 180 e PA 181- "Opere di consolidamento frana" nel Comune di Cefalù;

Visto

il Decreto Commissariale n. 479 del 22/07/14 con il quale è disposta **l'aggiudicazione definitiva** della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice PA 180-181 Cefalù – "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù a favore dell'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso percentuale del 35,0636% corrispondenti a € 140.323,95 oltre a € 60.833,61 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed € 8.927,22 per costi di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta, € 3.152,40 per oneri della sicurezza non assoggettabilì a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € 213.237,18 oltre IVA;

**Richiamato** 

il contratto dei lavori stipulato in Palermo il 3 dicembre 2014, tra il Commissario e l'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo pari a € 213.237,18 oltre IVA, registrato all'agenzia delle Entrate il 15.12.2014 con il n° 5207, serie 3 (già allegato al Decreto n. 205/2016);

**Visto** 

il Decreto Commissariale n. 114 del 20/02/2015, con il quale si è provveduto ad approvare il Q.T.E., rimodulato anche alla luce del ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad  $\epsilon$  398.995,85 e al contempo, in considerazione degli impegni assunti nella fase precedente la stipula del contratto pari ad  $\epsilon$  34.385,45, è stato disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 364.610,40 suddivisa in  $\epsilon$ 

213.237,18 per i lavori e in  $\in$  151.373.22 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto

il Decreto Commissariale n. 495 del 19/10/2015 con il quale si è preso atto del **certificato di regolare esecuzione e si sono approvati gli atti di contabilità finale** inerenti all'intervento individuato con il codice PA 180-181 Cefalù – "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù, approvando al contempo il quadro tecnico economico **per un importo complessivo pari ad € 397.936,87**;

Visto

il Decreto Commissariale n. 205 del 29/04/2016 con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato ed approvato un nuovo Quadro Economico dell'intervento di che trattasi, pur mantenendo lo stesso importo complessivo;

Considerato

che, da una verifica degli atti contabili, risulta una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 40.733,25;

Considerato

che della somma di cui al precedente articolo pari ad € 40.733,25, l'importo di € 65,00 (IVA inclusa) deve considerarsi ad oggi impegnato e destinato alla ritenuta del 0,50% per infortuni, dovuto alla ditta GEO GAV srl e relativa alle spese di monitoraggio geognostico, il cui pagamento avverrà con successivo Decreto Commissariale;

Considerato

che la verifica degli atti contabili ha evidenziato altresì la presenza di economie pari ad  $\in$  92.063,13, scaturite dalla differenza tra quanto finanziato e quanto impegnato;

Considerato

che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M. 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;

Considerato

che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Ritenuto

di dover disimpegnare l'importo di € 40.668,26 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 114/15 e ss.mm. e successivamente definanziare l'importo complessivo di € 132.731,39 (di cui € 17.568,28 a valere sul D.C. 132/12 e la restante parte sul D.C. 398/2014 e ss.mm.);

Ritenuto

pertanto, per quanto sopra esposto, di inserire nel quadro economico la voce B13 inerente alle "Spese di funzionamento della Struttura Commissariale" per imputare alla stessa voce l'importo  $\mathbf{C}$  132.731,39 ( di cui  $\mathbf{C}$  40.668,26 derivanti da somme impegnate e non spese ed  $\mathbf{C}$  92.063,13 derivanti da economie di gara) una volta disimpegnato e definanziato con il presente decreto;

Ritenuto

altresì di rimodulare e approvare il quadro economico finale dell'intervento come di sequito riportato:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi	nragetto	TOTAL
Α	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 289.007,66	TOTALI
	Oneri e costi complessivi di cui			
	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.927,22	€ 72.913,23	
	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 3.152,40	<u> </u>	<u></u>
A.1	Stima incidenza manodopera	€ 60.833,61		
A.2	Lavori al netto del ribasso	0 00.833,01	£ 316,004,43	
	Importo del ribasso (35,0636%)	<del> </del>	€ 216.094,43	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 75.770,49	
	ONERI COMPLESSIVI	<del></del>	€ 140.323,94	<del></del> ,
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi		€ 72.913,23 € 213.237,17	
	oneri e costi			
Α	Totale Lavori al lordo post perizia			
	assestamento contabile compreso oneri e costi		€ 289.007,66	1
	Oneri e costi complessivi di cui		€ 71.374,52	- <del></del>
		- · - — ,		-

ļ	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a	€ 9.187,03			<u></u> .
	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90			
\.1	Stima incidenza manodopera	€ 56.715,59	<u> </u>		
1.2	Lavori al netto del ribasso		€ 217.633,14		
	Importo del ribasso (35,0636%)		€ 76.310,01		
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 141.323,13	ļ. <b>_</b>	
	ONERI COMPLESSIVI		€ 71.374,52	<u> </u>	
<u> </u>	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			E	212.697,65
в	Somme a disposizione		<u> </u>	ļ. —	
В1	Indagini geognostiche (comprese IVA e ribasso d'asta) importo impegnato con de. 444/12	€ 30.827,42			
B2	Imprevisti (<10%)	€ 0,00		<u> </u>	. <u> </u>
B3.1	Indennità esproprio	€ 10.271,20	<u></u>		
B3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 29.179,38		<u> </u>	
B4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006	€ 1.445,04	<u> </u>	ļ	<u></u>
В5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa	€ 5.611,38	<u> </u>		<u></u>
В6	Spese di gara importo impegnato in tal modo: € 882,60 con dec. 636/14, € 1781,23 con dec. 724/14	€ 2.663,83			
B7	IVA sui lavori 22%	€ 46.793,48		+-	
B8	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 653/14	€ 225,00			
B9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 4.749,24		ļ <u>-</u>	
B10	Piano di Monitoraggio	€ 12.285,79		<del> </del>	
B11	Rilievi compresi IVA ed oneri	€ 0,00			
B12	Spese per plottaggio elaborati grafici importo impegnati con dec. 538/13 e 913/13,	€ 519,20		1	
B13	the state of the s	€ 132.731,39			
В	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			_ €	277.302,35
	TOTALE COSTO INTERVENTO			_	490.000,0
	TOTALE FINANZIAMENTO				490.000,0

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

## **DECRETA**

# Articolo 1 Articolo 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento PA 180-181\_A Cefalù "Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi", che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati ad eccezione del pagamento della ritenuta del 0,50% per infortuni relativa alle spese di monitoraggio geognostico, per un importo pari ad € 65,00, IVA inclusa (di cui alla voce B.10 del quadro economico) e che, pertanto, pur mantenendo detto importo impegnato, l'intervento è da ritenersi concluso;

# Articolo 3

Di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento, così come di seguito

riportato:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE		. <u> </u>
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A	Totale Lavori al lordo compreso oneri e	€ 289.007,66	
	osti Oneri e costi complessivi di cui	€ 72.913,23	
	Oneri per la slcurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.927,22	

	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 3.152,40		
A.1	Stima incidenza manodopera	€ 60.833,61		
A.2	Lavori al netto del ribasso		€ 216.094,43	
	Importo del ribasso (35,0636%)		€ 75.770,49	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 140.323,94	
	ONERI COMPLESSIVI		€ 72.913,23	
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 213.237,17	
A	Totale Lavori al lordo post perizia assestamento contabile compreso oneri e costi		€ 289.007,66	
	Oneri e costi complessivi di cui		€ 71.374,52	
	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.187,03		
	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90		
A.1	Stima incidenza manodopera	€ 56.715,59		
A.2	Lavori al netto del ribasso		€ 217.633,14	
	Importo del ribasso (35,0636%)		€ 76.310,01	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 141.323,13	
	ONERI COMPLESSIVI		€ 71.374,52	
Α	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi			€ 212.697,65
B	Somme a disposizione			
<b>B</b> 1	Indagini geognostiche (comprese IVA e ribasso d'asta) importo impegnato con de. 444/12	€ 30.827,42		
B2	Imprevisti (<10% )	€ 0,00		
B3.1	Indennità esproprio	€ 10.271,20		
B3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi	€ 29.179,38		
B4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.	€ 1.445,04	7.2.5	
<b>B</b> 5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa )	€ 5.611,38		1
<b>B</b> 6	Spese di gara importo impegnato in tal modo: € 882,60 con dec. 636/14, € 1781,23 con dec. 724/14	€ 2.663,83	•	
<b>B</b> 7	IVA sui lavori 22%	€ 46.793,48		
B8	Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 653/14	€ 225,00		
B9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 4.749,24		
B10	Piano di Monitoraggio	€ 12.285,79		
B11	Rilievi compresi IVA ed oneri	€ 0,00		
B12	Spese per plottaggio elaborati grafici importo impegnati con dec. 538/13 e 913/13,	€ 519,20		
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 132.731,39		
В	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			C 277.302,35
	TOTALE COSTO INTERVENTO			€ 490.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO			€ 490.000,00

Articolo 4 Di disimpegnare l'importo di € 40.668,26 a valere sulle somme impegnate con D.C. n. 114/15 e ss.mm.;

Articolo 5 Di definanziare l'importo complessivo di € 132.731,39 (di cui € 40.668,26 relativi alle somme disimpegnate di cui al precedente articolo ed € 92.063,13 risultanti dalle economie di gara) a valere sulle somme finanziate con decreto n. 132/12 e 398/2014, imputando contestualmente detto importo alla voce B.13 del quadro economico inerente alle "Spese di funzionamento della struttura commissariale";

Articolo 6

**Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del digs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al responsabile Unico del Procedimento, al Servizio Finanziario, all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore (Dott. Maurizio Croce)