

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 271 del 1 MAR 2018

PA 220_A "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel Comune di Prizzi (PA). Importo accordo di programma € 2.500.000,00 - **Impegno e pagamento Indagini Geognostiche - I.M.G.A. S.a.s.**

CUP: J57B14000340001 CIG: ZA81C5E097

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza



per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista

la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto

decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...).* L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116."

Visto

il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice PA 220_A e denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA) - importo complessivo € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 552 del 16 novembre 2015 con il quale l'ing. Castrenze Collura, responsabile dell'area tecnica del Comune di Prizzi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 367 del 3 agosto 2016 con il quale il dott. Gerlando Gaglio è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 501 del 3 novembre 2016 con il quale è stato confermato l'incarico per la redazione dello studio geologico, attinente alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice PA 220_A e denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA), al geologo Giorgio Milazzo e al contempo è stata finanziata la somma di € 16.700,53 compresa di oneri ed IVA per le competenze spettanti al professionista;
- Vista** la nota trasmessa a mezzo pec in data 08 novembre 2016 ed assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 4723 del 09 novembre 2016 con la quale il dott. geol. Giorgio Milazzo ha trasmesso il Programma di indagini geognostiche corredato dall'elenco dei prezzi e dal computo metrico ed estimativo ad esso relativo;



Vista la nota prot. n. 4813 del 16 novembre 2016 con la quale l'Ufficio del Commissario ha provveduto a trasmettere al RUP il Programma di indagini geognostiche redatto dal geologo incaricato dott. Giorgio Milazzo, propedeutico alla redazione dello studio geologico necessario per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice PA 220_A e denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile, e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA);

Vista la nota protocollo n. 14961 del 25 novembre 2016, acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 4975 del 28 novembre 2016, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il verbale di verifica e validazione da lui redatto in data 25 novembre 2016 e relativo al programma di indagini geognostiche, ai sensi dell'art 26 del nuovo codice;
- il rapporto conclusivo sulla verifica;
- l'attestazione sullo stato dei luoghi;

Visto il Decreto Commissariale n. 535 del 30 novembre 2016 con il quale è stato finanziato il Programma di indagini geognostiche per un importo complessivo pari ad € 50.758,73 come da quadro economico di seguito riportato:

PER LAVORI:

- (Indagini sismiche, perforazioni di sondaggi,
posa in opera di strumentazione geotecnica ed
analisi e prove geotecniche di laboratorio)..... € 39.135,62

- Per oneri di sicurezza (non soggette a ribasso)..... € 831,89

Sommano i lavori € 39.967,51 A)

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

- IVA sui lavori (22% di € 39.967,51)..... € 8.792,85

- Imprevisti (5% di € 39.967,51) € 1.998,37

Sommano € 10.791,22 B)

Importo complessivo (A + B) € 50.758,73

Visto il Decreto Commissariale n. 60 del 2 febbraio 2017 con il quale è stata approvata la lettera d'invito e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento PA 220_A denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA);

Visto il Decreto Commissariale n. 142 del 21 marzo 2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alle indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento PA 220_A denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA) a favore dell'impresa I.M.G.A.

s.a.s., con un ribasso percentuale sui lavori del 6,6880% sull'importo a base di gara di € 39.967,51, corrispondenti ad € 37.350,11 di cui € 36.518,22 per lavori ed € 831,89 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, oltre IVA;

Visto il contratto stipulato in data 13 giugno 2017 tra il Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Calogero Foti, e l'impresa I.M.G.A. s.a.s. con sede in via Jugoslavia n. 8 - 92026 Favara (AG) e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2017, al n. 7412, serie 1/T;

Visto il Verbale di Consegna Lavori del 07 luglio 2017 con il quale è stato stabilito, come previsto dall'art.27 del capitolato speciale d'appalto, che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla consegna e dunque entro e non oltre il 20 agosto 2017;

Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori del 21 luglio 2017 con il quale è stata stabilita la sospensione dei lavori di che trattasi, a seguito del rinvenimento di una linea elettrica interrata, a decorrere dal 24 luglio;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori del 31 luglio 2017 con il quale il D.L. ha ordinato la ripresa dei lavori a far data dal giorno 1° agosto 2017, fissando altresì il termine per la loro ultimazione entro il 28 agosto 2017;


Vista la nota prot. n. 11536 del 04 settembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 06 settembre 2017 al prot. n. 4746 con la quale il Rup, con riferimento all'intervento in oggetto, ha trasmesso il provvedimento di concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni venti, individuando, conseguentemente, la data di ultimazione dei lavori entro il 17 settembre 2017;

Visto l'Atto di Sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 15 settembre 2017 con il quale all'art.4 viene prorogato di 15 gg il tempo per ultimare i lavori e pertanto entro il 2 ottobre 2017;

Vista la nota prot. n. 15126 del 10 novembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 22 novembre 2017 al prot.n.6548, con la quale il Rup, con riferimento all'intervento in oggetto, ha trasmesso gli elaborati relativi all'esito delle indagini geognostiche;

Vista la nota prot. n. 15391 del 17 novembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 22 novembre 2017 al prot.n.6548, con la quale il Rup, con riferimento all'intervento in oggetto, ha trasmesso gli elaborati relativi alla contabilità finale come di seguito riportati:

- Stato Avanzamento n.1 ed ultimo dei Lavori eseguiti a tutto il 2 ottobre 2017
- Certificato di pagamento n. 1 del 17 novembre 2017
- Certificato di Ultimazione dei Lavori inerenti le indagini geognostiche, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che "i lavori in oggetto



possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”;

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità al S.A.L. n.1;
- Stato finale ;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Vista la fattura elettronica n.12E del 4 dicembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 7337 del 22 dicembre 2017, emessa dall'impresa **I.M.G.A. s.a.s.**, relativa alle Indagini Geognostiche nell'ambito dei lavori di consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi, 1° stralcio del Comune di Prizzi (PA) di **€ 45.262,00 IVA inclusa**;

Vista la nota prot. n. 2274 del 07 febbraio 2018, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 08 febbraio 2018, al prot. n. 842, con la quale il Rup ha trasmesso la determina di liquidazione delle spettanze all'impresa I.M.G.A. s.a.s., relative al 1° ed ultimo certificato di pagamento, per l'esecuzione delle indagini geognostiche come risultante dalla contabilità finale dei lavori - per un importo complessivo pari ad € 45.262,00 di cui € 37.100,00 per imponibile ed € 8.162,00 per IVA;

Considerato che l'art. 13 del contratto stipulato in data 13 giugno 2017 con l'impresa I.M.G.A. s.a.s. prevede il pagamento dell'importo contrattuale in un'unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale e a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione;

Vista la fattura elettronica n. 2E del 28 febbraio 2018, acquisita agli atti con prot. n. 1665 del 14 marzo 2018, emessa dall'impresa **I.M.G.A. s.a.s.**, relativa al saldo delle Indagini Geognostiche nell'ambito dei lavori di consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi, 1° stralcio del Comune di Prizzi (PA) di **€ 305,13 IVA inclusa**.

Vista la garanzia fidejussoria n. 1216506 del 08/03/2018, acquisita agli atti al prot.n. 1654 del 14/03/2018, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. e relativa allo svincolo della rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa I.M.G.A. s.a.s. rilasciato dalle Autorità competenti in data 14 febbraio 2018, al prot. n. INPS_9602900- scadenza validità 14 giugno 2018, acquisito agli atti con prot. n. 1194 del 26 febbraio 2018;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa I.M.G.A. s.a.s. ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa, acquisita agli atti in data 1° dicembre 2017, con prot. n. 6764;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 15/03/2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1

comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta I.M.G.A. s.a.s. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 45.567,13** relativo alle fatture n. 12E del 4 dicembre 2017 di € 45.262,00 IVA inclusa e fatt. n. 2E del 28 febbraio 2018 di € 305,13 IVA inclusa, emesse dalla ditta I.M.G.A. s.a.s., relative al saldo delle indagini Geognostiche nell'ambito dei lavori di consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi, 1° stralcio del Comune di Prizzi (PA);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **di disporre l'impegno e la liquidazione**, nell'ambito dell'intervento PA 220_A denominato "Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° stralcio" nel comune di Prizzi (PA), dell'importo di **€ 45.567,13 (quarantacinquemilacinquecentosessantasette/13)**, IVA inclusa, a favore della I.M.G.A. s.a.s., a valere sulla copertura finanziaria di cui al Decreto Commissariale n. 535 del 30 novembre 2016, per il pagamento del servizio di Indagini Geognostiche.

Articolo 3 Di disporre il pagamento delle fatture n.12E del 4 dicembre 2017 e fatt. n. 2E del 28 febbraio 2018 emesse dalla ditta **I.M.G.A. s.a.s.- C.F./P.IVA 02366730840** - relative al saldo delle Indagini Geognostiche per l'importo di **€ 37.350,11 (trentasettemilatrecentocinquanta/11)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 8.217,02 (ottomiladuecentodiciassette/02)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 5 Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € **45.567,13**, IVA inclusa, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

