



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO n. 662 del 05 LUG. 2018

EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mughanà completamento - loc. Centro abitato" – Importo complessivo € 1.240.000,00 - CUP J79D15000490001

**Approvazione certificato di collaudo e atti di contabilità finale- rimodulazione e approvazione quadro economico- disimpegno somme**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14 e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base*



*di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;*

- Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017- con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso

l'intervento individuato con il codice **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato"**, nel Comune di Troina (EN). **Importo Accordo di programma € 1.240.000,00;**

- Visto** il Decreto Commissariale n. 119 del 15 marzo 2016 con il quale è stato confermato RUP dell'intervento con codice di identificazione **EN200A/10 Troina, il geom. Alessandro Nasca in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Troina (EN)**, giusta nota del Comune acquisita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 2826/15;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016, con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il quadro economico dell'intervento in oggetto nonché a finanziare l'importo complessivo di € 1.230.667,00 - derivante dalla differenza tra l'importo di € 1.240.000,00 previsto dall'Accordo di programma e quanto già finanziato con i precedenti Decreti nn. 292/16 e 328/16;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 41 del 24 gennaio 2017 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato" nel Comune di Troina (EN)**, in favore della PMP COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 11,0000% sull'importo a base di gara pari ad € 887.093,76, per un ammontare complessivo pari ad € 793.678,04 di cui € 755.818,06 per lavori, ed € 37.859,98 per costo della sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 71 del 07 febbraio 2017 con il quale è stato confermato l'incarico di Direzione dei lavori, misura, contabilità e cse in fase esecutiva, già conferito con nota prot. n. 889 del 27 gennaio 2017, all'ing. Grazia Letizia Calabrese;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 09 marzo 2017 tra il Soggetto Attuatore e la PMP COSTRUZIONI SRL, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con n. 2873 - serie 1T;
- Visto** il contratto di Subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS12B, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., sottoscritto tra l'impresa PMP COSTRUZIONI SRL appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, e la ditta subappaltatrice S.M. SRL, nel quale all'art. 4, è determinato l'importo complessivo in € 149.000,00, di cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 291 del 25 maggio 2017 con cui, a seguito della stipula del contratto dei lavori di cui sopra, è stato approvato il quadro economico dell'intervento individuato con il codice **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato"**, nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo pari ad € 1.126.032,82, ed, al contempo, tenuto conto degli importi già finanziati e impegnati, corrispondenti ad € 9.708,00, è stato disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari ad € 1.116.324,82;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 587 del 05 settembre 2017 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante n.1, approvata dal Rup, redatta dalla D.L. ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, si è provveduto a disimpegnare l'importo di € 10.495,99 approvando un nuovo quadro economico per un importo di € 1.115.536,83;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 26.04.2017, con il quale è stata fissata la data del 7.12.2017 come termine per l' ultimazione dei lavori;
- Vista** la Dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato l'effettivo inizio dei lavori in data 08.05.2017;



- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 01.08.2017 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa esecutrice dei lavori, con il quale è stata sabilita una sospensione dei lavori a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 12.09.2017 redatto dal Direttore dei Lavori, con il quale è stato fissato come nuovo termine di ultimazione dei lavori il 18.01.2018;
- Visto** il Verbale di chiusura lavori del 18.01.2018 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa esecutrice dei lavori, con il quale si attesta l'effettiva esecuzione e ultimazione dei lavori in tutte le loro parti, nel rispetto dei termini contrattuali previsti;
- Vista** la nota del 18.06.2018 n. 13163, con la quale il RUP, Geom. Alessandro Nasca, ha trasmesso, tra l'altro, il certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo con i quali si certifica che i lavori sono collaudabili e che resta un credito dell'Impresa pari ad € **42.975,49 (quarantaduemilanovecentosettantacinque/49)** che può essere corrisposto all'Impresa PMP COSTRUZIONI srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
- Ritenuto** di approvare il Certificato di Collaudo nonché gli atti di contabilità finale dei lavori inerenti all'intervento denominato **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamente - loc. Centro abitato" nel Comune di Troina (EN)**;
- Ritenuto** altresì, alla luce del certificato di collaudo di cui sopra, **approvare il seguente Quadro Economico finale**, così come di seguito riportato, recante un nuovo importo dei lavori effettivi pari ad € 793.199,66 che rispetto a quello autorizzato registra una minore spesa di € 478,38 oltre Iva, e al contempo, **disimpegnare l'importo complessivo pari ad € 583,62 di cui € 478,38 dai lavori ed € 105,24 dall'IVA:**

A	LAVORI		Totali parziali
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 887.093,76	
1.a	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 849.233,78	
	importo da ribasso 11%	€ 93.415,72	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.818,06	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri (autorizzati)	€ 793.678,04	
<b>A</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESIVI DI ONERI COME DA STATO FINALE (effettivi)</b>		<b>€ 793.199,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.503,93	
B.2	Imprevisti	€ 44.354,69	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica onnicomprensive	€ 4.000,00	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva onnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 4.401,09	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.851,99	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 5.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 3.332,72	



B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.298,42	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 1.500,00	
B.15	competenze tecniche per la perizia di variante	€ 8.000,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 321.753,55</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( A+B)</b>		<b>€ 1.114.953,21</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24.06.2014 n.91 del convertito con legge 11.8.2014 n.116;

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di approvare** il certificato di collaudo tecnico amministrative gli atti di contabilità finale dell'intervento denominato EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato" nel Comune di Troina (EN), così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 42.975,49 oltre IVA.

**Articolo 3** **Di approvare il nuovo quadro economico** che di seguito si riporta e pertanto **disimpegnare l'importo complessivo pari ad € 583,62 di cui € 478,38 dai lavori ed € 105,24 dall'IVA:**

A	LAVORI		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 887.093,76	
1.a	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 849.233,78	
	importo da ribasso 11%	€ 93.415,72	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 755.818,06	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri ( autorizzati)	€ 793.678,04	
<b>A</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESIVI DI ONERI COME DA STATO FINALE ( effettivi)</b>		<b>€ 793.199,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 174.503,93	
B.2	Imprevisti	€ 44.354,69	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 48.705,06	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 1.602,24	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 9.126,83	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica onnicomprensive	€ 4.000,00	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva onnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 4.401,09	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive di cui € 9.333,00 già impegnati con decreti n° 292/16 e 328/16	€ 12.851,99	
B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€ 5.000,00	

B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 3.332,72	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 104/2017	€ 375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€ 2.298,42	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€ 1.500,00	
B.15	competenze tecniche per la perizia di variante	€ 8.000,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 321.753,55</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( A+B)</b>		<b>€ 1.114.953,21</b>

**Articolo 4**     **Di provvedere**, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa PMP COSTRUZIONI SRL la somma complessiva di € 42.975,49 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163" e ss.mm.ii..

**Articolo 5**     **Di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale della struttura commissariale, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, e di notificarlo al R.U.P., al Servizio Finanziario e all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

