

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 754 del 03 AGO, 2018

**ME 066\_A** – Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto"- Pagamento prove sui materiali e indagini sulle strutture - **Pagamento incarico Collaudo Statico e tecnico amministrativo – Ing. Nunzio Impellizzeri**

**CUP E32J09000090002 CIG 2796158692**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e data 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli



interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

**Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore

2

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" Cod. Intervento ME 066 A, per un importo complessivo di € 1.358.580,64;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 198 del 25/08/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra (ME) a favore dell'impresa RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti, con un prezzo offerto pari a € 597.191,52 oltre a € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, del 23,0811%;

**Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la ditta RENZO COSTRUZIONI SRL in data 01/09/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/09/2011 alla serie 3 n. 18089;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di DL, misura e contabilità e CSE, all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento, all'ing. Fabio Marino, già affidato con Determina Dirigenziale del Comune n. 90 del 16/04/2009;

**Vista** la nota prot. n. 2508 del 15/11/2011 con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato all'Ing. Nunzio Impellizzeri, l'incarico di collaudatore statico definitivo in corso d'opera delle strutture relative ai lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 91 del Codice degli appalti e dell'art. 216 del Regolamento, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 125 del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii.;



- Vista** la nota del 21/11/2011, acquisita agli atti in data 22/11/2011 con prot. n. 2597 con la quale l'Ing. Nunzio Impellizzeri, ha trasmesso, tra l'altro, la sottoelencata documentazione:
- accettazione dell'incarico di Collaudatore Statico definitivo in corso d'opera di cui alla sopra citata nota n. 2508/2011;
  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Consenso scritto al trattamento dei dati personali;
- Vista** la parcella relativa alle competenze per collaudo statico, dell'importo di € 7.667,29 IVA e oneri inclusi, elaborata dall'Ing. Nunzio Impellizzeri e vistata da quest'ufficio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 353 del 01/12/2011 con il quale è stato confermato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma 11, d.lgs 163/2006, l'incarico conferito con prot. n. 2508 del 15/11/2011, relativo all'espletamento della funzione di Collaudatore statico in corso d'opera delle strutture relative ai lavori di cui all'oggetto, in favore dell'Ing. Nunzio Impellizzeri, nato a Ficarra il 06/10/1958 e iscritto all'ordine degli ingegneri della prov. di Messina al n. 1728 – C.F. MPLNNZ58R06D569A – P.IVA 01906800832 con sede in Ficarra (ME) Via Pegno n. 1, cap 98062;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 379 del 14/12/2011 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.090.414,16 e, al contempo, in considerazione di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 1.089.005,82 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 066 A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";
- Richiamata** la documentazione sottoelencata:
- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 24/02/2012 con il quale il DL ha ordinato all'impresa la sospensione dei lavori in località S. Noto per le avverse condizioni meteorologiche, fermo restando il regolare svolgimento delle lavorazioni previste in località Rinella;
  - Verbale di ripresa dei lavori del 30/03/2012 con il quale il DL ha ordinato all'impresa la ripresa dei lavori in località S. Noto a decorrere dal 02/04/2012, dando atto che la conclusione dei lavori resta fissata al 18/06/2012;
  - Concessione di una proroga di quaranta giorni per l'ultimazione dei lavori, sottoscritta dal RUP a seguito della richiesta effettuata dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L., con la quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, resta fissato al 28/07/2012;
  - Verbale di sospensione dei lavori del 11/07/2012 col il quale il DL, ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ha ordinato la sospensione dei lavori alla ditta;

- Atto di sottomissione del 14/03/2013 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal rup, registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti in data 21/03/2013 alla serie 3 - n. 340, con il quale, tra l'altro, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, viene prorogato di giorni trenta;
- Verbale di ripresa del 08/04/2013 con il quale, considerato che con atto di sottomissione di cui alla PVS n. 1 sono stati concessi ulteriori 30 gg per l'esecuzione delle opere in variante e, cessate le cause che impedivano di procedere la regolare esecuzione dei lavori, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 24/05/2013;
- Verbale di sospensione dei lavori con il quale il DL, considerato che ha relazionato al RUP sulla urgente necessità di approntare un'ulteriore perizia di variante per poter utilmente proseguire i lavori senza recare pregiudizio, ha disposto la sospensione degli stessi a decorrere dal 07/05/2013;
- verbale di ripresa dei lavori redatto in data 11/05/2015, con il quale il DL, ha ordinato la ripresa degli stessi a decorrere dal 18/05/2015, fissando il tempo utile per l'ultimazione delle opere al 04/06/2015;

**Vista** la nota prot. n. 2055 del 07/06/2012 con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato all'Ing. Nunzio Impellizzeri, l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 91 del Codice degli appalti e dell'art. 216 del Regolamento, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 125 del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la nota del 22/06/2012, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2278 con la quale l'Ing. Nunzio Impellizzeri, ha trasmesso, tra l'altro, la sottoelencata documentazione:

- accettazione dell'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo definitivo di cui alla sopra citata nota n. 2055/2012;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Consenso scritto al trattamento dei dati personali;

**Visto** il Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto sottoscritto tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Nunzio Impellizzeri con il quale, all'art. 2, sono determinati i corrispettivi per l'espletamento del sopra descritto incarico, in complessivi € 1.620,50 comprensivi di rimborso spese accessorie, oneri previdenziali e IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 314 del 06/07/2012 con il quale è stato confermato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma 11, d.lgs. 163/2006, l'incarico già conferito con nota prot. n. 2055/2012, relativo all'espletamento dell'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, in favore dell'Ing. Nunzio Impellizzeri nato a Ficarra (ME) il 06/10/1958 e iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Messina al n. 1728 a far data dal 16/07/1992 - C.F. MPLNNZ58R06D569A, RESIDENTE IN Via Pegno n. 1, Ficarra (ME);





- Visto** il Decreto Commissariale n. 161 del 07/03/2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di euro 1.089.005,82;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 con il quale si è disposto il definanziamento dell'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto n. 44/2011 relativo ai lavori principali, propedeutico al finanziamento dei lavori complementari attribuendo il codice identificativo ME 066\_A\_1 "Lavori di completamento del Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", per un importo complessivo di € 350.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definanziare, nell'ambito dell'intervento con codice identificativo ME 066\_A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", l'importo di € 9.585,84 da imputare alla voce B11 "spese di funzionamento della struttura commissariale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 595 del 03/10/2014 con il quale si è rimodulato il Q.E. di impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 1.089.005,82, tenendo conto, oltre che dell'adeguamento dell'IVA al 22%, anche di una nuova voce B11 alla quale imputare l'importo di € 9.585,84 relativa all'accantonamento dell'1,5% per spese funzionamento della struttura;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 689 del 14/11/2014 con il quale, tra l'altro, si è rimodulato il Q.E. d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379/2011 così come modificato dal decreto n. 595/2014, per un importo complessivo di € 1.083.009,60, e, contestualmente, disimpegnato l'importo di € 5.996,22;
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 04/06/2015 con il quale si è certificato che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 03/06/2015, dunque entro il termine stabilito;
- Visto** il Decreto n. 174 del 12/04/2016 con il quale si è preso atto, nell'ambito dell'intervento denominato ME 066\_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto", della perizia di assestamento somme redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR del 05/10/2010 n. 207 e, al contempo, si è approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.094.003,78;
- Vista** la pec del 14/06/2017 acquisita agli atti in data 15/06/2017 con prot. n. 3417 con la quale l'Ing. Nunzio Impellizzeri, Collaudatore dei lavori in oggetto, ha trasmesso copia del Certificato Statico redatto in data 10/04/2017, e copia del Certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 24/04/2017 con cui è stato certificato che i lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto, sono stati regolarmente eseguiti e sono quindi collaudabili;
- Visto** il Decreto n. 642 del 25/09/2017 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo vistati dal RUP, ed approvato gli atti di contabilità finale relativi all'intervento di cui all'oggetto;

**Visto**

il Decreto n. 259 del 13/03/2018 con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato ed approvato il quadro tecnico economico relativo all'intervento denominato ME 066\_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto, pur mantenendo invariato l'importo dei lavori pari ad € € 1.094.003,78, dei come di seguito riportato:

A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri	€	824.216,35	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	776.391,14	
Importo del ribasso	€	179.199,62	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	597.191,52	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
<b>A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)</b>	<b>€</b>	<b>645.016,73</b>	<b>€ 645.016,73</b>
<b>A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri Post perizia</b>	<b>€</b>	<b>947.074,76</b>	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	895.581,01	
Importo del ribasso	€	206.709,95	
<b>A1 Lavori al netto del ribasso</b>	<b>€</b>	<b>688.871,06</b>	
<b>A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>51.493,75</b>	
<b>A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) post-perizia</b>	<b>€</b>	<b>740.364,81</b>	<b>€ 740.364,81</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
<b>1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94</b>	€	4.735,37	
<b>1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%)</b>	€	6.488,44	
<b>2a) Comp. Tec. prog. esec., sicur. e geotec. (compr. oneri)</b>	€	55.846,79	
<b>2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo</b>	€	15.214,99	
<b>3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)</b>	€	16.992,22	
<b>4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri</b>	€	10.422,00	
<b>5) Oneri conferimento in discarica</b>	€	33.500,00	
<b>6) Contributo Autorità di vigilanza importo impegnato con decreto n° 312/2011</b>	€	375,00	
<b>7) Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94) di cui € 1033,34 impegnato con decreto n° 209/2011</b>	€	2.947,58	
<b>8) Ripristino allacci pubblici servizi</b>	€	-	
<b>9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private</b>	€	11.165,66	
<b>10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94</b>	€	9.243,37	
<b>11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%</b>	€	9.585,84	



12) IVA su lavori già pagati (21%)	€ 121.600,67	-
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€ 35.489,08	
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€ 11.068,82	
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€ 3.101,93	
16) IVA su Indagini	€ 3.568,37	
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€ 2.292,84	
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi	€ -	
Totale somme a disposizione (B)	€ 353.638,97	€ 353.638,97
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 1.094.003,78</b>
<b>IMPEGNATO COME SEGUE</b>		
AVCP importo impegnato con decreto n° 312/11	€ 375,00	
importo impegnato con decreto n° 209//2011	€ 1.033,34	
importo impegnato con decreto n° 379/11, già modificato dai decreti n° 161/2013, n°595/14, n° 689/14, 174/16 e 642/17 come da quadro economico	€ 1.083.009,60	
<b>11) Spese funzionamento della Struttura 1,5% decreto 472/14</b>	€ 9.585,84	
Finanziato con decreto 44/2011		€ 1.358.580,64
Definanziato con decreto n° 397/2014		€ 258.580,64

**Considerato** che l'importo dei lavori, a seguito della perizia di variante e suppletiva di cui al decreto n. 161/2013 e della perizia di assestamento somme di cui al decreto n. 174/2016, ha subito una variazione in aumento, rideterminando conseguentemente d'ufficio le competenze tecniche per il collaudo tecnico amministrativo spettanti al professionista all'Ing. Nunzio Impellizzeri;

**Visto** il prospetto di rideterminazione delle competenze spettanti all'Ing. Nunzio Impellizzeri per l'attività di Collaudatore Tecnico Amministrativo;

**Vista** la nota del 30/05/2018, acquisita al prot.n.3499 del 31/05/2018, con la quale il RUP ha richiesto, tra l'altro, la liquidazione delle competenze spettanti all'Ing. Nunzio Impellizzeri relative all'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 9.544,74, IVA ed oneri inclusi;

**Vista** la fattura elettronica n. 3\_18 del 28/05/2018, acquisita agli atti in data 11/06/2018 con prot. n. 3680, emessa dall'Ing. Nunzio Impellizzeri, dell'importo complessivo di € 9.544,74 IVA e oneri inclusi, relativa all'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo definitivo dei lavori in oggetto;

**Considerato** che:

- il Direttore dei Lavori ha depositato la Relazione a strutture ultimate presso il comune di Ficarra in data 04/04/2017;



- la documentazione necessaria alla redazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stata trasmessa al professionista in data 21/04/2017;

- Vista** la PEC del 31/07/2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4955 con la quale il RUP ha trasmesso la nota con la quale ha attestato che, l'Ing. Nunzio Impellizzeri, ha ricevuto la documentazione necessaria alla redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 21/04/2017, dunque il termine ultimo per la consegna dello stesso certificato, è stato fissato al 20/06/2017 e pertanto, poiché è stato depositato al comune in data 14/06/2018, è stato consegnato entro i termini previsti;
- Considerato** di non dover applicare alcuna penale sul compenso spettante al collaudatore in quanto i ritardi nella presentazione degli elaborati non sono imputabili al professionista;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Nunzio Impellizzeri, rilasciata dall'Inarcassa in data 10/04/2018 ed acquisita agli atti al prot. n. 2275 del 12/04/2018;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Ing. Nunzio Impellizzeri, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 prot. n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" già acquisita agli atti al prot. 2597 del 22/11/2011;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/08/2018, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'ing. Nunzio Impellizzeri risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR 633/1972 come modificato dall'art.1 comma 1 lettera c del Decreto Legge 24 aprile n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento delle fattura elettronica n. 3\_18 del 28/05/2018, emessa dall'Ing. Nunzio Impellizzeri, dell'importo complessivo di € 9.544,74 IVA e oneri inclusi, relativa all'espletamento dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo definitivo dei lavori in oggetto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto", individuato con il codice di identificazione ME 066 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura PA n. 3\_18 del 28/05/2018, emessa **dall'Ing. Nunzio Impellizzeri – C.F. MPLNNZ58R06D569A – P.IVA 01906800832** quale saldo del corrispettivo spettante per l'espletamento dell'incarico di Collaudatore

9

Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, per un importo al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 6.319,03 (seimilatrecentodiciannove/03) da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

**Articolo 3** Di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo pari ad € 1.504,53 (millecinquecentoquattro/53) a favore della Regione Siciliana, da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;

**Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 1.721,18 (millesettecentoventuno/18) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 9.544,74, a valere sul Decreto di impegno n. 379 del 14/12/2011 e ss.mm. (voce B 4) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

