

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO N. 763 del **8/8/2018**

ME 095_1A – NASO - Lavori complementari correlati ai "Lavori di consolidamento del versante in località Gattina" nel territorio comunale di Naso (ME)

Pagamento SAL n. 2 - Ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE

CUP J75D1300000001 CIG: 7067678065

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza

COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824*



per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

Visto il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 095 A Comune di Naso (ME) "Lavori di consolidamento del versante in località Gattina del Comune di Naso" per un importo complessivo pari a € 1.650.000,00;

Richiamati

il Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012 con il quale l'arch. Mario Sidoti Migliore, in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Naso, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;

il Decreto Commissariale n. 191 del 14/03/2013 con il quale è stato finanziato l'importo di € 1.635.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento ME 095 A Comune di Naso (ME) "Lavori di consolidamento del versante in località Gattina del Comune di Naso";

il Decreto Commissariale n. 341 del 13/05/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento ME 095A- Comune di NASO "Consolidamento del versante in località Gattina; a favore della EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, con sede in Messina Viale San Martino, 373 isolato 26/C, con un ribasso percentuale del 30,6998% corrispondenti a 746.148,31 oltre a € 28.611,80 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

il Decreto Commissariale n. 459 del 18.06.2013 con il quale è stato conferito incarico di D.L. misura contabilità, in favore dell'arch. Mario Messina, funzionario dell'U.T.C. di Naso, C.F. MSSMRA69A12Z112A per un compenso calcolato sull'importo dei lavori, ai sensi del comma 5 dell'art.92 del D.lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii., con le modalità e i criteri previsti nel regolamento adottato con D.C. n. 222/2012;

il contratto stipulato in Palermo il 11.07.2013 tra il Commissario Straordinario e l'impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, con sede in Messina Viale San Martino, 373 isolato 26/C- 98124 registrato in data 22/07/2013 presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma al n. 15990 – serie 3;

il Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 con il quale, tra l'altro seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivamente impegnato pari a ad € 1.235.044,59;

il Decreto Commissariale n. 146 del 21/03/2014 con il quale è stato conferito, l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Gianluca Coroneo;



il Decreto Commissariale n. 91 del 11/02/2015, con il quale si è preso atto della perizia di variante ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivamente impegnato pari ad € 1.385.044,59 anche in considerazione della somma da imputare alle spese di funzionamento della struttura, pari ad € 150.000,00 (così come disposto dal decreto 472/14);

la nota prot. n. 1115 del 25.01.2017, assunta al prot. di questo Ufficio con il n. 898 del 30 gennaio 2017, con la quale il Comune di Naso ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo dei "Lavori complementari correlati ai lavori di consolidamento del versante in località Gattina - Comune di Naso" redatto dal Direttore dei Lavori dell'importo complessivo di € 557.000,00 di cui € 368.242,32 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,6998% e comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 188.757,68 per somme a disposizione dell'amministrazione per il conseguenziale finanziamento dell'intervento;

Considerato che:

il Direttore dei Lavori nella relazione allegata al sopracitato progetto esecutivo, in particolare, ha evidenziato che *"le opere complementari risultano indispensabili per salvaguardare parte di quelle già realizzate con il finanziamento originario nell'area di intervento Area 1 (la prima, lato mare, a valle dell'innesto della strada comunale Naso - Ponte Naso con la S.S. 116 Capo d'Orlando - Randazzo). Tali opere complementari non erano previste nel progetto originario perché conseguenti all'aggravarsi del fenomeno di smottamento del costone per cause all'epoca imprevedute.[...] l'attuale cedimento, con trascinarsi a valle, del corpo stradale nell'Area 1 del versante ingravescente, a monte della viabilità in oggetto, è conseguenza dell'improvviso smottamento a valle, sulla sponda destra di quel tratto del torrente Santa Carrà (interessato solo in minima parte dal progetto originario), provocato dalla presenza improvvisa di una consistente falda acquifera e che, quindi, senza i suddetti proposti nuovi interventi di consolidamento rischia di compromettere la funzionalità dei lavori ivi eseguiti, nonché l'utilizzazione dell'importante collegamento viario del Comune di Naso con le principali linee di comunicazione costiera (la S.S. 113, la Ferrovia e l'Autostrada A20 ME-PA)[...] i nuovi lavori, nell'Area 1 in questione, non erano compresi nel progetto iniziale, perché assolutamente non prevedibili, e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto in essere senza recare gravi inconvenienti per la Stazione Appaltante, stante l'accertata situazione di necessità dell'intervento che si propone a salvaguardia e consolidamento del versante, oltretutto delle opere già realizzate, nella predetta area di intervento, previste nel progetto originario.*

- il Direttore dei Lavori, alla luce dei nuovi fenomeni di dissesto che si sono verificati nell'area di intervento, nel rappresentare la necessità urgente di attuazione dei suddetti interventi complementari connessi ai lavori in corso di realizzazione, ha richiesto un ulteriore finanziamento di € 557.000,00 per la esecuzione delle suddette ulteriori opere;

Vista

la nota del 23.03.2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1939 con la quale il D.L. ha trasmesso il verbale di accettazione lavori complementari da parte dell'impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'appalto de quo, redatto in data 13.03.2017 e sottoscritto dal RUP congiuntamente al D.L.;

Visto

il Decreto n. 255 del 17.05.2017 con il quale si è proceduto a finanziare il progetto esecutivo dei Lavori complementari correlati ai lavori principali di

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di Naso (Me) avente il codice identificativo ME 095_1A per l'importo complessivo di € 557.000,00;

Visto

il Decreto n. 262 del 19/05/2017 con il quale si è esteso, in relazione ai "Lavori complementari" individuati con il codice intervento ME 095 1_A,

- l'incarico, conferito con decreto commissariale n° 344/2012, all'arch. Mario Sidoti Migliore, in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Naso per l'espletamento delle funzioni di RUP dei lavori complementari individuati con il codice intervento ME 095 1_A;
- l'incarico, conferito con decreto commissariale n° 459/2013, all'arch. Mario Messina, funzionario dell'U.T.C. di Naso, per l'espletamento delle prestazioni di progettazione, direttore dei lavori, misura e contabilità dei lavori complementari individuati con il codice intervento ME 095 1_A;
- l'incarico, conferito con decreto commissariale n° 499/2013, all'ing. Giovanni Culici Amato quale collaudatore statico e tecnico amministrativo per i lavori complementari individuati con il codice intervento ME 095 1_A;
- l'incarico, conferito con decreto commissariale n° 146/2014, all'ing. Gianluca Coroneo quale direttore operativo con funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori complementari individuati con il codice intervento ME 095 1_A;

Vista

la pec del 22/05/2017, acquisita agli atti al prot. 2888 del 24/05/2017 con la quale è stato trasmesso il verbale di consegna lavori, in via d'urgenza, del 22/05/2017;

Visto

il Decreto n. 330 del 07/06/2017 con il quale è stato rettificato l'importo da corrispondere all'ing. Giovanni Culici Amato relativamente all'estensione dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico, di cui al decreto n. 262/2017;

Vista

la pec del 14.06.2017, acquisita agli atti in data 15.06.2017 con prot. n. 3413 con la quale il RUP ha comunicato il concreto inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, a far data dal 12.06.2017;

Visto

il contratto d'appalto stipulato il 14.07.2017 in Palermo presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, tra Il Soggetto Attuatore e la ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE con sede in Viale San Martino, n°373 isolato 26/C- 98124 MESSINA, C.F./P.IVA: 02535770834, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Palermo in data 17/07/2017 con numero di serie 8934, in cui, tra l'altro, all'art. 3 è determinato l'ammontare complessivo dei lavori complementari in € 368.242,31 oltre IVA, di cui € 352.510,21 per lavori e € 15.732,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto

il verbale di sospensione dei lavori del 14/08/2017 con il quale Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha ordinato l'immediata la sospensione dei lavori;

Visto

il verbale di ripresa lavori del 11/04/2018;



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Visto

il Decreto n. 335 del 17.04.2018 con cui a seguito della stipula del contratto di cui sopra, si è approvato il seguente quadro economico per un importo pari ad € 557.000,00 e, contestualmente, tenuto conto degli importi già impegnati precedentemente, pari complessivamente ad **€ 13.422,63**, si è disposto l'impegno dell'importo utile alla realizzazione dell'intervento de quo, **pari complessivamente ad € 543.577,37:**

A)	LAVORI		
	Lavori da computo metrico	€ 524.403,38	
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.732,10	
A.2	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 508.671,28	
	Ribasso offerto in sede di gara 30,6998%	€ 156.161,07	
	Restano al netto del ribasso	€ 352.510,21	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.732,10	
A)	Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza	€ 368.242,31	€ 368.242,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti < 5%	€ 5.459,59	
B.2	IVA sui lavori 22%	€ 81.013,31	
B.3	Indagini in sito IVA compresa importo già impegnato con decreto n°552/16	€ 13.197,63	
B.4	Competenze geologiche in corso d'opera IVA compresa	€ 10.193,61	
B.5	Consulenza geotecnica	€ 5.493,10	
B.6	Indagini geognostiche e monitoraggio	€ 12.688,00	
B.7	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.258,61	
B.8	Collaudo statico	€ 10.982,81	
B.9	Collaudo amministrativo	€ 6.103,45	
B.10	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.12	Incentivi per progettazioni D.L. R.U.P ecc	€ 10.488,07	
B.13	conferimento materiale a discarica	€ 2.000,00	
B.1	Acquisizione aree interessate dall'intervento	€ 15.654,51	

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

4			
B	Totale somme a disposizione	€ 188.757,69	€ 188.757,69
	Totale A+B		€ 557.000,00

Visto il Decreto n. 360 del 20.04.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato ME095_A1 "Consolidamento del versante in località Gattina" - Comune di Naso (ME), si è preso atto della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 ed al contempo è stato confermato il quadro economico già approvato con decreto n. 335 del 17.04.2018 per un importo complessivo di €. 557.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 624 del 28 giugno 2018 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 alla ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE per lavori a tutto il 14/05/2018, per un importo complessivo pari ad € 228.416,12 IVA inclusa;

Visto il verbale di proroga dei lavori con il quale il Rup, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa esecutrice dei lavori in data 16/05/2018, ha concesso una proroga di gg. 60 per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 26/06/2018;

Visto il verbale di proroga dei lavori con il quale il Rup, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa esecutrice dei lavori in data 25/06/2018, ha concesso una proroga di gg. 15 per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 11/07/2018;

Visto il verbale di proroga dei lavori con il quale il Rup, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa esecutrice dei lavori in data 11/07/2018, ha concesso una proroga di gg. 10 per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al 21/07/2018;

Vista la nota prot. n. 9758 del 12.07.2018, acquisita agli atti in data 16.07.2018 con prot. n. 4557 con la quale il D.L., ha trasmesso la documentazione sottoelencata relativa al SAL n. 2:

- Libretto delle misure;
- Libretto dei ferri;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 29/06/2018 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 492.024,78
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori pari al 3% di 492.024,78	€ 14.760,74



Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 477.264,04
Ribasso d'asta del 30,6998% su € 477.264,04	€ 146.519,11
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 330.744,93
Oneri di sicurezza e Costo personale inclusi nei lavori	€ 14.760,74
Importo dei lavori a misura compresi oneri sulla sicurezza	€ 345.505,67
Importo netto totale dei lavori	€ 345.505,67

- Certificato di pagamento n. 2 del 12/07/2018 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 330.744,93
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 14.760,74
Sommano	€ 345.505,67
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.727,53
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 187.226,33
Totale deduzioni	€ 188.953,86
Risulta il credito dell'impresa	€ 156.551,81

- Vista** la fattura elettronica n. 10/E del 12/07/2018, acquisita agli atti in data 26/07/2018 con prot. n. 4810, emessa dalla ditta EVER GREEN SRL, relativa al SAL n. 2 per lavori a tutto il 29/06/2018, per un importo complessivo pari ad € 190.993,21, IVA inclusa;
- Vista** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa EVER GREEN SRL unipersonale, rilasciato dalle Autorità competenti in data 23/07/2018, acquisito agli atti in data 27/07/2018 con prot. n. 4910;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, acquisita agli atti in data 08/02/2018 con prot. n. 827;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/08/2018, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di procedere al pagamento della fattura elettronica n. 10/E del 12/07/2018, emessa dalla ditta EVER GREEN SRL, relativa al SAL n. 2 per lavori a tutto il 29/06/2018, per un importo complessivo pari ad € 190.993,21, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,



DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dei lavori complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 individuati con il codice intervento ME 095_1A e denominati "Lavori complementari correlati ai lavori principali di consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di Naso", della fattura n. 10/E del 12/07/2018 emessa dalla ditta EVER GREEN SRL - C.F./P.IVA 02535770834 - relativa al SAL n. 2 per lavori a tutto il 29/06/2018, per un importo pari ad **€ 156.551,81** (centocinquantaseimilacinquecentocinquantuno/81) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 34.441,40** (trentaquattromilaquattrocentoquarantuno/40) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 190.993,21, a valere sul Decreto di impegno n. 335 del 17.04.2018 e ss.mm. (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - € 149.829,97 voce A.2 - Importo

oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - € 6.721,84, voce B.2 - IVA - € 34.441,40) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it