



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 547 del 30 APR. 2019

ME_106 B Sant'Alessio Siculo - "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° Lotto funzionale - 1° Stralcio Esecutivo nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME)" - Codice Caronte SI_1_8845 - **Pagamento IV SAL - Ditta Sant'Alessio Opere Marittime S.r.l.**

CUP J53B10000810001

CIG 5269874598

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,

1



ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il D.R.S. n. 962 del 11 dicembre 2018 con cui, in considerazione della spesa complessiva pari ad € 1.805.353,90, effettuata dal Commissario di Governo, beneficiario dell'intervento, la stessa è stata imputata al PO FESR 2014 - 2020, Azione 5.1.1.a *Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera* come progetto retrospettivo;

Visto il D.D.G. n. 1005 del 12 dicembre 2018 con cui è stata approvata la Convenzione - sottoscritta in data 12 dicembre 2018 - regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Ambiente, e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per la realizzazione dell'intervento denominato Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° Lotto funzionale - 1° Stralcio Esecutivo nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - *Codice Caronte SI_1_18866*, per un importo pari ad € 3.176.188,86;

Considerato che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 106 B - "Comune di Sant'Alessio Siculo - Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" codice Caronte SI_1_8845" per un importo di € 5.000.000,00 complessivi;

- con nota prot.n. 2155/UC/2012 del 13.06.2012, è stata trasmessa all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo dei "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" del Comune di S. Alessio Siculo (ME), Cod. CUP. J53B10000810001, per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
- con la nota prot.n. 18003 del 21.03.2012 la Regione ha indicato, tra gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato Soggetto Beneficiario, anche l'intervento ME 106 B Sant'Alessio Siculo per un importo di €5.000.000,00 complessivi;

Visto il Decreto Commissariale n. 239 del 24 maggio 2012 con il quale l'arch. Gaetano Faranna, in servizio presso l'UTC del Comune di Sant'Alessio Siculo già nominato con Determina Sindacale n. 9 del 18 maggio 2009, è stato confermato RUP dell'intervento *de quo* con il supporto del geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso questo Ufficio;

Vista la nota prot. n. 25178 del 30 maggio 2013 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento del Dipartimento regionale dell'Ambiente ha trasmesso il D.D.G. n. 126 del 11 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2013, al n. 48, inerente il finanziamento nell'ambito del PO FESR 2007/2013 del progetto sopracitato per un importo complessivo pari ad € 4.748.406,18;

Visto il Decreto Commissariale n. 627 del 31 luglio 2013 con il quale si è provveduto a prendere atto del sopracitato D.D.G. 126/2013 e ad accettare tutte le condizioni nello stesso contenute;

Visto il Decreto Commissariale n. 837 del 9 ottobre 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento identificato dal codice ME106 dal titolo "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME) 1° Stralcio del 3° Lotto funzionale" codice Caronte SI_1_8845 in favore dell'ATI: Angelo De Cesaris srl (Capogruppo), Delta Lavori Spa (mandante), Chiofalo Costruzioni srl (Associata per cooptazione) con un ribasso del 32,0164% corrispondenti ad € 2.362.430,10 oltre ad € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 2.387.430,10 oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 957 del 12 novembre 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta applicando il criterio del prezzo più basso per l'affidamento del servizio di Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina, Liquidazione, Contabilità dei lavori a misura, Coordinamento della sicurezza in esecuzione ed Ufficio della direzione lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi in favore della società Studio Mallandrino S.r.l., con un ribasso del 59,0000% corrispondenti ad € 56.734,26, oltre oneri ed IVA;

Visto il contratto sottoscritto in Palermo in data 19 novembre 2013 tra il Soggetto Attuatore e l'ATI Angelo De Cesaris srl (Capogruppo), Delta Lavori Spa (mandante), Chiofalo Costruzioni srl (Associata per cooptazione), registrato in data 06 dicembre 2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 25578 serie 3;

Vista la nota prot. n. 583 del 27 gennaio 2014, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 344, con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto dell'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

Vista la nota del 28 gennaio 2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 3 febbraio 2014 con prot. n. 421, con la quale la società Angelo De Cesaris s.r.l., nella qualità di impresa



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

mandataria capogruppo dell'ATI aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ha comunicato che in data 18 gennaio 2014 le imprese facenti parte del raggruppamento, Delta lavori s.p.a. (mandante) e Chiofalo Costruzioni s.r.l. (Associata per cooptazione), hanno costituito, ai sensi dell'art. 93, comma 1, una società deputata ad eseguire integralmente i lavori in oggetto, denominata Sant'Alessio Opere Marittime S.r.l., allegando copia dell'atto costitutivo regolarmente registrato;

- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 9 aprile 2014;
- Vista** la nota prot. n. 3496 del 30 maggio 2014, acquisita agli atti in data 9 giugno 2014 con prot. n. 2794 con la quale il RUP ha trasmesso copia del verbale di consegna dei lavori, nel quale ha dichiarato che i lavori sono stati consegnati definitivamente all'Impresa in data 29 maggio 2014, e che il tempo utile per l'ultimazione degli stessi, è stabilito in 360 giorni naturali, successivi e continuati, dunque entro il 24 maggio 2015;
- Vista** la nota prot. n. 59268 del 18/12/2014, acquisita agli atti in data 19/12/2014 al prot. n. 6251, con la quale il Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ha trasmesso il D.D.G. n. 978 del 31 Ottobre 2014 registrato alla corte dei Conti il 16 Dicembre 2014 Reg.n. 1 Fg n. 288, con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 3.199.913,80 di cui € 2.387.430,10 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 812.483,70 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di intervento 2.3.1.A. "interventi infrastrutturali per il miglioramento idrogeologico", relativo al progetto ME106 B SANT'ALESSIO SICULO -"Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" CODICE CARONTE SI_1_8845;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 22 del 14 gennaio 2015 con il quale si è provveduto a prendere atto del sopracitato D.D.G. 978/2014 di impegno somme;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 23 del 14 gennaio 2015 con il quale si è provveduto al pagamento dei SAL I e SAL II per un importo complessivo di € 1.107.516,00, IVA inclusa;
- Considerato** che con nota prot. n. 3279 del 22 maggio 2015 il RUP ha disposto la redazione di una perizia di variante e suppletiva e, al contempo, ha autorizzato la sospensione dei lavori di cui all'oggetto;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. in data 22 maggio 2015, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale è stata disposta la sospensione delle opere in oggetto;
- Vista** la Relazione generale sulla Perizia di Variante attestante, tra l'altro, che *"per quanto riguarda i tempi di esecuzione si sono previsti 90 giorni a far data dal verbale di ripresa dei lavori"*;
- Visto** l'Atto di sottomissione redatto in data 5 ottobre 2015, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, dal D.L. e dal RUP, registrato presso l'agenzia delle entrate in data 6 ottobre 2015 al n. 635 – serie 3, nel quale all'art. 4 è stato stabilito il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto, relativi alla suddetta perizia di variante, in giorni 70 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 165 del 29 marzo 2017 con il quale si è provveduto a prendere atto della PVS redatta dal DL ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b e comma 3 del D. Lgs. 163/2006 ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 161, comma 9 del DPR 207/2010 comportante un nuovo quadro economico così distinto:

VOCI			
A	LAVORI		
A.1	Lavori principali	€ 3.475.000,00	
A.2	maggiori lavori previsti in perizia	€ 108.623,54	
A.3	Ribasso d'asta del 32,0164% su A.1+A.2	€ 1.147.347,25	
A.4	Nuovo importo dei lavori al netto del ribasso A.1+A.2-A.3	€ 2.436.276,29	
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00	
A	Totale lavori compreso sicurezza A4+A5	€ 2.461.276,29	€ 2.461.276,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI		
B.1.1	Direzione lavori e CSE	€ 56.734,26	
B.1.2	Redazione perizia di variante e PSC perizia	€ 11.346,85	
		€ 68.081,11	
B.2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 13.055,63	
B.3	Collaudo statico	€ 8.141,73	
B.4	Indagini archeologiche	€ 14.700,00	
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 700,00	
B.7	R.U.P.	€ 17.500,00	
B.8	Supporto al RUP	€ 6.300,00	
B.9	oneri conferimento a discarica	€ 15.017,80	
B10	Spurgo vasca	€ 2.600,00	
B.11	Spese pubblicità e bando di gara	€ 16.555,66	
B.11	I.V.A. 22% (A+B1+B2+B3+B4+B5)	€ 564.668,54	
B12	imprevisti	€ 6.317,04	
B)	Totale somme a disposizione (B)	€ 738.637,51	
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 3.199.913,80	€ 3.199.913,80
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA IVA su R.A. etc.	€ 1.548.492,38	
	TOTALE Complessivo C+D	€ 4.748.406,18	€ 4.748.406,18

Visto il D.D.G. n. 951 del 30 ottobre 2017, registrato alla corte dei Conti il 16 Novembre 2017 Reg. n. 1 Fg. n. 117, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 4, ha preso atto della sopra citata PVS redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b e comma 3 del D. Lgs. 163/2006 ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 comma 9 del DPR 207/2010, e ha approvato un nuovo quadro economico di spesa confermando l'importo pari ad € 3.199.913,80 di cui al DDG 978/2014;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori del 4 aprile 2018, dal quale si evince che il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del verbale medesimo, e che pertanto i lavori dovranno essere portati a compimento entro il 3 luglio 2018;

Visto il Decreto Commissariale n. 855 del 10 settembre 2018 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL III per lavori a tutto il 22 maggio 2015, per un importo complessivo pari ad € 647.210,00;

Vista la nota prot. n. 8918 del 5 dicembre 2018 acquisita agli atti in data 7 dicembre 2018 al prot. n. 8448, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sottoelencata relativa al SAL IV:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- SAL n. 4 a tutto il 3 luglio 2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.444.774,40
Ribasso d'asta del 32,0164% su € 2.444.774,40	€ 782.728,75
Per Lavori a misura	€ 1.662.045,65
Importo Netto Totale Dei Lavori	€ 1.662.045,65

- Certificato di pagamento n. 4 del 4 dicembre 2018 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 1.662.045,65
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
Sommano	€ 1.667.045,65
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 8.335,23
Ammontare dei certificati precedenti	€ 1.438.300,00
Sommano le detrazioni	€ 1.446.635,23
Credito dell'impresa arrotondato a € 100	€ 220.400,00
Per IVA al 22%	€ 48.488,00
Risulta il credito dell'Impresa	€ 268.888,00

- Nota redatta dal RUP in data 5 dicembre 2018 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione della fattura relativa al SAL IV per lavori a tutto il 3 luglio 2018;

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 2_18 del 10 dicembre 2018, SDI 132455673 acquisita agli atti in data 14 dicembre 2018 al prot. n. 8756, emessa dalla ditta Sant'Alessio Opere Marittime s.r.l., relativa al SAL IV per lavori a tutto il 3 luglio 2018, per un importo complessivo pari ad € 268.888,00, IVA inclusa;
- Vista** la nota prot. n. 8610 del 12 dicembre 2018 indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 4 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto, l'accreditamento delle somme relative al SAL IV per l'importo di € 268.888,00 (duecentosessantottomilaottocentottantotto/00) IVA inclusa, a valere sul D.D.G. n. 978 del 31 ottobre 2014 e ss.mm.ii., necessarie per la liquidazione della fattura di cui sopra;
- Vista** la quietanza d'incasso n. 45 del 23 aprile 2018 per un importo complessivo pari ad **€ 268.888,00** nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo";
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Sant'Alessio Opere Marittime s.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 19 marzo 2019 e acquisito agli atti in data 23 aprile 2019, con prot. n. 2938;
- Visto** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 4 giugno 2014 con prot. n. 2706;

- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 30 aprile 2019, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta Sant'Alessio Opere Marittime s.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori con il quale è stato attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 3 luglio 2018;
- Vista** la nota prot. n. 3238 del 30 aprile 2019, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data, con prot. n. 3030, con la quale il Rup, preso atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data successiva a quella prevista nel citato Atto di Sottomissione, ha comunicato che la penale sul ritardo dell'ultimazione dei lavori sarà applicata sullo stato finale, salvo diversa determinazione del Collaudatore;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 2_18 del 10 dicembre 2018, emessa dalla ditta Sant'Alessio Opere Marittime s.r.l., relativa al SAL IV per lavori a tutto il 3 luglio 2018, per un importo complessivo pari ad € 268.888,00, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo" del Comune di S. Alessio Siculo (ME)" CODICE CARONTE SI_1_8845, della fattura n. FATTPA 2_18 del 10 dicembre 2018 emessa dalla **Sant'Alessio Opere Marittime s.r.l. - C.F./P.IVA 03291710832**, relativa al SAL IV per lavori a tutto il 3 luglio 2019, per un importo pari ad **€ 220.400,00** (duecentoventimilaquattrocento/00) IVA esclusa, da liquidare alla ditta, con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 48.488,00 (quarantottomilaquattrocentottantotto/00)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 268.888,00 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 22 del 14 gennaio 2015 e ss.mm.ii. (voce A1 "importo lavori" € 215.400,00; voce A2 "Oneri sicurezza" € 5.000,00; voce B11 "IVA Lavori" € 48.488,00) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario

Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

