

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECRETO n. 487 del 11-06-2019**

**AG 196A** Comune di Aragona (AG) - "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli"  
**Pagamento SAL 2 – ditta COMED SRL**

**CUP J69D15000540001 CIG: 71504355A0**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, oltre che inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariati già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 – 90139 PALERMO  
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it  
C.F. 97250980824*

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 196 A "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli" nel comune di Aragona (AG);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 180 del 15/04/2016 con il quale l'Arch. Rosario Monachino, dipendente dell'area tecnica del Comune di Aragona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 168 del 04/04/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento AG\_196A\_Aragona, tenuto conto dell'importo già finanziato con i decreti n° 104/2017 e 146/2017, pari complessivamente ad € 6.627,76, si è disposto l'ulteriore finanziamento di € 693.372,24, approvando in linea amministrativa, come previsto dall'Accordo di Programma, il quadro economico per un importo complessivo di € 700.000,00;

**Visto** il Decreto n. 282 del 04/04/2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG\_196A\_Aragona - "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli", a favore dell'operatore economico COMED SRL, P.I. IT03485600617, con un ribasso percentuale del 26,669% per un importo pari ad € 329.509,74 (di cui € 3.700,40 per oneri di attuazione di piani di sicurezza), oltre oneri ed IVA;

**Visto** il Contratto stipulato in data 04/09/2018 tra il Soggetto Attuatore e la ditta COMED s.r.l. con sede legale in Caserta (CE) V.le Lincoln II tratto - P. IVA 03485600617, in persona del Legale Rappresentante Carlo D'Amore, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018 - serie 1T - numero 11295 ;

**Visto** il Decreto n. 886 del 19/09/2018 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è disposta la rimodulazione e l'approvazione del seguente Quadro Economico relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 558.683,33 e, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente alla stipula del contratto, pari complessivamente ad € 80.252,24, si è disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo, pari ad e € 478.431,09:

	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
1	Importo complessivo dei lavori	€ 448.000,00	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 444.299,60	
1.b	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
1.c	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.321,85	
	Ribasso del 26,669% su € 444.299,60	€ 118.490,26	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 325.809,34	
A.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
A.3	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI</b>		<b>€ 329.509,74</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 72.492,14	
B.2)	parcella per progettista, DI, e coord. sicurezza in fase di esec comprensivo di oneri e IVA. <i>Di cui € 35.768,79 già impegnati con dec. 168/2017</i>	€ 70.714,88	
B.3)	parcella geologo compreso Oneri ed Iva + indagini geognostiche già impegnato con dec 367/17	€ 30.453,47	
B.4)	Supporto Rup comprensivo di oneri e IVA di cui 6,597,76 impegnati con dec 146/2017 e € 7.177,22 imp. con dec. 168/2017	€ 13.774,98	
B.5)	Incentivi progettazione ART. 113 Dlgs 50/2016	€ 8.960,00	
B.6)	Oneri di conferimento in discarica (6+96,41+660+67,12)*1,50*10	€ 12.442,95	
B.7)	collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 8.452,67	



B.8)	collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 5.428,47	
B.8)	CONTRIBUTO ANAC- importi impegnati con decreti n° 104/2017 e 696/2017	€ 255,00	
B.8)	Imprevisti	€ 6.199,03	
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 229.173,59</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>€ 558.683,33</b>

**Visto** il verbale di Consegna dei lavori redatto dal D.L. sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal Rup in data 21/09/2018, acquisito agli atti in data 14/02/2019 con prot. n. 1120;

**Vista** la nota ricevuta tramite PEC e acquisita agli atti in data 11/02/2019 con prot. n. 994 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, il Verbale di concreto inizio dei lavori redatto dal D.L. e sottoscritto sia dal Rup che dall'impresa appaltatrice, con il quale è stato stabilito il concreto inizio delle opere a far data dal 25/01/2019;

#### **Richiamati**

- la nota del 31/01/2019 con la quale la Ditta Comed Srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha richiesto al Rup e al D.L., l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Zaccaria S.r.l., i lavori di "trivellazione e posa in opere per armature pali" appartenenti alla categoria OS 21, nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la PEC DEL 21/02/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1304, con la quale il RUP ha trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità al subappalto, con la quale ha attestato l'ammissibilità della suddetta richiesta di subappalto dei lavori appartenenti alla categoria OS 21 all'impresa Zaccaria S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 oltre IVA;
- la nota prot. n. 1456 del 27/02/2019 con la quale il Soggetto Attuatore, in riferimento alla richiesta di subappalto della ditta appaltatrice, e vista la relazione istruttoria di ammissibilità al subappalto trasmessa dal rup con la suddetta nota acquisita agli atti con prot. n. 1304/2019, ha autorizzato il subappalto dei lavori attinenti alla categoria OS 21, per un importo inferiore ad € 150.000,00;

**Visto** il Contratto di subappalto stipulato in data 25/01/2019 tra la ditta appaltatrice COMED s.r.l. con sede legale in Caserta (CE) V.le Lincoln II tratto - P. IVA 03485600617, e la Società Zaccaria S.r.l. con sede in Aragona (AG), Via Martiri della Libertà n. 52 - P.IVA 02355390846, con il quale è stabilito, tra l'altro, all'art. 4, che l'importo contrattuale delle opere di che trattasi appartenenti alla categoria OS 21, rientra nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, per un totale, al netto dell'IVA, pari ad € 9.000,00;

**Visto** il Decreto n. 233 del 22/02/2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 80.399,38 IVA inclusa, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, alla ditta COMED s.r.l.;

**Vista** la nota trasmessa tramite PEC del 20/03/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2042, con la quale il RUP ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 105, stabilendo il nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 03/07/2019;

**Vista** la nota del 21/03/2019 con la quale la Ditta Comed Srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha richiesto al Rup e al D.L., l'autorizzazione all'integrazione del subappalto all'impresa Zaccaria S.r.l., relativamente ai lavori di "Demolizioni, posa in opera di conglomerato cementizio e bituminoso, cordoli in c.a. compreso

#### **COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*

*Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it*

*C.F. 97250980824*

armatura e casseformi e posa in oper di tuabzioni" appartenenti alla categoria OS 21, nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la PEC del 05/04/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2531, con la quale il RUP ha trasmesso attestante l'ammissibilità della suddetta richiesta di subappalto dei lavori appartenenti alla categoria OS 21 all'impresa Zaccaria S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 88.000,00 oltre IVA;

**Vista** la nota prot. n. 2626 del 09/04/2019 con la quale il Soggetto Attuatore, in riferimento alla richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice di autorizzazione all'integrazione del subappalto, e vista l'attestazione di ammissibilità al subappalto trasmessa dal rup con la suddetta nota acquisita agli atti con prot. n. 2531/2019, ha autorizzato il subappalto dei lavori attinenti alla categoria OS 21, per un importo inferiore ad € 150.000,00;

**Visto** il Contratto di subappalto stipulato in data 19/03/2019 tra la ditta appaltatrice COMED s.r.l. con sede legale in Caserta (CE) V.le Lincoln II tratto - P. IVA 03485600617, e la Società Zaccaria S.r.l. con sede in Aragona (AG), Via Martiri della Libertà n. 52 - P.IVA 02355390846, relativo ai lavori di "Demolizioni, posa in opera di conglomerato cementizio e bituminoso, cordoli in c.a. compreso armatura e casseformi e posa in oper di tuabzioni", con il quale è stabilito, tra l'altro, all'art. 4, che l'importo contrattuale delle opere di che trattasi appartenenti alla categoria OS 21, rientra nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, per un totale, al netto dell'IVA, pari ad € 88.000,00;

**Visto** il Decreto n. 593 del 09/05/2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 140.567,77 IVA inclusa, a favore della Ditta appaltatrice COMED s.r.l., relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 28/03/2019;

**Vista** la nota trasmessa tramite PEC in data 17/05/2019 e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3456 con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione sottoelencata afferente al SAL n. 2:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 13/05/2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 324.458,04
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	- € 2.786,30
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	<b>€ 321.671,74</b>
Ribasso del 26,669%	-€ 85.786,64
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 235.885,10
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.786,30
<b>Importo netto totale dei lavori</b>	<b>€ 238.671,40</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 14/05/2019 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori al netto	€ 235.885,10
-----------------------------	--------------



Importo degli oneri sulla sicurezza	€ 2.786,30
Sommano	€ 238.671,40
Da cui detraendo	
La quota parte di anticipazione (65.901,94*238.671,40/329.509,74)	€ 47.734,28
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 1.193,36
Importo dei certificati emessi (I SAL)	€ 115.219,48
<b>Totale deduzioni</b>	<b>€ 164.147,12</b>
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 74.524,28</b>

- Relazione di accompagnamento al II SAL redatta dal D.L. in data 13/05/2019 con la quale, tra l'altro, in riferimento agli ulteriori lavori subappaltati, ad integrazione dei precedenti, alla ditta Zaccaria S.r.l., per un importo pari ad € 88.000,00, ha dichiarato che al SAL n. 2, ne sono stati contabilizzati € 45.000,00 oltre IVA che, sommati a quelli contabilizzati al SAL I, risultano complessivamente pari ad € 54.000,00;

**Vista** la fattura elettronica n. 7 del 23/05/2019, acquisita agli atti in data 27/05/2019 con prot. n. 3673, emessa dalla ditta COMED s.r.l., relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 13/05/2019, dell'importo complessivo pari ad € 90.919,62 IVA inclusa;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa COMED s.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/04/2019 ed acquisito agli atti in data 16/04/2019 con prot. n. 2822;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta Subappaltatrice Zaccaria S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/03/2019 ed acquisito agli atti in data 16/04/2019 con prot. n. 2823;

**Vista** la dichiarazione resa dalla Ditta COMED s.r.l., ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", e acquisita agli atti in data 11/02/2019 con prot. n. 10014;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10/04/2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la COMED s.r.l. risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo relativo alla fattura n. 7 del 23/05/2019, acquisita agli atti in data 27/05/2019 con prot. n. 3673, emessa dalla ditta COMED s.r.l., relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 13/05/2019, dell'importo complessivo pari ad € 90.919,62 IVA inclusa;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 – 90139 PALERMO  
 Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it  
 C.F. 97250980824

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **di disporre il pagamento** nell'ambito dell'intervento individuato con il codice "AG 196 A "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli" nel comune di Aragona (ME), **dell'importo di € 74.524,28** (settantaquattromilacinquecentoventiquattro/28) relativo fattura n. 7 del 23/05/2019 - SDI 928426294, emessa dalla ditta COMED s.r.l. - P.I. IT03485600617, per il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 13/05/2019, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 16.395,34 (sedicimilatrecentonovantacinque/34)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di € 90.919,62 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto di n. 886 del 19/09/2018 e ss.mm (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 74.524,28 - voce A/2 -voce B/1 - IVA sui lavori € 16.395,34) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

