



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1079 del 1/08/19

PATTO PER IL SUD: ME 17592 - "Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma" - Cod. Caronte SI_1_17592 - Cod. Rendis 19IRD77/G1 - CUP J46J16000860001 - CIG 7035914BE6

Pagamento 3° e ultimo SAL - Impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020" e relativo

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
- email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824





COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;

- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019 e n. 3/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è

COMMISSARIO di GOVERNO

2 di 9

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

- email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

- email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web : www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che l’intervento individuato con il codice interno ME 17592, dal titolo “*Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant’Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma*” è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 358 del 26 ottobre 2016 concernente il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” per un importo complessivo pari ad € 2.200.000,00, successivamente modificato con Delibera n. 366 del 31.08.2017;
- Considerato** che con delibera n. 366 del 31.08.2017 l’importo di € 2.200.000,00 è stato suddiviso in due parti:
- **la somma di € 2.079.300,58** per la realizzazione dell’intervento “*Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P.162 del lungomare di S.Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta*”;
 - **la somma di € 120.699,42** per la realizzazione dei lavori di Somma Urgenza riguardanti il progetto esecutivo “*Lavori urgenti a protezione del tratto del lungomare SP 162 antistante la caserma dei Carabinieri nel comune di S. Agata di Militello*”, individuato con codice Caronte SI_1_17591;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 27 del 18.01.2017 con il quale:
- l’ing. Giovanni Lentini, dipendente della Città Metropolitana di Messina, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
 - l’ing. Rosario Bonanno, che assume anche l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, il geom. Antonino Letizia e il geom. Luigi Castano, tutti dipendenti della Città Metropolitana di Messina, sono stati confermati progettisti dell’intervento in oggetto;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 118 del 08.03.2017 con il quale:
- l’ing. Carmelo Battaglia, dipendente della Città Metropolitana di Messina, è stato nominato collaudatore statico;
 - l’arch. Francesco Orsi, anch’esso dipendente della Città Metropolitana di Messina, è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 120 del 09.03.2017 con il quale è stato finanziato l’intervento ME 17592, dal titolo “*Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant’Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma*” per l’importo complessivo di € 2.085.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 199 del 18.04.2017 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento rimodulato per un importo complessivo di € 2.079.300,58 e, pertanto, è stata defanziata la somma di € 5.699,42, autorizzando al contempo, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento in oggetto, mediante procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 626 del 18.09.2017 con il quale è stato costituito l’ufficio di direzione lavori, nominando allo scopo i seguenti soggetti già progettisti dell’intervento:
- Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Rosario Bonanno;



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Direttore Operativo: geom. Antonino Letizia;
- Ispettore di cantiere: geom. Luigi Castano;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 628 del 18.09.2017 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L - P. IVA/C.F.: 02987670839 con un ribasso economico percentuale del 42,8652% per un importo pari ad € 924.157,92 di cui euro 18.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- Considerato** il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei Lavori il 20 ottobre 2017;
- Visto** il contratto rep. n. 158/2018, stipulato in data 17 gennaio 2018 in Palermo presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana tra il Soggetto Attuatore e l'impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L - P. IVA/C.F.: 02987670839 con sede legale in Via Poli n. 29 – 00187 Roma (RM) e sede amministrativa in C/da Rocca S. Piero Località Ponte Naso - 98074 Naso (ME), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie 1T al n. 534;
- Considerato** il verbale di consegna definitiva del 23.01.2018 nel quale è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori il 20.08.2018;
- Visto** il Decreto n. 810 del 04.09.2018 con il quale, in seguito alla rimodulazione e all'approvazione del nuovo quadro economico per un importo di € 1.249.893,25, si è proceduto ad impegnare un importo complessivo pari ad € 1.246.421,02;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 836 del 10 settembre 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento ME 17592 – “Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma”, si è disposto il pagamento relativo al SAL 1 dei lavori a tutto il 26 gennaio 2018, per un importo complessivo pari ad € 423.600,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 993 del 18.10.18 con cui, nell'ambito dell'intervento ME 17592 - “Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma” - Cod. Caronte SI_1_17592 - Cod. Rendis 19IRD77/G1, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; approvando, al contempo, in linea amministrativa anche il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.901.852,177, impegnando, pertanto, l'importo di € 651.958,92 ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n. 810 del 04/09/2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 109 del 30 gennaio 2019 con cui si è preso atto, nell'ambito dell'intervento *de quo*, del contratto aggiuntivo, rep. n. 171/2019, stipulato il 24 gennaio 2019;
- Considerato** che, a seguito della perizia di variante, la durata dei lavori è stata prorogata di ulteriori 90 giorni, così come stabilito dall'art. 6 del relativo contratto aggiuntivo (rep. 171/2019), fissando, pertanto, quale termine ultimo per la fine dei lavori, la data del 18 novembre 2018;
- Considerato** che con la nota del 31.10.2018 con cui, ai sensi dell'art. 159, comma 8, del DPR 207/2010 e dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L ha inoltrato formale richiesta di “termine suppletivo”, o in subordine di “proroga”, di giorni 60 (sessanta) da aggiungere alla scadenza per l'ultimazione dei lavori dell'appalto in oggetto come stabilito nel contratto aggiuntivo rep. 171/2019;
- Visto** il parere favorevole espresso il 08.11.2018 dal Direttore dei Lavori, ing. Rosario Bonanno, alla concessione di un termine suppletivo di 60 (sessanta) giorni alla RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. per il completamento dei lavori;

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

- email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Vista la nota prot. n. 47 del 09.11.2018, con cui il RUP, ing. Giovanni Lentini, ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta e ha concesso all'impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi fissando, quindi, il 16.01.2019 quale data dell'ultimazione dei lavori in oggetto;

Visto il contratto aggiuntivo rep. n. 171/2019, stipulato in data 24 gennaio 2019 in Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, tra il Soggetto Attuatore e l'impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA/C.F: 02987670839 con sede legale in Via Poli n. 29 – 00187 Roma (RM) e sede amministrativa in C/da Rocca S. Piero Località Ponte Naso - 98074 Naso (ME), registrato in data 24 gennaio 2019 presso l'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie IT al n. 1070;

Vista la nota prot. n. 3224 del 04.02.2019, acquisita agli atti il 06.02.2019 con prot. n. 909, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso la documentazione relativa al 3° ed ultimo SAL dei lavori in oggetto, come di seguito elencata:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 16.01.2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 2.339.555,79
Oneri sicurezza	€ 110.339,52
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.229.216,27
Ribasso d'asta del 42,8652 %	€ 995.558,01
Importo Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 1.273.658,26
Oneri sicurezza	€ 110.339,52
Sommano	€ 1.383.997,78

- Certificato di pagamento del 1° febbraio 2018 relativo al SAL n. 3 per complessivi € 483.777,78, come riportato nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.273.658,26
Per Oneri afferenti alla sicurezza	€ 110.339,52
Sommano	€ 1.383.997,78
A detrarre:	
Importo dei SAL precedenti già corrisposti	893.300,00
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 6.919,99
Risulta il credito dell'impresa arrotondato	€ 483.777,78

- Copia del registro di contabilità n. 3;
- Il libretto delle misure munito della tavola riportante i disegni contabili;

Visto il Decreto Commissariale n. 178 del 12 febbraio 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento ME 17592 – “Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma”, si è disposto il pagamento relativo al SAL 2 dei lavori a tutto il 17 settembre 2018, per un importo complessivo pari ad € 469.700,00 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 694 del 23 maggio 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento *de quo*, si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed è stato approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.901.852,17:

COMMISSARIO di GOVERNO

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

– email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

			Totali parziali
A	Lavori a misura - importo complessivo dell'appalto a base di gara	2.339.766,04	
	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.339,52	
	Importo totale dei lavori soggetto a ribasso	€ 2.229.426,52	
	Ribasso offerto in sede di gara (42,8652%)	€ 955.648,14	
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 42,8652%	€ 1.273.778,38	
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.339,52	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		1.384.117,90
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 304.505,94	
B.2	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	€ 46.795,32	
B.3	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4 bis, del Codice contratti pubblici)	€ -	
B.4	Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 4.000,00	
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ -	
B.6	Spese per prove di laboratorio	€ 6.212,87	
B.7	Imprevisti	€ -	
B.8	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti ecc. (importo già impegnato con D.C. 382/2017)	€ 600,00	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori (di cui 2.872,23 già impegnati con D.C. 475/2018)	€ 10.117,12	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 6.300,37	
B.11	interventi di ripristino causa danni di forza maggiore	€ 139.202,65	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			517.734,27
TOTALE A+B			1.901.852,17

Considerato che, così come disposto dall'art. 14, comma 5, del Contratto di appalto, "la rata di saldo non può essere inferiore al 5% dell'importo netto dello stato finale";

Visto il nuovo Certificato di pagamento del 26 luglio 2019, inviato tramite pec il 26.06.2019 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 5336, rimesso secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del contratto d'appalto, come sopra citato, relativo al SAL n. 3 per complessivi € 414.577,89, come riportato nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.273.658,26
Per Oneri afferenti alla sicurezza	€ 110.339,52
Sommano	€ 1.383.997,78
A detrarre:	
Importo dei SAL precedenti già corrisposti	893.300,00
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 6.919,99
Detrazione di cui all'art. 14 del Contratto di appalto: 5%	€ 69.199,89
Risulta il credito dell'impresa arrotondato	€ 414.577,89



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

- Vista** la **fattura elettronica n. 201912/EP del 15.03.2019**, acquisita agli atti in data 01.04.2019 con prot. n. 2334, emessa dall'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**, relativa al SAL 3 dei lavori a tutto il 16 gennaio 2019, per un importo complessivo pari ad **€ 483.777,78 oltre IVA**;
- Vista** la **nota di credito n. 2019004/EP del 26.07.2019**, acquisita agli atti in data 31.07.2019 con prot. n. 5417, emessa, per un importo complessivo pari **€ 69.199,89 oltre IVA**, dall'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.** a storno parziale della sopra citata fattura n. 201912/EP, quest'ultima riportante un importo errato;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**, rilasciato dalle autorità competenti in data 24 giugno 2019, con prot. n. INAIL_17072801 ed acquisito agli atti l'11 luglio 2019 con prot. n. 4905;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dall'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.** ed acquisita agli atti al prot. n. 6950 del 12 dicembre 2017;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01.08.2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** **di dovere procedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 414.577,89 oltre IVA**, relativo alla fattura elettronica n. 201912/EP del 15.03.2019, acquisita agli atti in data 01.04.2019 con prot. n. 2334, stornata parzialmente con nota di credito n. 2019004/EP del 26.07.2019, entrambe emesse dall'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.** per la liquidazione del 3° e ultimo SAL a tutto il 16 gennaio 2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** **di disporre il pagamento** nell'ambito dell'intervento **ME 17592** – *"Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma"* - **Cod. Caronte SI_1_17592** - **Cod. Rendis 19IRD77/G1** dell'importo complessivo di **€ 414.577,89 (quattrocentoquattordicimilacinquecentosettantasette/89)**, relativo alla fattura elettronica n. 201912/EP (SDI 535158976) del 15.03.2019, stornata parzialmente con nota di credito n. 2019004/EP (SDI 1322930260) del 26.07.2019, entrambe emesse dall'impresa **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA/C.F.: 02987670839**, relativa al 3° e ultimo SAL a tutto il 16 gennaio 2019, per un, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3

di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, **dell'imposta** sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 91.207,13 (novantunoduecentosette/13)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;

Articolo 4

di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare **complessivo di € 505.785,02** a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 810 del 04/09/2018 come modificato dal decreto n. 993/18 (€ 321.724,88 voce A/1 - € 92.853,01 voce A/2 - € 91.207,13 voce B/1), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**



