

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1289 del 23/09/2019

**AG 195A - Comune di Casteltermeni (AG) - "Completamento di consolidamento del costone roccioso del Centro abitato - zona ex Cappuccini" - CUP J69D15000530001 - CIG 70640942C8**

**Presa d'atto perizia di assestamento contabile - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno Somme**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalgersi"



oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l’art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l’altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice AG 195A - “*Completamento di consolidamento del costone roccioso del Centro abitato – zona ex Cappuccini*” nel comune di Comune di Casteltermini (AG) per un importo complessivo di € 800.000,00;
- Visto** il Decreto n. 203 del 29/04/2016 con il quale il Geom. Michele Reina, già designato dal Comune di Casteltermini (AG), è stato confermato RUP dell’intervento di cui all’oggetto;
- Visto** il Decreto n. 401 del 09/09/2016 con cui si è disposto il finanziamento della somma complessiva di € 39.084,67 per l’acquisizione della progettazione esecutiva e dello studio geologico;
- Visto** il Decreto n. 534 del 30/11/2016 con il quale, nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa, si è approvato il quadro economico dell’intervento individuato con il codice AG195 A Casteltermini “*Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini*”, finanziando, al contempo, l’importo complessivo di € 760.915,33;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 302 del 01/06/2017 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di DL, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, contabilità e CSE, all’Ing. Francesco Crinò – studio Tecnico di Ingegneria;
- Visto** il Decreto n. 57 del 02/02/2017 con il quale l’arch. Giuseppe Acquisto in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casteltermini settore LL.PP. è stato nominato RUP dell’intervento per la

realizzazione delle opere di cui all'oggetto, in sostituzione del Geom. Michele Reina già incaricato con Decreto n. 203/2016;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 25/01/2018, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice AG195 A Casteltermini "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini", a favore della ditta I.B.R.S. S.R.L., con un ribasso percentuale del 33,8420%, corrispondenti ad € 323.678,05 oltre IVA, di cui € 6.071,90 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il contratto stipulato in data 09/08/2018 tra il Soggetto Attuatore, Dott. Maurizio Croce e la Ditta ditta I.B.R.S. S.R.L., con sede legale a Catanzaro in via degli Svevi 181/b, P.IVA 03213570793, registrato in data 9/08/2018 all'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 1T n. 10981, rep. 162/2018;

**Visto** il Decreto n. 1285 dell'11/12/2018 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 613.524,46 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto pari complessivamente ad € 55.654,01, si è impegnata la somma complessiva di € 557.870,45 come risulta dal Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 486.144,07
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.071,90
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 480.072,17
	importo del ribasso	€ 162.466,02
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 317.606,15
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.071,90
A	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri</b>	<b>€ 323.678,05</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	IVA sui lavori 22%	€ 71.209,17
b2	Imprevisti < 10%	€ 48.071,31
b3	Lavori in economia	€ 28.000,00
b4	Acquisizione progetto esecutivo IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con de. 516/2018	€ 30.883,26
b5	Acquisizione studio geologico di IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con dec. 622/2018	€ 6.593,19
b6	Acquisizione indagini geognostiche IVA inclusa impegnato con decreto n. 499/2018	€ 8.619,56
b7	Collaudo statico IVA ed oneri inclusi	€ 8.189,04
b8	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore sic. in fase di esecuz. IVA ed oneri inclusi	€ 45.000,00
b9	Spese gara d'appalto	€ 6.000,00
b10	Oneri per conferimento in discarica	€ 10.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 8.000,00
b12	Incentivi per spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.722,88
b13	Spese Anac impegnate con decreto n. 696/2017	€ 225,00
b14	spese per competenze maturate dall'attività di supporto al RUP impegnanti con decreto n. 145/2017, 313/2017	€ 9.333,00
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 289.846,41</b>
C	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 613.524,46</b>

**Vista** la perizia di assestamento, redatta dal D.L. in data 20.05.2019, trasmessa tramite pec in data 28.08.2019 e acquisita in pari data con prot. n. 5887, nella quale sono illustrate le piccole variazioni



(minori dello 0,2%) rispetto alle previsioni progettuali, apportate nelle fasi finali dei lavori e rientranti nelle competenze e nella discrezionalità della Direzione Lavori;

**Visto** il quadro tecnico economico approvato dal RUP dell'intervento a seguito della perizia di assestamento contabile, rimodulato d'ufficio, a seguito di un accertamento delle spese effettive, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.164,90	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 480.142,67	
	importo del ribasso	€ 162.489,88	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 317.652,79	
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.164,90	
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri</b>		<b>€ 322.817,69</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	IVA sui lavori 22%	€ 71.019,89	
b2	Imprevisti < 10%	€ 0,00	
b3	Lavori in economia	€ 0,00	
b4	Acquisizione progetto esecutivo IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con de. 516/2018	€ 30.883,26	
b5	Acquisizione studio geologico di IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con decreto 622/2018	€ 6.593,19	
b6	Acquisizione indagini geognostiche IVA inclusa impegnato con decreto n. 499/2018	€ 8.619,56	
b7	Collaudo statico IVA ed oneri inclusi	€ 6.345,00	
b8	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore sic. in fase di esecuz. IVA ed oneri inclusi	€ 32.800,00	
b9	Spese gara d'appalto	€ 0,00	
b10	Oneri per Conferimento in discarica	€ 0,00	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 1.987,50	
b12	Incentivi per spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.566,00	
b13	Spese Anac impegnate con decreto n. 696/2017	€ 2.566,84	
b14	spese per competenze maturate dall'attività di supporto al RUP impegnati con decreto n. 145/2017, 313/2017	€ 14.796,13	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 178.177,37</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 500.995,06</b>

**Considerato** che il sopracitato quadro tecnico economico presenta un nuovo importo complessivo pari ad € 500.995,06, pertanto minore rispetto all'importo già impegnato, pari ad € 613.524,46, relativo, quest'ultimo, al quadro tecnico economico di cui al decreto n. 1285 del dell'11 dicembre 2018;

**Ritenuto** di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di assestamento contabile, redatta dal Direttore, e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico rimodulato d'ufficio così come sopra riportato;

**Ritenuto** per quanto sopra, di **disimpegnare** l'importo complessivo di € 112.529,40 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1285 dell'11 dicembre 2018;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito*

dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di prendere atto** dell'approvazione da parte del RUP della perizia di assestamento contabile, e contestualmente approvare in linea amministrativa il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 500.995,06, così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 485.307,57
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.164,90
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 480.142,67
	importo del ribasso	€ 162.489,88
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 317.652,79
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.164,90
A	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri</b>	<b>€ 322.817,69</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	IVA sui lavori 22%	€ 71.019,89
b2	<b>Imprevisti &lt; 10%</b>	€ 0,00
b3	Lavori in economia	€ 0,00
b4	Acquisizione progetto esecutivo IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con de. 516/2018	€ 30.883,26
b5	Acquisizione studio geologico di IVA ed oneri inclusi già finanziato con decreto 401/2016 impegnati con decreto 622/2018	€ 6.593,19
b6	Acquisizione indagini geognostiche IVA inclusa impegnato con decreto n. 499/2018	€ 8.619,56
b7	Collaudo statico IVA ed oneri inclusi	€ 6.345,00
b8	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore sic. in fase di esecuz. IVA ed oneri inclusi	€ 32.800,00
b9	Spese gara d'appalto	€ 0,00
b10	Oneri per Conferimento in discarica	€ 0,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 1.987,50
b12	Incentivi per spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.566,00
b13	Spese Anac impegnate con decreto n. 696/2017	€ 2.566,84
b14	spese per competenze maturate dall'attività di supporto al RUP impegnati con decreto n. 145/2017, 313/2017	€ 14.796,13
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 178.177,37</b>
C	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 500.995,06</b>

**Articolo 3** **Di disimpegnare** l'importo complessivo di € 112.529,40 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1285 del dell'11 dicembre 2018.

**Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo, al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo, al RUP e al Direttore dei Lavori per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(dott. Maurizio Crisafulli)

