



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1502 del 24/10/2019

PA_17642 - "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. II Lotto" - nel Comune di Borgetto (PA)" - Codice Caronte SI_1_17642 -
Pagamento SAL n. 2 - A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l.,

CUP J36J16001650001 - CIG 7248891616

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse



destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019 e n. 3/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopraccitata delibera n.301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" Area Tematica 2 "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione



Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO).Versione giugno 2019".
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Considerato che l'intervento individuato con il codice **PA_17642 Borgetto (PA)** dal titolo - "*Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse II Lotto*" Codice Caronte SI_1_17642, di importo pari ad € 1.500.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 10 settembre 2016 concernente il "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto il Decreto Commissariale n. 176 del 4 aprile 2017 con il quale, nelle more di una verifica tecnico amministrativa degli atti, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento, finanziando l'importo complessivo di € 1.500.000,00, ed al contempo, è stata disposta la nomina del geom. Saverio Randazzo, dipendente del comune di Borgetto, quale RUP dell'intervento PA_17642_Borgetto;

Visto il Decreto Commissariale n. 697 del 13 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare, a seguito della verifica tecnico amministrativa, il finanziamento già disposto con D.C. n. 176/2017;

Visto il Decreto n. 973 del 15 ottobre 2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti per l'intervento **PA_17642 Borgetto (PA)** dal titolo - "*Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse II Lotto*" Codice Caronte SI_1_17642, a favore dell'operatore economico **A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l.**, con un ribasso del 31,1144%, per un importo pari ad € 697.152,39 al netto dell'IVA, di cui € 668.186,07 per lavori, ed € 28.966,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Contratto stipulato in data 03/01/2019 tra il Soggetto Attuatore e la **A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l** in persona del Legale Rappresentante Alessandra Cammarata – C.F. CMMLSN72S66Z112Y, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 03/01/2019 - serie IT - numero 103;

Vista il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 17 gennaio 2019, con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi in giorni 126 naturali e consecutivi, dunque entro il 23/05/2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 169 dell' 11 Febbraio 2019 con cui, a seguito della stipula del contratto dei lavori si è rimodulato d'ufficio il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.018.844,15 ed, in considerazione degli importi già impegnati, pari complessivamente ad € 24.307,27, è stata impegnata la rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento corrispondente ad € 994.536,88 a valere sulle somme finanziate con Decreto n.176 del 04/04/2017;

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



A	A Importo totale dei lavori	€	998.960,16	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC D	€	28.966,32	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO euro	€	969.993,84	
	IMPORTO Del ribasso del 31,1144%	€	301.807,77	
A1	Lavori al netto del ribasso	€	668.186,07	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC euro	€	28.966,32	
A	Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza			€ 697.152,39
	B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori euro	€	153.373,53	
b.2	Progettazione definitiva esecutiva CSP ci cui € 22.468,94 già impegnati con decreto n. 1225 del 4.12.2018	€	24.965,49	
b.3	Direzione Lavori misura e contabilità, sicurezza in fase d esecuzione compreso oneri ed IVA	€	25.152,11	
b.4	Collaudi	€	5.075,20	
b.5	Imprevisti	€	40.131,32	
b.6	Competenze geologiche	€	25.000,00	
b.7	Sondaggi e prove	€	9.119,12	
b.8	Spese per gara	€	5.000,00	
b.9	Oneri conferimento a discarica	€	8.500,00	
b.10	ANAC	€	375,00	
b.10	Espropriazione e pratiche espropriative	€	25.000,00	
B	Somma B			€ 321.691,77
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B			€ 1.018.844,15

Vista la nota del 25/02/2019, acquisita agli atti in data 26/02/2019 con prot. n. 1402 con la quale il Rup ha trasmesso il verbale di Sospensione Parziale dei Lavori di cui all'oggetto redatto dal DL e firmato dalla ditta appaltatrice e dal Rup, con il quale è stata disposta la sospensione degli stessi a far data dal 12/02/2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 278 del 07 Marzo 2019 con cui si è disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 139.430,48 oltre IVA;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal DL e firmato dalla ditta appaltatrice e dal Rup, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere a far data dal 03/06/2019, fissando il termine ultimo per la consegna delle stesse all'11/09/2019;

Vista la richiesta di proroga dell'impresa esecutrice inviata al RUP dell'intervento e al direttore dei Lavori, quantificata in 90 giorni;

Vista la nota dell' 1° agosto 2019 prot. n. 13496, acquisita agli atti in pari data con prot. 5468, con la

quale il Rup, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 90 di proroga e, pertanto, ha fissato il 10 dicembre 2019 quale termine ultimo per la fine dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1108 del 5 agosto 2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo di €. 60.156,98 per lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2019 relativo al SAL n. 1;

Vista la nota del 23 agosto 2019 prot. 14436, acquisita agli atti in data 10 settembre 2019 con prot. n. 6200 con la quale il RUP, ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 di seguito elencata:

Libretto delle misure;

Registro di contabilità;

Sommario del Registro di contabilità;

Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 20 agosto 2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	317.713,43
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	12.494,42
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	305.219,01
Ribasso del 31,1144%	94.967,06
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	210.251,95
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	12.494,42
Lavori a misura al netto	222.746,37
Importo netto totale dei lavori	

- Certificato di pagamento n. 2 del 20 agosto 2019 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 210.251,95
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 12.494,42
Sommano	€ 222.746,37
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 1.113,73
Ammontare dei certificati precedenti	€ 49.309,30
Dedotto il 20% recupero quota parte per anticipazione	€ 81.123,19
Totale deduzioni	€ 131.546,22
Risulta il credito dell'impresa	€ 91.200,15

Vista la fattura n. 20/E del 17 ottobre 2019, SDI 1803410114, acquisita agli atti in data 21 ottobre 2019 con prot. n. 7310, emessa dalla società A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 20 agosto 2019, per un importo complessivo pari ad € 111.264,18 IVA inclusa;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l, rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/07/2019 ed acquisito agli atti in data 16/09/2019 prot. 6369;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l., allegata al contratto sopracitato;
- Vista** la richiesta effettuata dal Ministero Economia e Finanze in data 03.07.2019 dalla quale si è riscontrata l'inadempienza della A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l.;
- Visto** l'atto di pignoramento di crediti verso terzi del 7 agosto 2019 dell'Agente della Riscossione Sicilia S.p.A. per la Provincia di Palermo pervenuto tramite PEC in data 8 agosto 2019, assunto agli atti in pari data prot. 0005700/19 con il quale è stato pignorato l'importo di € 49.309,30 alla dell'impresa A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l., ordinando allo scrivente ufficio di pagare quanto dovuto, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n.602/73 direttamente a RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 111.264,18 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 20/E del 17 ottobre 2019, emessa ditta A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l., riguardante il SAL n. 2 per lavori a tutto il 20 agosto 2019;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **di disporre il pagamento dell'importo di € 49.309,30** a favore di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per la provincia di Palermo - ,a seguito dell'atto di pignoramento del 7 agosto 2019, mediante bonifico bancario IBAN IT30E010300460000000582113 – Banca MPS filiale di Palermo, con indicazione nell'ordinativo di pagamento della causale 01771860853 e fascicolo numero 2019/1984;
- Articolo 3** **di disporre la liquidazione ed il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA_17642 – “Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto” – nel Comune di Borgetto (PA)” - Codice Caronte SI_1_17642, dell'importo di € 41.890,85** (quarantunomilattocentonovanta/85) relativo alla fattura 20/E del 17 ottobre 2019, SDI 1803410114, emessa dalla ditta AND Costruzioni S.r.l. - P.I. IT01771860853, per il pagamento riguardante il SAL n. 2 per lavori a tutto il 20 agosto 2019, **a favore della A.N.D. COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. e P.IVA 01771860853** da liquidare alla ditta con

mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, quale differenza tra l'importo della fattura stessa pari ad € 91.200,15 ed € 49.309,30 relativo all'atto di pignoramento;

Articolo 4

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 20.064,03 (ventimilasessantaquattro/03) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 5

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 111.264,18, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto di impegno n. 169 dell' 11 Febbraio 2019 (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 85.333,65 - voce A/2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.866,50, voce B/1 - IVA sui lavori € 20.064,03) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana ;

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

