

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1518 del 25-10-2019

PA 148_B - Mezzojuso - "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso" - Codice Caronte SI_1_13008 - CUP J16D14000020001 - CIG 6420231E36

Pagamento SAL n. 3 - Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e



all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento con codice PA 148 B – Mezzojuso, dal titolo “*Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso*” per l'importo complessivo di € 2.144.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013 con il quale l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del geom. Giuseppe Ferrante;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 42 del 22/01/2015 con il quale si è preso atto del D.D.G. n. 895 del 03/10/2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo Codice PA 148 B “*Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso*” - a valere sulla linea di Intervento 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007/2013, trasmessa dall'A.R.T.A. – Servizio 3, trasmesso con nota prot. n. 1809 del 15/01/2015, acquisita agli atti in data 19/01/2015 con prot. n. 270;
- Visto** il Decreto commissariale n. 253 del 13/05/2015 con il quale l'Arch. Enrico Gullotta, in servizio presso l'ufficio Tecnico del Comune di Mezzojuso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Calogero Foti;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 637 del 21/12/2015 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto, a favore della Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, con un ribasso applicato del 35,7773%, e quindi per un

importo complessivo pari ad € 867.594,39 di cui € 697.426,71 per Lavori, € 140.145,08 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 30.022,60 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;

- Visto** il contratto rep. n. 134/2016, sottoscritto in data 11 aprile 2016 tra il Soggetto Attuatore e il CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. con sede legale a Parma (AG) – via San Leonardo n. 17, operante, quest'ultima, con le consorziate esecutrici dei lavori Trombi Costruzioni S.r.l e Unirock S.r.l., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 19/04/2016 al n. 45726/1 Serie 1;
- Visto** il decreto commissariale n.147 del 04/04/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e CSE, all'ing. Pietro Agnello;
- Visto** il Decreto commissariale n. 281 del 13/06/2016 con il quale l'ing. Giosafat Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Arch. Enrico Gullotta;
- Visto** il verbale di consegna lavori del 29 settembre 2016 con cui, tra l'altro, è stato fissato il termine ultimo per l'ultimazione delle opere in data 28 novembre 2017;
- Visto** il verbale di sospensione lavori redatto in data 21/10/2016 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto;
- Visto** il Decreto commissariale n. 597 del 12/09/2017 con il quale il dott. Giuseppe Bellone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Giosafat Bongiovanni;
- Visto** il verbale di ripresa lavori del 20/11/2017 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 20/12/2018;
- Vista** la pec del 24/01/2018, acquisita agli atti in data 25/01/2018 con prot. n. 481, con la quale il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L ha richiesto a quest'ufficio l'autorizzazione a subappaltare le opere rientranti nella Categoria OG13 "interventi di stabilizzazione e opere di rinaturalizzazione" alla Ditta Progresso Group S.r.l.;
- Richiamata** la nota trasmessa dal RUP prot. n. 2218 del 12/02/2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 856 con la quale, in riferimento alla suddetta nota prot. n. 481/2018, ha trasmesso la relazione istruttoria con cui ha attestato l'ammissibilità della richiesta al subappalto formulata dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L in favore della Ditta Progresso Group Srl;
- Vista** la nota prot. n. 905 del 14/02/2018 con la quale lo scrivente ufficio ha autorizzato il subappalto dei lavori attinenti alla Categoria OG13, invitando il D.L. a comunicare, qualora intervenissero, le attività di subappalto sugli stati di avanzamento;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto tra l'impresa Trombi Costruzioni S.r.l., subappaltante, e l'impresa Progresso Group S.r.l., subappaltatrice, con il quale, tra l'altro, all'art. 1, è stato disposto di subappaltare i lavori attinenti alla Categoria OG13 per un importo complessivo pari ad € 148.500,80 e, all'art. 2, di corrispondere alla ditta appaltatrice la somma di € 5.139,57, già inclusa nel suddetto importo, corrispondente agli oneri per la sicurezza relativi alle attività oggetto del contratto;
- Visto** il Decreto n. 811 del 04/09/2018 di presa d'atto del D.D.G. n. 936 del 24.10.2017 con cui è stata impegnata dall'ARTA la somma di € 1.484.514,31 per l'intervento "PA 148 B, dal titolo "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso", ed al contempo, è stato rimodulato il quadro economico anche al fine di inserire la voce B12 che tenesse conto della spesa di € 130.346,64 ,relativa alla progettazione esecutiva e la consulenza geologica, approvandolo per un importo complessivo di € 1.614.860,96, così come di seguito riportato:



		Totali parziali
A	LAVORI	€ 1.256.118,15
	Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 140.145,08
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 30.022,60
	Lavori soggetti al ribasso	€ 1.085.950,47
	Importo del Ribasso d'asta (35,7773%)	€ 388.523,76
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 697.426,71
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 30.022,60
A3	Manodopera non soggetta a ribasso	€ 140.145,08
	TOTALE LAVORI AL NETTO compresi oneri e costi della manodopera	€ 867.594,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 190.870,77
b.2	Imprevisti e lavori in economia	€ 114.883,59
b.3	ACQUISIZ. AREE OCCUP.	€ 130.000,00
b.4	INC. ART.92 C. 5 (2%*34%)	€ 6.280,59
b.5	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esec, dir lavori, assistenza giornaliera e contabilità comprensivo di oneri ed IVA	€ 41.166,83
b.6	Spese per attività di consulenza geologica: fase di direzione lavori, oneri ed IVA compresi	€ 14.840,91
b.7	Spese pubblicità di cui € 3.058,11 impegnati con decreti n°45/2016 e 231/2018, 246/2018	€ 25.000,00
b.8	Analisi di laboratorio comprensivo di IVA	€ 18.300,00
b.9	Collaudo Tecn./Amm. comprensivo di oneri ed IVA	€ 4.977,23
b.10	Onorari per l'accesso alle discariche comprensivo di IVA	€ 70.000,00
b.11	Contributo ANAC impegnati con decreto n° 98/2016	€ 600,00
b.12	Spese per progettazione esecutiva e relazione geologica finanziate con decreto 224/2013 e 90/2014, impegnate con decreto n. 90/2014	€ 130.346,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 747.266,57
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 1.614.860,96

- Visto** il Decreto n. 840 del 10/09/2018 con il quale è stato disposto il pagamento, della somma complessiva di € 173.518,87 oltre IVA, al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L relativa all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1005 del 24/10/2018 con il quale è stato specificato che l'incarico conferito all'ing. Pietro Agnello con Decreto Commissariale n. 147, è relativo all'attività di direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e non di collaudatore statico e tecnico amministrativo così come invece disposto all'art. 2;
- Visto** il Decreto n. 1075 del 08/11/2018 con il quale è stato disposto il pagamento al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L della somma complessiva di € 313.662,00 IVA inclusa, relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 31/07/2018;
- Visto** il Decreto n. 90 del 28/01/2019 con il quale è stato disposto il pagamento al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L della somma complessiva di € 117.500,00 oltre IVA, relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 22/10/2018;
- Vista** la nota del 16/11/2018, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 19/11/2018 con prot. n. 7716, con cui la ditta appaltatrice dei lavori *de quo* ha chiesto al RUP la concessione di una proroga di ulteriori 120 gg. rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori;


- Vista** la nota del 30.11.2018, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 03.12.2018 con prot. n. 8177, con cui l'impresa appaltatrice dei lavori ha richiesto l'immediata sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di sospensione lavori n. 2 redatto in data 30/11/2018 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto;
- Vista** la PEC del 14 dicembre 2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8776, con cui il RUP ha trasmesso la nota del 14/12/2018 con cui, ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, è stata concessa all'impresa "Consorzio Stabile Aurora S.C. A R.L., una proroga di centoventi (n. 120) gg. naturali e consecutivi stabilendo quale nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori il 19 aprile 2019;
- Visto** il verbale di ripresa lavori n. 2 del 18/03/2019, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti il 19/03/2019 con prot. n. 1990;
- Vista** la nota prot. n. 11576 del 19/09/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6481 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti relativi al SAL n. 3 di seguito elencati:
- Libretto delle misure n. 3;
 - Copia conforme del registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità al SAL n. 3;
 - Quadro comparativo a tutto il SAL n. 3;
 - Verbale di misurazione della distanza tra il cantiere e il sito di utilizzo "Area Comunale";
 - Verbale di misurazione della distanza tra il cantiere e il sito di utilizzo in "Contrada Petrosa";
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/08/2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera al III SAL	€ 1.149.093,42
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.899,90
Importo manodopera al III SAL	€ 127.925,97
Lavori a misura soggetti a ribasso al netto degli oneri e della manodopera	€ 991.267,55 €
Importo del ribasso del 35,7773%	€ 354.648,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresa manodopera e sicurezza	€ 794.444,66

- Certificato di pagamento n. 3 del 19/09/2019 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 794.444,66
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 3.972,22
Recupero anticipazione del 20%	€ 173.518,87
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 374.600,00
Sommano le detrazioni	€ 522.091,09
Credito dell'impresa arrotondato a € 100	€ 242.300,00

- Vista** la nota prot. n. 6784 del 02/10/2019 indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto, l'accreditamento delle somme relative al SAL n. 3 da corrispondere al CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.;



- Vista** la quietanza d'incasso n. 105 del 10/10/2019 per un importo complessivo pari ad € 296.206,00, riportante causale "URS GIROFONDI BI – Ufficio del Commissario di Governo (Mezzojuso) – Pagamento 3A" per l'intervento denominato PA 148_B - Mezzojuso, dal titolo "*Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso*" - Codice Caronte SI_1_13008;
- Vista** **la fattura n. 164/001 del 25/09/2019**, acquisita agli atti in data 26/09/2019 con prot. n. 6660, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 13/08/2019, per un importo complessivo pari a **€ 295.606,00 IVA inclusa**;
- Vista** la nota prot. n. A190106 dell'11/10/2019, inviata tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7091, con la quale il D.L ha comunicato che, relativamente al SAL n. 3 contabilizzato a tutto il 13/08/2019, la percentuale dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice Progresso Group S.r.l., è pari al 92,03% dell'importo autorizzato ovvero pari ad € 136.662,10;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., acquisita agli atti in data 26/09/2019 con prot. n. 66549;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Trombi Costruzioni S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/07/2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 6557 del 24/09/2019;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/09/2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 6559 del 24/09/2019;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa UNIROCK s.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/10/2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 7430 del 24/10/2019;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Progresso Group S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/08/2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 6615 del 25/09/2019;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/10/2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
- Ritenuto** **di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 295.606,00 IVA inclusa**, relativo alla **fattura n. 164/001 del 25/09/2019**, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, relativa al **SAL n. 3** per lavori a tutto il 13/08/2019;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **di disporre la liquidazione e il pagamento nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 148 B - Mezzojuso "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso" Codice Caronte SI_1_13008 dell'importo di € 242.300,00 (duecentoquarantaduecento/00) relativo alla fattura n. 164/001 del 25/09/2019 - SDI 1648502573, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L - C.F/P.IVA 07751331005 relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 13/08/2019, da liquidare al consorzio con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;**
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 53.306,00 (cinquantatremilatrecentosei/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;**
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 295.606,00 IVA inclusa di cui ai superiori articoli a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 811 del 04/09/2018, (voce A/1 lavori al netto del ribasso € 170.030,86, - voce A/2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - € 21.845,70, - voce A/3 Manodopera non soggetta a ribasso - € 50.423,44 €, IVA sui lavori - € 53.306,00 IVA sui lavori) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** **di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., Uff. Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.**

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Crude)

