

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1614 del 08.11.2019

**Intervento: Patto per il Sud – CT\_19278\_Militello in Val di Catania - “Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia” - Importo € 995.000,00 - Codice Caronte SI\_I\_19278 Codice ReNDiS 19IRF12/G1. CUP J74J16000010001 – CIG 7762464BED**

**Pagamento SAL 3 - CIASULLO COSTRUZIONI S.r.l.**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse



destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Vista** la Deliberazione n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" recanti l'elenco degli interventi previsti, come modificata con successive Deliberazioni n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, 3/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione.2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.";
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;



- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D. Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno CT\_19278, dal titolo “*Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia*” - Comune di Militello Val di Catania - Importo € 995.000,00 - codice ReNDiS 19IRF12/G1, è tra quelli contemplati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 3 gennaio 2019, concernente “FSC 2014/2010 Patto per il SUD della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’Allegato B”;
- Visto** il Decreto n. 18 del 9 gennaio 2019 con il quale l’ing. Natale Zuccarello, in atto Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 27 del 9 gennaio 2019 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, nonché il relativo quadro economico, dichiarando l’intervento di pubblica utilità, urgente e indifferibile, finanziando contestualmente l’importo complessivo di € 995.000,00, di cui € 768.563,54 per lavori (€ 757.842,53 per lavori soggetti a ribasso e € 10.721,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 226.436,46 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 193 del 13 febbraio 2019 con cui, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione efficace dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno CT\_19278, dal titolo “*Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia*” - Comune di Militello Val di Catania”, in favore dell’operatore economico CIASULLO COSTRUZIONI SRL, in ragione del ribasso economico del 36,2540% offerto dal suddetto operatore economico, pertanto, per un importo di € 493.815,31 al netto dell’I.V.A., di cui € 483.094,30 per lavori e € 10.721,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 aprile 2019, rep. n. 196/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico CIASULLO COSTRUZIONI SRL, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4858 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori in via d’Urgenza redatto dal D.L. in data 13/02/2019, firmato dalla ditta appaltatrice e visto dal RUP con il quale, tra l’altro, è stato fissato il tempo utile per il completamento delle opere in giorni 75 naturali e consecutivi, pertanto, entro il giorno 28/04/2019;
- Considerato** che con nota prot. n. 9020 del 26.04.2019, l’Impresa appaltatrice dei lavori ha richiesto al RUP una proroga di trenta (n. 30) giorni per l’ultimazione dei lavori,
- Vista** la nota del 29 aprile 2019 con cui il RUP ha concesso all’impresa “Ciasullo Costruzioni S.r.l.”, una proroga di nove (n. 9) gg. naturali e consecutivi stabilendo quale nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori il 9 maggio 2019;
- Vista** la nota del 3 maggio 2019 con cui il RUP, a modifica ed integrazione del provvedimento id cui sopra, ha concesso all’impresa “Ciasullo Costruzioni S.r.l.” una proroga di ulteriori venti (n. 20) gg. naturali e consecutivi stabilendo quale nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori il 29 maggio 2019;

- Visto** il Decreto n. 558 del 06/05/2019 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro economico e ad impegnare l'importo complessivo di € 649.807,16;
- Visto** il Decreto n. 566 del 07/05/2019 con il quale si è disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 01/04/2019, alla Ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL per un importo complessivo pari ad € 145.461,96 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione lavori redatto in data 09/05/2019 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto, al fine della redazione di una perizia di variante;
- Visto** il Decreto n. 720 del 30/05/2019 con il quale si è disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 26/04/2019, alla Ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL per un importo complessivo pari ad € 99.364,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1142 dell'8 agosto 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno CT\_19278, dal titolo "Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia" - Cod. Caronte SI\_1\_19278 - Cod. Rendis 19IRF12/G1, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando, al contempo, in linea amministrativa anche il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 927.148,65 impegnando, pertanto, l'importo di € 277.341,49 ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n. 558 del 06/05/2019, così come di seguito riportato:

Quadro Economico			Totali parziali
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	€ 1.148.514,14	
	di cui:		
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 23.686,59	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.124.827,55	
	Importo del ribasso d'asta (36,2540%)	€ 407.794,98	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 717.032,57	
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 23.686,59	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>		<b>€ 740.719,16</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 162.958,22	
b.2	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (80%)	€ 12.297,02	
b.3	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (20%)	€ 3.074,25	
b.4	Accantonamento per missioni e trasferte	€ 5.000,00	
b.5	Contributo ANAC	€ 600,00	
b.6	Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati alla progettazione art. 24 c/ma D. Lgs. 50/2016	€ 2.500,00	
b.7	Imprevisti e arrotondamenti		
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 186.429,49</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>€ 927.148,65</b>

- Visto** il verbale di ripresa lavori del 02/09/2019 con il quale, tra l'altro, tenuto conto della proroga precedentemente concessa, è stato fissato il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 21/09/2019;
- Visto** il Verbale di ultimazione lavori con cui, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 07/03/2019 n. 49, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 21/09/2019 e, pertanto, entro i termini contrattuali;
- Visto** il contratto aggiuntivo rep. n. 242/2019, stipulato in data 24 settembre 2019 in Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione



Siciliana, tra il Soggetto Attuatore e l'impresa CIASULLO COSTRUZIONI SRL, registrato in data 24 settembre 2019 presso l'Agenzia delle Entrate – Palermo 2 – Serie 1T al n. 9710;

**Vista**

la PEC del 15/10/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7144 con la quale il Rup ha trasmesso, tra l'altro, la nota relativa al SAL n. 3 con i relativi allegati di seguito riportati:

- Libretto delle misure n. 3
- Registro di Contabilità n. 3
- Quadro comparativo n. 3
- Sommario n. 3;
- Stato avanzamento calcolo incidenza manodopera n. 3
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 e ultimo a tutto il 21/09/2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.148.514,14
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	- € 23.686,59
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.124.827,55
Ribasso del 36,2540%	- € 407.794,98
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 717.032,57
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 23.686,59
Lavori a misura al netto	€ 740.719,16
<b>Importo netto totale dei lavori</b>	<b>€ 740.719,16</b>

**Visto**

il Certificato di pagamento n. 3, inviato tramite pec il 7 novembre 2019, acquisito agli atti in pari data con prot. 7859, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 717.032,57
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 23.686,59
Sommano	€ 740.719,16
Da cui detraendo	
Ritenuta del 5,00% (art. 13 c. 5 del Contratto 24.09.2019 – N. Rep. 242/2019)	€ 37.035,96
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 244.825,97
Totale deduzioni	€ 281.861,93
<b>Risulta il credito dell'impresa arrotondato per difetto</b>	<b>€ 458.857,23</b>

**Vista**

la fattura elettronica n. 01/40 del 07/11/2019, acquisita agli atti in data 08/11/2019 con prot. n. 7884, emessa dalla ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL relativa al SAL n. 3 a tutto il 21/09/2019, per un importo complessivo pari ad € 559.805,82 IVA inclusa;

**Visto**

il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/07/2019, acquisito agli atti in data 16/09/2019 con prot. n. 6372;

**Vista**

la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL, allegata al contratto sopracitato;

**Vista**

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/11/2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL risulta non inadempiente;

**Considerato**

l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità

giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 559.805,82 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 01/40 del 07/11/2019, emessa ditta CIASULLO COSTRUZIONI SRL, riguardante il SAL n. 3 per lavori a tutto il 21/09/2019;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre la liquidazione e il pagamento** nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice CT\_19278, dal titolo "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia*" - Comune di Militello Val di Catania, dell'importo di **€ 458.857,23 (quattrocentocinquantottomilaottocentocinquantasette/23)** alla ditta **CIASULLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02540020647** relativo alla fattura n. 01/40 (SDI 1913819598) del 07/11/2019 - riguardante il SAL n. 3 per lavori a tutto il 21/09/2019, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 100.948,59 (centomilanovecentoquarantotto/59)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 559.805,82 di cui ai superiori articoli a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 558 del 06/05/2019 (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 443.626,93 - voce A/2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 15.230,30, voce B/1 - IVA sui lavori € 100.948,59) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

