

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1894 del 16/12/2013

Intervento: CT 199 A Randazzo "Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato" - Comune di Randazzo"-Importo € 700.000,00 - CUP J29D15000130001 - CIG 7731834F3F

Pagamento SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2019 all'Impresa EDILSUN S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di



programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...*” e “*per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”;
- Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con codice CT_199_A, dal titolo “*Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato*” dell'importo di € 700.000,00 da realizzare nel Comune di Randazzo (CT);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 9 del 20 gennaio 2016 con il quale il geometra Mavica Gaetano, dell'area tecnica del comune di Randazzo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 655 del 27 settembre 2017 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno CT 199 A, dal titolo “*Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato*” - Comune di Randazzo, si è approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico per un

importo complessivo di € 700.000,00 e, in considerazione dell'importo di € 12.200,00 già finanziato con D.C. n. 315/2017, si è disposto il finanziamento dell'importo di € 687.800,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1170 del 23 novembre 2018 con cui, si è preso atto del nuovo quadro economico approvato dal RUP a seguito dell'aggiornamento dei prezzi secondo il nuovo prezzario unico regionale;

Visto il Decreto Commissariale n. 478 del 11 aprile 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CT 199 A, dal titolo "Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato", in favore dell'operatore economico EDILSUN S.r.l., in ragione del ribasso economico del 36,3175% offerto dal suddetto operatore economico, per un importo di € 294.813,53 al netto dell'I.V.A., di cui € 273.713,20 per lavori e € 21.100,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 giugno 2019, rep. n. 216/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico EDILSUN S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7884 - serie 1T;

Visto il Decreto Commissariale n. 854 del 19.06.2019 con cui si è approvato il contratto di cui sopra, rimodulando, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, di seguito riportato, per un importo complessivo pari ad € 503.944,21 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 52.384,91 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 451.559,30:

Quadro Economico			Totali parziali
A	Importo complessivo dei lavori	€ 450.909,46	
	di cui:		
	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.100,33	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 429.809,13	
	Importo del ribasso d'asta (36,3175%)	€ 156.095,93	
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 273.713,20	
a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.100,33	
A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 294.813,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 64.858,98	
b.2	Studio geologico, IVA inclusa, di cui 5.593,03 già impegnati con DC n. 621/2018	€ 9.589,59	
b.3	Esecuzione indagini geognostiche, IVA inclusa di cui € 5.994,32 impegnati con DC n. 621/2018	€ 12.000,00	
b.4	Spese tecniche per la progettazione definitiva (al netto del ribasso offerto del 30%) comprensive di oneri ed IVA - importo impegnato con decr. n. 902 del 13 dicembre 2017	€ 11.756,77	
b.5	Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 30%) comprensive di oneri ed IVA - importo impegnato con decr. n. 902 del 13 dicembre 2017	€ 14.785,80	
b.6	Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in esecuzione (al netto del ribasso offerto del 30%)	€ 28.668,16	
b.7	Attività di disboscamento e pulitura del costone roccioso - Riferimento Contratto d'appalto stipulato il 20.02.2017 tra l'impresa esecutrice Sicilville S.r.l. ed il soggetto attuatore, importo già finanziato impegnato e pagato con DC n. 315/17	€ 12.200,00	
b.8	Rilievo laser - scanner del costone roccioso - giusta Autorizzazione del soggetto attuatore, prot. 2554/UC del 05.05.2017 comprensive di oneri ed IVA - importo impegnato con dec n. 902 del 13 dicembre 2017	€ 1.830,00	
b.9	Spese per il monitoraggio dell'intervento comprensive di oneri ed IVA	€ 17.080,00	
b.10	Imprevisti	€ 3.798,13	



b.11	Spese per prove di laboratorio su miscela di iniezione chiodi di ancoraggio; spese di laboratorio su calcestruzzo e acciaio plinti di fondazione della recinzione; spese per prove di laboratorio costituenti il sistema di rafforzamento corticale, comprensive di spese generali ed utile di impresa. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori comprensive di IVA la 22%	€	5.440,04	
b.12	Oneri di accesso a discarica comprensive di IVA al 22%	€	6.100,00	
b.13	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) già impegnati con DC n. 442/2019	€	225,00	
b.14	Spese per Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (QdI.01), Collaudo statico (QdI.03) - Categoria dell'opera S.04 comprensive di IVA	€	13.789,12	
b.15	Spese tecniche ufficio RUP	€	4.509,09	
b.16	Indennizzi per asservimento	€	2.500,00	
B	Totale somme a disposizione			€ 209.130,68
C	TOTALE COSTO INTERVENTO			€ 503.944,21

Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 28 giugno 2019, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in n. 273 giorni a partire dalla data dello stesso Verbale di consegna, quindi il 27/03/2020;

Visto il Decreto n. 1028 del 24 luglio 2019 con il quale è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% rispetto all'importo contrattuale dei lavori all'impresa EDILSUN S.r.l. per un importo complessivo di € 58.962,71 oltre IVA;

Visto il decreto n. 1428 del 11/10/2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 10/09/2019 all'impresa EDILSUN S.r.l. , per un importo complessivo pari ad € 104.258,77 oltre IVA

Vista la nota, inviata tramite pec in data 03/12/2019 e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8593, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione, di seguito elencata, relativa al SAL n. 2:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- **Stato Avanzamento dei Lavori n. 2** a tutto il 25 novembre 2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 416.684,15
Oneri della sicurezza	€ 11.683,86
Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 405.000,29
Importo del ribasso 36,3175 %	€ 147.085,98
Importo al netto del ribasso	€ 257.914,31
Importo netto totale dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 269.598,17

- **Certificato di pagamento n. 3** del 04/12/2019 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 257.914,31
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 11.683,86
Somma	€ 269.598,17
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 1.347,99
Recupero anticipazione 20%	€ 58.962,71
Ammontare certificati precedenti	€ 104.258,77

- Vista** la fattura elettronica n. 10 del 5 dicembre 2019, acquisita agli atti in data 09/12/2019 con prot. n. 8793, emessa dalla EDILSUN S.r.l., relativa al SAL n. 2 a tutto il 25 novembre 2019, per l'importo complessivo di € 128.135,01 IVA inclusa;
- Vista** il Documento Unico di Regolarità contributiva della EDILSUN S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 11.11.2019 ed acquisito agli atti in data 05/12/2019 con prot. n. 8699;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 16/12/2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la EDILSUN S.r.l., risulta non inadempiente;
- Vista** la dichiarazione resa dalla EDILSUN S.r.l., trasmessa l'8 luglio 2019 e acquisita agli atti di questa Struttura il 9 luglio 2019 con prot.n.4781, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 128.135,01 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 10 del 5 dicembre 2019, emessa dalla EDILSUN S.r.l., riguardante il SAL n. 2 per lavori a tutto il 25 novembre 2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno CT 199 A, dal titolo "Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato" - Comune di Randazzo, dell'importo di € 105.028,70 (centocinquemilaventotto/70) relativo alla fattura elettronica n. 10 del 5 dicembre 2019 -SDI 2103321512 emessa dall'impresa EDILSUN S.r.l. - P.IVA IT02864540840, relativa al SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 25 novembre 2019, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo

di € 23.106,31 (ventitremilacentosei/31) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 128.135,01 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 854 del 19.06.2019 (voce a.1 € 99.187,78 – voce a.2 € 5.840,92 - voce b.1 € 23.106,31) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio C...

