




MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
Piani e programmi affidati alla struttura commissariale



Tipologia Fondo	Importo progetti
PATTO PER IL SUD (FONDI POC)	€ 69.460.138,00
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	€ 499.421.361,96
PATTO CITTA' METROPOLITANE	€ 77.664.545,48
FONDO PROGETTAZIONE	€ 15.418.123,01
PIANO STRALCIO 2019	€ 20.771.962,98
POA_IV Atto	€ 44.378.782,82
ADDENDUM AL POA	€ 56.867.587,52
PIANO STRALCIO 2020 - V Atto	€ 18.531.476,00
Programmazione MITE 2021	€ 19.234.331,76
Programmazione MITE 2022	€ 18.403.386,93
	€ 840.151.696,46


PRA	€ 11.475.195,48
Residuo POC da Programmare	€ 22.779.100,49
	€ 874.405.992,43



Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana				
	Risorse Programmate	Risorse Finanziate	OGV	Somme Erogate
	Importo	Importo	Importo	Importo
PATTO PER IL SUD (FONDI POC)	69.460.138,00 €	4.124.018,93 €	1.850.229,44 €	205.926,75 €
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	499.421.361,96 €	478.115.342,41 €	451.417.984,53 €	196.454.685,89 €
PATTO CITTA' METROPOLITANE	77.664.545,48 €	4.503.610,71 €	4.498.150,71 €	894.628,32 €
FONDO PROGETTAZIONE	15.418.123,01 €	12.352.624,82 €	11.769.967,98 €	1.806.731,69 €
PIANO STRALCIO (2019)	20.771.962,98 €	20.058.652,76 €	20.058.652,76 €	11.623.428,80 €
PIANO OPERATIVO AMBIENTE_IV ATTO	44.378.782,82 €	39.131.215,67 €	39.131.215,67 €	16.083.312,55 €
ADDENDUM AL POA	56.867.587,52 €	53.425.507,31 €	53.425.507,31 €	430.936,39 €
PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO	18.531.476,00 €	3.189.227,88 €	1.650.000,00 €	62.755,68 €
Programmazione MITE 2021	19.234.331,76 €	3.850.564,87 €	0,00 €	76.687,94 €
Programmazione MITE 2022	18.403.386,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Complessivo</u>	840.151.696,46 €	618.750.765,36 €	583.801.708,40 €	227.639.094,01 €


Finanziamenti sul Territorio		
AGRIGENTO	32	89.974.866,49 €
CALTANISSETTA	18	34.052.519,85 €
CATANIA	41	131.619.303,85 €
ENNA	15	25.121.548,34 €
MESSINA	222	359.714.932,03 €
PALERMO	61	105.714.953,53 €
RAGUSA	2	12.203.000,00 €
SIRACUSA	11	30.582.557,45 €
TRAPANI	16	16.913.718,95 €
Complessivo	418	805.897.400,49 €
Residuo da Programmare Patto		22.779.100,49 €

840.151.696,46 €




Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana					
	Risorse Programmate		Risorse Finanziate	OGV	Somme Erogate
AGRIGENTO	32	89.974.866,49 €	87.210.946,09 €	84.507.693,93 €	41.002.233,78 €
CALTANISSETTA	18	34.052.519,85 €	33.519.957,82 €	31.197.957,82 €	5.892.841,46 €
CATANIA	41	131.619.303,85 €	81.813.889,71 €	77.983.468,57 €	9.036.130,56 €
ENNA	15	25.121.548,34 €	25.121.548,34 €	19.653.615,33 €	10.269.255,28 €
MESSINA	222	359.714.932,03 €	288.092.814,07 €	275.387.470,97 €	135.151.361,78 €
PALERMO	61	105.714.953,53 €	59.010.403,27 €	51.766.658,93 €	14.430.071,27 €
RAGUSA	2	12.203.000,00 €	12.203.000,00 €	12.203.000,00 €	88.964,69 €
SIRACUSA	11	30.582.557,45 €	16.933.141,57 €	14.793.905,55 €	2.986.676,99 €
TRAPANI	16	16.913.718,95 €	14.114.949,03 €	12.793.905,55 €	6.117.405,88 €
PRA	*	11.475.195,48 €			
Residuo da Programmare	*	22.779.100,49 €			
Complessivo	418	840.151.696,46 €	618.020.649,90 €	580.287.676,65 €	224.974.941,69 €

TIPOLOGIA DISSESTO PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)			
N.	Tipo Dissesto	Importo Progetti	%
39	Alluvioni	76.261.800,00 €	15,3%
30	Costiero	81.506.083,09 €	16,3%
140	Frane	223.601.937,36 €	44,8%
60	Messa in Sicurezza Infrastrutture	106.576.346,03 €	21,3%
*	Piano Rafforzamento Amministrativo	€ 11.475.195,48	2,3%
269		€ 499.421.361,96	



STATO DELL'ARTE	N.	%
Istruttoria	7	2,60%
Aggiornamento Progettuale	16	5,95%
Predisposizione atti di Gara	0	0,00%
Gara SIA in Corso	2	0,74%
SIA_Indagini In corso	72	26,77%
Gara Lavori in corso	13	4,83%
Stipula Contratto in corso	9	3,35%
Lavori in corso	91	33,83%
Lavori Conclusi	58	21,56%
Risoluzione Contratto	0	0,00%
Nuova Programmazione	1	0,37%
	269	100,00%



CODICE CARONTE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA dl 66/2023	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	IMPEGNO SOMME	IMPORT*	SPESO AL 28.02.2023
SI_1_17613	Lavori conclusi	FSC	CT	ACI CASTELLO	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	399.888,16 €	A	L	345_18/04/2018_P 395_27/03/2019_L	399.888,16 €	SI	SI	MATINA GEOM. GIOVANNI	SI	1614_15/09/2020_I 860_17/05/2022_D 1904_12/12/2022_D	330.857,51 €	255.707,12 €
SI_1_17614	SIA in corso	FSC	CT	ACIREALE	Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner	157.979,53 €	A	S	1025_24/07/2019	157.979,53 €	SI	SI	GEOSURVEY	SI	ANAC	30,00 €	30,00 €
SI_1_17615	SIA in corso	FSC	CT	ACIREALE	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinio Platani	283.841,90 €	A	S	1029_24/07/2019	283.841,90 €	SI	SI	RTP STUDIO INGEO, CASCONE ENGINEERING, AB2 ENGINEERING SRL, ING. BELPASSO, GEOL. D'URSO, AM ENGINEERING SRL, S.G.M., MTR MECCANICA TERRE E ROCCE	SI	ANAC+Commissione	30.937,09 €	30.937,09 €
SI_1_17616	SIA in corso	FSC	CT	ACIREALE	Sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale tra S.Giovanni e Aci Platani	263.100,42 €	A	S	1047_27/07/2019	263.100,42 €	SI	SI	RTP Studio Ingeo - Cascone Engineering - AB2 SRL - Ing. Belpasso Geol. D'Urso - AM SRL	SI	ANAC+Commissione	27.574,83 €	27.574,83 €
SI_1_17618	Lavori conclusi	FSC	CL	ACQUAVIVA PLATANI	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	1.400.000,00 €	I	L	496_05/06/2018	1.400.000,00 €	SI	SI	CO.GEN.AP. SRL	SI	466_10/04/2019 1222_08/08/2022_D	999.241,59 €	879.200,27 €
SI_1_22493	Lavori in corso	FSC	AG	AGRIGENTO	Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il duomo e l'intera area diocesana di Agrigento	26.836.415,42 €	F	L	716_27/04/2020	26.836.415,42 €	SI	SI	ATI COSPIN SRL - EDILAP SOC.COOP. ARL - SGROMO COSTRUZIONI SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	1286_28/06/2021 1259_12/08/2022 253_09/02/2023	21.341.661,10 €	16.098.614,53 €
SI_1_17621	Lavori conclusi	FSC	EN	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	1.350.000,00 €	F	L	667_03/10/2017	1.350.000,00 €	SI	SI	C.F.C. SOC. COOP.	SI	336_14/03/2019	1.004.350,51 €	929.514,28 €
SI_1_17622	Lavori in corso*	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	400.000,00 €	A	L	736_01/08/2018	400.000,00 €	SI	SI	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	SI	1800_12/10/2020	304.870,17 €	1.525,90 €
SI_1_17623	Gara in corso Lavori	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord	1.469.500,00 €	F	S	243_22/02/2019 1076_01/08/2019 1824_29/11/2022	1.469.500,00 €	SI	NO	NOVATEK SRL	NO		46.814,08 €	46.814,08 €
SI_1_17624	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato _zona Baratta	3.450.000,00 €	F	L	498_05/06/2018	3.450.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL	SI	1189_08/07/2020 1755_17/12/2022 1792_23/11/2022	2.672.955,20 €	2.385.399,22 €
SI_1_22494	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Interventi di consolidamento della Zona Villicano	1.920.000,00 €	F	L	1876_13/12/2019	1.920.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP	SI	117_19/01/2021 1617_26/10/2022 1917_14/12/2022	1.706.296,76 €	1.200.158,80 €
SI_1_17626	SIA in corso	FSC	PA	ALIMENA	Consolidamento dela zona a valle del centro abitato "Pasciovali-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale	82.706,52 €	F	S	509_06/06/2018	82.706,52 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI SRLS	SI	ANAC+Commissione	26.593,20 €	26.593,20 €
SI_1_17628	Lavori conclusi	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	1.250.000,00 €	I	L	758_02/11/2017	1.250.000,00 €	SI	SI	COSPIN SRL UNIPERSONALE	SI	711_29/05/2019	1.033.600,71 €	812.868,47 €
SI_1_17631	SIA in corso	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia	83.850,02 €	F	S	803_08/05/2020_I 388_07/03/2022_P	83.850,02 €	SS	SS	PSAILA AMBIENTE SRL	SI	Commissione	34.408,00 €	23.699,51 €
SI_1_17632	SIA in corso	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato	85.263,52 €	F	S	397_28/02/2020 805_08/05/2020 387_07/03/2022	85.476,97 €	SS	SS	I.M.G.A. sas	SI	Commissione	37.035,74 €	27.707,43 €
SI_1_17633	Lavori conclusi	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare	2.500.000,00 €	F	L	833_14/06/2019	2.500.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	120_19/01/2021 1724_11/11/2022_D	1.935.411,20 €	1.423.486,44 €
SI_1_17635	Lavori in corso	FSC	SR	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	10.801.968,49 €	C	S+ L	224_07/03/2018	10.801.968,49 €	SI	SI	ATI PACOS SRL - MESSINA COSTRUZIONI SRL - URANIA SRL	SI	1569_04/11/2019	8.437.947,89 €	1.565.380,09 €
SI_1_17636	Gara in corso Lavori	FSC	PA	BALESTRATE	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce, Completamento	4.120.000,00 €	F	L	564_13/06/2018 1126_15/11/2018 1366_04/08/2020 1918_14/12/2022	4.120.000,00 €	SI	NO	Progettazione:RTP Mediterranea Engineering SRL - PRO GEO PRG - GEOTEKNIC Ass. di professionisti Martinello Chiara Lavori:	NO	1680_20/11/2019 1828_09/12/2019 1016_10/06/2020 1155_08/06/2021 2019_28/12/2022	87.493,47 €	87.493,47 €
SI_1_17638	SIA in corso	FSC	EN	BARRAFRANCA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane	443.015,29 €	A	S	794_23/08/2018 093_28/01/2019 242_27/02/2019	443.015,29 €	SI	SI	RTP: C&C Engineering srl - Studio Iadanza - Ing. Giovanni Giusti Ing. Morena Giusti Geol. Barbagallo - Geol. Laurelli	SI	1669_12/08/2021	254.534,30 €	81.935,55 €

SI_1_26486	Gara in corso Lavori	FSC	EN	BARRAFRANCA	Consolidamento delle pendici di via Catania	2.946.966,58 €	F	L	1825_29/11/2022	2.962.302,04 €	SI	NO		NO		- €	- €
SI_1_17639	SIA in corso	FSC	ME	BASICO'	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali.	206.932,21 €	F	S	1115_06/08/2019	206.932,21 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	SI	1371_07/07/2021 +Commissione	134.130,92 €	72.795,25 €
SI_1_17640	Lavori in corso	FSC	PA	BISACQUINO	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"	3.663.498,18 €	I	L	856_19/06/2019	3.663.498,18 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SI	118_19/01/2021 1665_04/11/2022	2.982.115,18 €	1.043.333,86 €
SI_1_32195	Gara in corso Lavori	FSC	PA	BISACQUINO	Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico insistente sul santuario della Madonna del Balzo su Monte Triona	2.779.171,05 €	F	L	1890_07/12/2022	2.779.171,05 €	SI	NO		NO		- €	- €
SI_1_17641	Lavori in corso	FSC	AG	BIVONA	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano.	2.430.000,00 €	I	L	1329_27/09/2019	2.430.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	SI	2203_25/11/2020	1.900.342,89 €	982.010,10 €
SI_1_25764	Lavori in corso	FSC	AG	BIVONA	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di contenimento e di raccolta acque della strada esterna di collegamento Bivona-Santo Stefano di Quisquina	720.000,00 €	F	L	1868_21/09/2021	720.000,00 €	SI	SI	I.CO.LI. Di LI DESTRI GIACOMO e C.S.A.S.	SI	796_06/05/2022	523.583,16 €	3.925,51 €
SI_1_17642	Lavori in corso	FSC	PA	BORGETTO	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	1.500.000,00 €	A	L	697_13/10/2017	1.500.000,00 €	SI	SI	AND COSTRUZIONI SRL EOS CONSORZIO STABILE	NO	169_11/02/2019	1.018.844,15 €	727.758,88 €
SI_1_17643	SIA in corso	FSC	ME	BROLO	Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante nord del centro storico	418.697,15 €	F	S	676_11/07/2018 1202_30/11/2018	418.697,15 €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - GEOL. GIACCHETTI - EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS - GHEA SRL	NO	2379_16/12/2020	270.604,18 €	91.402,57 €
SI_1_17644	SIA in corso	FSC	ME	BROLO	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore	351.374,38 €	F	S	704_28/05/2019	351.374,38 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI	SI	601_25/03/2021	207.806,98 €	74.365,50 €
SI_1_17645	Stipula contratto in corso	FSC	SR	BUCCHERI	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strda di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri.	750.000,00 €	I	S	805_12/06/2019 1442_03/10/2022	750.000,00 €	SI	SI	Indagini: GEO DRILLING SRL Lavori: NEW ENERGY GROUP SRL	NO	1491_23/10/2019	38.362,36 €	38.362,36 €
SI_1_26018	Lavori in corso	FSC	EN	CALASCIBETTA	Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S.Pietro e S.Matteo. III Stralcio completamento	2.850.000,00 €	F	L	2140_19/11/2020	2.850.000,00 €	SI	SI	SIOSS SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL	SI	1910_30/09/2021 311_17/02/2023_D	1.925.270,89 €	1.360.390,65 €
SI_1_23298	Lavori in corso	FSC	TP	CALATAFIMI SEGESTA	Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi - Segesta	750.000,00 €	I	L	1112_29/06/2020	750.000,00 €	SI	SI	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	SI	621_26/03/2021 1769_21/11/2022	566.144,89 €	506.269,52 €
SI_1_17647	Lavori in corso	FSC	AG	CALTABELLOTTA	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato.	3.072.778,03 €	F	L	594_09/05/2019	3.072.778,03 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	1613_15/09/2020 1754_17/12/2022	2.245.896,56 €	2.070.479,76 €
SI_1_17649	Lavori in corso	FSC	AG	CAMMARATA	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	3.600.000,00 €	F	L	630_18/09/2017_I 1035_31/10/2018_L	3.600.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS	SI	1187_08/07/2020	2.933.266,85 €	785.875,77 €
SI_1_17650	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola	93.651,34 €	F	S	1116_30/06/2020 512_23/03/2022	93.651,34 €	SS	SS	FAREL IMPIANTI SRL	SI		38.154,09 €	38.154,09 €
vedi TP_501 V ATTO	Lavori in corso	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	150.000,00 €	F	L									- €
SI_1_17651	Lavori conclusi	FSC	AG	CANICATTI'	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	2.500.000,00 €	I	L	684_11/07/2018	2.500.000,00 €	SI	SI	ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE	SI	020_09/01/2020 1543_08/09/2020	2.174.091,32 €	2.123.113,05 €
SI_1_17652	Lavori in corso	FSC	PA	CAPACI	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci	5.000.000,00 €	F	L	597_09/05/2019 1192_08/07/2020 421_25/02/2021_D	4.998.000,00 €	SI	SI	M.S. COSTRUZIONI SRL	SI	421_25/02/2021	3.702.368,12 €	1.681.623,68 €
SI_1_17653	Gara in corso Lavori	FSC	ME	CAPIZZI	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	706.801,59 €	F	S	833_079/09/2018 387_25/03/2019 1413_27/09/2022	706.801,59 €	SI	NO	Indagini: GEOSURVEY SRL Lavori:	NO	ANAC+Commissione	20.835,48 €	20.835,48 €
SI_1_17654	Stipula contratto in corso	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale	1.590.000,00 €	A	L	1315_13/09/2022	1.590.000,00 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI SRL	NO	Servizio di Verifica	7.529,76 €	7.529,76 €
SI_1_17655	Lavori in corso	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo	2.430.000,00 €	F	L	818_11/05/2020	2.430.000,00 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	186_27/01/2021 1272_30/08/2022	1.932.851,00 €	1.248.677,12 €

SI_1_22495	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC CAPO D'ORLANDO	Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Capo 'Orlando - Lungomare A. Doria nel centro Urbano e San Gregorio	450.000,00 €	C	L	725_31/05/2019	450.000,00 €	SI	SI	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	SI	128_21/01/2020 1398_06/08/2020	407.828,49 €	394.115,36 €
SI_1_17656	Stipula contratto in corso	FSC	PA	CARINI	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe.	620.000,00 €	F	S	208_02/03/2018 1077_08/11/2018 1294_09/09/2022	620.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP BRUCCHERI MARTINELLO Lavori: CONSORES SRL	NO	494_18/03/2020 818_10/05/2022	61.281,33 €	61.281,33 €
SI_1_17658	SIA in corso	FSC	SR	CARLENTINI	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida	236.891,85 €	F	S	051_16/01/2018 996_09/06/2020	236.891,85 €	SI	SI	EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo + GEOSERVIZI SRL Arch. Fera - Geol. Cappotto	SI	1688_21/11/2019 523_24/03/2020 563_02/04/220 2541_28/12/2021	94.605,83 €	94.605,83 €
SI_1_17659	Gara in corso Lavori	FSC	ME	CARONIA	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro.	3.262.931,64 €	F	L	230_02/02/2021 1818_28/11/2022	3.262.931,64 €	SI	NO	Indagini: Geosearch di Abbate Giuseppe & SAS Lavori:	SI	1929_01/10/2021	33.699,12 €	33.699,12 €
SI_1_24856	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_CARONIA SOMMA URGENZA	Lavori urgenti per la difesa e salvaguardia di tratti di litorale ricadenti nel territorio comunale di Caronia fortemente danneggiati a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2010	500.000,00 €	C	L	1271_21/07/2020	500.000,00 €	SI	SI	ANGELICO COSTRUZIONI SRL	SI	759_19/04/2021_I 1933_01/10/2021_D	352.889,13 €	348.802,77 €
SI_1_17602	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	495.000,00 €	A	L	733_23/10/2017	495.000,00 €	SI	SI	CICCONE COSTRUZIONI SRL	SI	745_04/06/2019	390.515,40 €	276.167,65 €
SI_1_17603	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato.	985.000,00 €	F	L	724_20/10/2017	985.000,00 €	SI	SI	GALLONE ANTONIO	SI	324_13/03/2019	840.518,24 €	620.788,39 €
SI_1_17662	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	2.585.049,29 €	F	L	490_30/05/2018	2.585.049,29 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	2273_03/12/2020 1387_20/09/2022	2.059.694,37 €	1.468.799,13 €
SI_1_22496	Lavori in corso	FSC	CT	CASTEL DI IUDICA	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato di Serro Calderato - I Stralcio	1.112.000,00 €	F	L	049_13/01/2020	1.112.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONE GREEN SRL	SI	1703_29/09/2020 103_20/01/2023	873.243,48 €	613.664,44 €
SI_1_17663	Lavori in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato.	1.920.000,00 €	F	S	036_12/01/2021 1124_26/07/2022	1.920.000,00 €	SI	SI	Progettazione:RTP:S.T.I.@ - AB2 Engineering Progettazione e Costruzione SRL - Geol. Savoca Lavori: MEDI APPALTI SRL	SI	Commissione+ 1723_11/11/2022_P	135.462,00 €	106.091,89 €
SI_1_17664	Stipula contratto in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione di C.A.	1.648.143,32 €	F	S	179_12/02/2019 1125_26/07/2022	1.648.143,32 €	SI	SI	Progettazione: LITOS PROGETTI SRL Lavori: BRAFEN SEGNALETICA SRL	NO	Commissione+ 1244_18/06/2021_P	125.992,78 €	99.345,93 €
SI_1_17837	Lavori in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia	3.453.074,51 €	I	S	457_09/04/2019 1441_15/10/2019 1127_26/07/2022	3.453.074,51 €	SI	SI	Progettazione: RTP: PH3 Engineering Srl - C&C Engineering Srl - LAND Engineering Scarl - Ing. Giusti - Geol. Barbagallo Lavori: SICANI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	1210_15/06/2021_P 231_07/02/2023_L	640.657,85 €	573.830,03 €
SI_1_17665	Lavori in corso	FSC	PA	CASTELDACCIA	Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio	7.450.000,00 €	A	L	1766_04/12/2019	7.450.000,00 €	SI	SI	ATI: GORRASI COST. SRL - MI.CO. SRL - G.C. COSTRUZIONI SRL	SI	116_19/01/2021	5.902.946,72 €	1.310.628,01 €
SI_1_17667	Lavori in corso*	FSC	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo	650.000,00 €	F	S	456_10/03/2020_P 2064_20/10/2021_L	650.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE ARL - N.C.N. CRL (Consoziata Esecutrice)	SI	1048_12/07/2022	474.740,85 €	117.588,87 €
SI_1_17668	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda.	110.891,54 €	F	S	1931_18/12/2019 1733_02/10/2020 1218_16/06/2021	110.891,54 €	SS	SS	Indagini: GLOBALGEO SRL - GEOL. ARMELI Progettazione: Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli	SI	Indagini 2110_28/10/2021	38.224,02 €	38.224,02 €
SI_1_17669	Lavori in corso	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	2.200.000,00 €	F	L	756_03/08/2018 1769_04/12/2019	2.200.000,00 €	SI	SI	ATI: CMC. SRL - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	SI	666_07/04/2021 1633_28/10/2022 163_31/01/2023_D	1.770.485,00 €	1.501.552,76 €
SI_1_17670	Lavori conclusi	FSC	AG	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	850.000,00 €	I	L	441_14/05/2018	850.000,00 €	SI	SI	VULLO ANTONIO SRL	SI	680_22/05/2019	577.462,40 €	537.718,28 €
SI_1_17671	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione	66.310,54 €	F	S	1053_29/07/2019 1681_24/09/2020	66.310,54 €	SS	SS	Proegttazione: Studio tecnico Associato di Ingegneria ed architettura + Geol. Cartillone Indagini: Pgnataro Trivellazioni	SI	Indagini 273_14/02/2023	36.990,27 €	36.990,27 €
SI_1_17672	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato	68.310,90 €	F	S	1054_29/07/2019 1683_24/09/2020	68.310,90 €	SS	SS	Geol. Siragusano+Ing. Ailello+TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO SRL	SI	- €	- €	- €
SI_1_17673	Lavori in corso*	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento	612.000,00 €	F	L	878_04/05/2021	612.000,00 €	SI	SI	GEO DRILLING SRL	SI	2338_30/11/2021	481.953,93 €	2.565,81 €
SI_1_17674	Lavori in corso	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo	1.002.000,00 €	F	L	1316_26/09/2019 1144_01/07/2020	1.002.000,00 €	SI	SI	APPALTI E SERVIZI SRL	SI	331_12/02/2021	726.835,33 €	489.991,63 €

SI_1_32285	Gara in corso Lavori	FSC	ME	CASTROREALE	Lavori di consolidamento dell'area compresa tra le Località Ciappazza, Canale e Buglisini della Frazione Bafia	1.750.000,00 €	F	L	1940_14/12/2022	1.750.000,00 €	SI	NO		NO		- €	
SI_1_18830	Lavori in corso	FSC	AG	CATTOLICA ERACLEA	Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa	4.095.507,44 €	C	L	904_27/09/2018 011_09/01/2019 035_14/01/2019 1435_14/10/2019	4.095.507,44 €	SI	SI	THETIS COSTRUZIONI SRL + SOCIETA' SIGMA INGEGNERIA SRL	SI	444_03/03/2021 2394_03/12/2021	4.095.507,44 €	1.048.507,80 €
SI_1_18831	Stipula contratto in corso	FSC	SR	CAVAGRANDE DR dello Sviluppo Rurale e Territoriale	Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva RNO di Cavagrande	2.000.000,00 €	I	L	1436_14/10/2019 1803_25/11/2022	2.000.000,00 €	SI	SI	RTP: Gabriele Correnti - T&P Tecnologia e Progetti - Geol. Angelo Leotta - Ing. Filadelfo La Rosa - Ing. Stefano Russo LAVORI: CONSORZIO STABILE AGORAA SCRL - GEOTECK SRL	NO	2095_13/11/2020 1435_14/07/2021 1436_14/07/2021 1437_14/07/2021	85397,22	74.468,38 €
SI_1_22521		FSC	ME	CDC_CONTRATTO DI COSTA TIRRENO	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa	3.869.618,39 €	C	S	727_01/08/2018 1136_19/11/2018 169_28/01/2020 874_26/05/2022 Definanziamento	3.869.618,39 €	SI	SI		NO		1.212.530,25 €	398.764,19 €
SI_1_22521 LOTTO I	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO I			C	S		- €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - EIKON SBC SAS DI CAROLA SALVAGGIO & C - FABIO NICITA - GAETANO CURRO' - ANDREA NICASTRO	SI		- €	- €
SI_1_22521 LOTTO II	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO II			C	S		- €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - GEONAUTICS SRL - HS MARINE - DHI - DOTT. GEOL. CUCINOTTA - STUDIUM - ING. DEL CLARIO n.q. di consulente della SOCIETA' DINAMICA SRL	SI	2239_11/11/2021	549.838,11 €	- €
SI_1_22521 LOTTO III	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO III			C	S		- €	SI	SI	RTP:TECHNITAL SPA - CASCONI ENGINEERING SRL - ORION PROGETTI SRLS - TE.MA. SNC DI CASTELLI E. C - DOTT.SSA SURIANO - DOTT. ING. BRUNO	SI	2422_07/12/2021	464.477,48 €	- €
SI_1_24947 LOTTO I	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 1"	938.000,00 €	C	L	794_07/05/2020	938.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	SI	319_12/02/2021 1609_04/08/2021_D	711.462,03 €	700.157,81 €
SI_1_24948 LOTTO II	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 2"	2.251.000,00 €	C	L	795_07/05/2020	2.251.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS SRL	SI	176_26/01/2021 825_10/05/2022	2.249.095,31 €	2.066.719,74 €
SI_1_24949 LOTTO III	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 3"	3.492.000,00 €	C	L	796_07/05/2020	3.492.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL	SI	438_01/03/2021	3.491.664,17 €	3.062.685,95 €
SI_1_17675	Lavori in corso	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù	277.747,87 €	I	L	1514_02/09/2020	277.747,87 €	SI	SI	I.CO.GE.I. SRL	SI	1712_03/09/2021 1682_04/11/2022	264.944,64 €	203.386,95 €
SI_1_17676	Lavori conclusi	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	1.827.000,00 €	F	L	781_09/08/2018	1.827.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRLS	SI	1279_19/09/2019 2500_17/12/2021 1669_04/10/2022	1.314.757,08 €	1.202.373,95 €
SI_1_27344	Lavori in corso	FSC	EN	CERAMI	Lavori Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante in zona Lavina a salvaguardia delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti - completameno	850.000,00 €	F	L	1728_06/09/2021	850.000,00 €	SI	SI	TISS INGEGNERIA SRL	SI	365_01/03/2022	623.355,60 €	4.395,27 €
SI_1_17677	Gara in corso Lavori	FSC	AG	CIANCIANA	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"	220.337,66 €	I	L	419_02/04/2019 1868_06/12/2022	220.337,66 €	SI	NO		NO	- €	- €	
SI_1_22497	Lavori in corso	FSC	PA	CIMINNA	Consolidamento dell'area dissestata del vecchio centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio	2.000.000,00 €	F	S	1744_28/11/2019 2003_11/10/2021 875_26/05/2022_D	2.000.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	SI	875_26/05/2022	1.880.839,02 €	439.061,14 €
SI_1_17678	SIA in corso	FSC	PA	CINISI	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari	189.217,87 €	F	S	975_11/07/2019	189.217,87 €	SI	SI	RTP: Ing. Vella, Ing. Giglio, Ing. Cairone, Ing. Arnone, Dott. Bonanno Conti	SI	Commissione + 1631_28/10/2022	146.928,68 €	54.964,26 €
SI_1_17679	Lavori conclusi	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce	1.248.600,00 €	F	L	949_04/10/2018	1.248.600,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE AURORA SCARLS	SI	1482_22/10/2019 675_08/04/2021_D	857.058,35 €	661.599,34 €
SI_1_17680	SIA in corso	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello.	368.113,70 €	F	S	082_16/01/2020	368.113,70 €	SI	SI	RTP: SWS SPA - PRION PROGETTI SRL - INCLINE SRL	SI	Commissione+ 1116_25/07/2022	205.935,43 €	85.280,10 €
SI_1_25765	Lavori in corso	FSC	TP	CUSTONACI	Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della riserva naturale orientata "Monte Cofano"	1.490.000,00 €	F	L	2006_04/11/2020	1.490.000,00 €	SI	SI	CO.GE.M.srl	SI	1907_29/09/2021	1.100.054,40 €	843.755,30 €

	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRPC	Ricostrazione di un tratto di strada SP24 Scillato - Caltauturo	1.500.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €
SI_1_26917	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	DRT	Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza del versante in frana a tutela della pubblica incolumità, sulla strada di collegamento Scordia - Militello in val di Catania.	66.590,14 €	F	L	692_09/04/2021	66.590,14 €	NO	NO		NO		- €	- €
SI_1_17827	Lavori in corso*	FSC	TP	FAVIGNANA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo	546.370,20 €	F	S	1931_01/10/2021	546.370,20 €	SI	SI	CO.S.P.E.F. S.R.L.	SI	858_17/05/2022	431.636,97 €	225,00 €
SI_1_17726	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27	242.248,33 €	I	L	221_20/02/2019	242.248,33 €	NO	NO		NO		- €	- €
SI_1_17817	Lavori in corso*	FSC	ME	FIUMEDINISI	Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento	900.000,00 €	A	L	1961_06/10/2021	900.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	SI	545_31/03/2022	688.215,05 €	4.618,50 €
SI_1_17752	SIA in corso	FSC	ME	FONDACHELLI-FANTINA	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	182.362,30 €	F	S	785_11/06/2019 1731_02/10/2020_D	182.362,30 €	SI	SI	RTP: Arch. Marotta, Ing. Filosico, Ing. Nocifera, Ing. Palmeri, Geol. Collovà	SI	2005_23/12/2022	97.449,84 €	13.976,41 €
SI_1_17792	Lavori conclusi*	FSC	ME	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	1.100.000,00 €	I	L	221_06/03/2018	1.100.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO CAMPALE STABILE	SI	641_15/05/2019 1864_16/10/2020	914.617,37 €	878.779,37 €
SI_1_17753	SIA in corso	FSC	ME	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato.	203.697,20 €	F	S	1346_03/08/2020 1255_12/08/2022	203.697,20 €	SI	SI	RTP: ING. FRENI - ING. TROVATO - ING. LOMBARDO - GEOL. CARUSO - ING. PENNISI	SI		- €	- €
SI_1_17600	Lavori conclusi	FSC	ME	FRAZZANO'	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	2.649.938,67 €	F	L	698_16/10/17	2.649.938,67 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	SI	106_30/01/2019 1891_24/09/2021_D	2.090.824,60 €	1.932.491,60 €
SI_1_17604	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	2.230.000,00 €	I	L	755_02/11/2017	2.230.000,00 €	SI	SI	ARES S.R.L.	SI	489_12/04/2019 1300_24/07/2020_D	1.842.057,00 €	1.342.227,77 €
SI_1_17737	SIA in corso	FSC	ME	FURCI SICULO	Intervento di sistemazione idraulica Torrete Pagliara	157.821,21 €	A	S	1267_06/12/2018	157.821,21 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	ANAC+Commissione	26.555,96 €	26.555,96 €
SI_1_25578	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO	Interventi integrati per la progettazione dei litorali in erosione completamento struttura in difesa dai marosi per la protezione del litorale e dell'abitato	1.297.021,83 €	C	L	2171_23/11/2020	1.297.021,83 €	SI	SI	PACOS SRL	SI	1220_16/06/2021 333_23/02/2022 1548_13/10/2022	1.139.431,80 €	1.134.260,56 €
EX 17737 SI_1_22498	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO SOMMA URGENZA	Lavori somma urgenza relativi alla risagomatura della sezione idraulica dell' alveo nel tratto che va dalla passerella provvisoria esistente di collegamento dei centri abitanti fino a monte degli attraversamenti viario e ferroviario per il tratto	150.000,00 €	A	L	585_08/05/2019	150.000,00 €	SI	SI	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	SI	216_04/02/2020	94.824,41 €	73.126,21 €
SI_1_17738	SIA in corso	FSC	ME	FURNARI	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, Siena e Bazia	173.666,42 €	A	S	1344_03/08/2020	173.666,42 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING-GUAGENTI	SI		- €	- €
SI_1_17739	SIA in corso	FSC	ME	FURNARI	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	144.362,38 €	A	S	1345_03/08/2020	144.362,38 €	SI	SI	RTP: Ing. D'Arrigo, Ing. Baratta, Ing. Mangano, Ing. La Rosa, Ing. Gasparo, Ing. Lo Presti, Geol. Scurria , Geol. Merk	SI		- €	- €
SI_1_17754	Lavori in corso	FSC	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	1.840.000,00 €	F	L	195_28/02/2018	1.840.000,00 €	SI	SI	MI.CO. SRL	SI	853_19/06/2019	1.303.561,33 €	676.032,37 €
SI_1_17755	SIA in corso	FSC	ME	GALLODORO	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	94.971,83 €	F	S	854_01/12/2017	94.971,83 €	SI	SI	RTP Studio Floramo Engineering&Architecture Srl - Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Ing. Formica	SI		30,00 €	30,00 €
SI_1_17801	Lavori in corso	FSC	ME	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	1.700.000,00 €	F	L	066_25/01/2018	1.700.000,00 €	SI	SI	ITTEMO SRL	SI	464_10/04/2019 2463_29/12/2020_D	1.263.527,37 €	827.817,26 €
SI_1_17740	Lavori in corso	FSC	ME	GIARDINI NAXOS	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni	3.200.000,00 €	A	L	329_11/04/2018 1191_28/11/2018 1228_10/09/2019 € 2.000.000,00 in capo a O.C.D.P.C. n. 240/2016	3.200.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	1684_24/09/2020	1.010.928,64 €	334.354,26 €
SI_1_17756	Lavori in corso	FSC	ME	GIOIOSA MAREA	Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi	2.928.175,00 €	F	L	1665_23/09/2020	2.928.175,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VISTRUVIO SCARL	SI	1219_16/06/2021	2.053.431,76 €	523.335,17 €
SI_1_22499	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_GIOIOSA MAREA	Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019 nell' ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	275.000,00 €	C	L	1307_25/09/2019	275.000,00 €	SI	SI	COSMAK SRL	SI	487_17/03/2020 1732_02/10/2020 2182_24/11/2020_D	265.456,38 €	256.935,19 €

SI_1_25579	Lavori in corso	FSC	ME	GRANITI	Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - Il stralcio esecutivo	2.976.000,00 €	F	L	2059_11/11/2020	2.976.000,00 €	SI	SI	ATI: CO.GEN.AP SRL - LA PLACA ANGELO SRL	SI	1304_29/06/2021 1938_14/12/2022	2.677.295,88 €	1.924.538,65 €
SI_1_17727	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	610.000,00 €	I	L	909_14/12/2017 1283_11/12/2018	610.000,00 €	SI	SI	VULLO CALOGERO	SI	1353_02/10/2019 1047_26/05/2021_D	446.469,53 €	385.211,01 €
SI_1_17728	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	650.000,00 €	I	L	535_07/06/2018	650.000,00 €	SI	SI	SUD PALI SRL	SI	011_08/01/2020 881_04/05/2021	449.915,71 €	399.286,14 €
SI_1_17729	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	2.690.000,00 €	I	L	068_21/01/2019	2.690.000,00 €	SI	SI	PULLARA CALOGERO	SI	2449_24/12/2020 1144_29/07/2022 1688_07/11/2022	2.428.844,13 €	2.018.596,69 €
SI_1_22500	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comuale collegante il centro di Gualtieri con la frazione di Sicamino'	5.000.000,00 €	I	L	1911_17/12/2019	5.000.000,00 €	SI	SI	C.G.C. SRL	SI	1677_24/09/2020 1260_12/08/2022	4.224.323,09 €	3.608.593,79 €
SI_1_17813	Lavori in corso	FSC	RG	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	12.150.000,00 €	C	S+L	235_08/03/2018	12.150.000,00 €	SI	SI	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	SI	1729_27/11/2019	9.586.609,75 €	55.490,32 €
SI_1_17741	SIA in corso	FSC	ME	ITALA	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello	201.157,34 €	F	S	895_12/12/2017 211_19/02/2019	201.157,34 €	SI	SI	RTP: Artec Associati SRL- Hypro Srl - Geol. Fabio Nicita	SI	ANAC+Commissione	39.963,00 €	39.963,00 €
SI_1_17757	SIA in corso	FSC	ME	ITALA	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato	215.804,80 €	F	S	894_12/12/2017 165_11/02/2019	215.804,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio Diarrigo - Ing. D'Alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagioanni Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	Commissione 576_06/04/2022	129.428,66 €	73.858,12 €
SI_1_26483	Lavori in corso	FSC	PA	LASCARI	"Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in loc. "Macello Vecchio" a valle della via SS. Crocifisso"	1.750.000,00 €	F	L	135_21/01/2021	1.750.000,00 €	SI	SI	ACHENZA SRL	SI	2050_18/10/2021	1.234.679,54 €	810.801,17 €
SI_1_26053	Lavori in corso	FSC	AG	LCC Agrigento	Lavori di sistemazione delle frane e ripristino della transitabilità lungo la S.P. 14 "Racalmuto-Montedoro"- SS 640	4.150.000,00 €	F	L	2321_29112021	4.150.000,00 €	SI	SI	ISOR COSTRUZIONI SRL	SI	1275_30/08/2022 1683_04/11/2022 2009_23/12/2022	3.117.770,35 €	2.150.639,22 €
SI_1_17697	SIA in corso	FSC	CL	LCC Caltanissetta	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189	1.147.083,27 €	I	S	1577_09/09/2020	1.147.083,27 €	SI	SI	RTP: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SRP - STUDIO FARAONE SRLS - DGD TECNOSERVICE SRL - ING. D'ANNA - ING. VELLA -DOTT. BUTTICE'	SI	Commissione	79.044,10 €	79.044,10 €
SI_1_17751	Lavori conclusi	FSC	ME	LCC Messina	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla	645.000,00 €	A	L	934_22/12/2017	645.000,00 €	SI	SI	SOC. CEDIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO	SI	819_13/06/2019	423.033,07 €	393.990,75 €
SI_1_17608	Lavori conclusi	FSC	ME	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_Completamento	3.650.000,00 €	C	L	276_20/03/2018	3.650.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	1484_22/10/2019	2.869.851,82 €	2.446.485,24 €
SI_1_17715	Lavori in corso*	FSC	EN	LEONFORTE	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga	964.000,00 €	F	S	714_25/07/2018 071_21/01/2019 1135_27/07/2022	964.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: ING. LICATA - GEOL. VACCALLUZZO - GEOL. MARTINELLO Lavori: EGEL SRL	SI	Commissione 2349_30/11/2021	107.806,62 €	84.000,94 €
SI_1_17808	SIA in corso	FSC	PA	LERCARA FRIDDI	Consolidamento Costone roccioso Colle madore	150.544,95 €	F	S	1169_07/07/2020	150.544,95 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - GEOL. LOMBARDO	SI		- €	- €
SI_1_24615	Lavori in corso	FSC	ME	LETOJANNI	Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A18 Messina - Catania	20.311.717,13 €	I	L	500_19/03/2020	16.311.717,13 €	SI	SI	RTI: SGROMO COSTRUZIONI SRL - COSPIN SRL	SI	508_20/03/2020	16.311.717,13 €	9.181.300,50 €
SI_1_17758	Lavori conclusi	FSC	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	3.935.000,00 €	F	L	908_28/09/2018	3.935.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	1600_06/11/2019 1137_27/07/2022	3.185.340,33 €	2.799.835,22 €
SI_1_25750	Lavori in corso	FSC	AG	LICATA	Messa in sicurezza di un tratto della via Garibaldi e di una parte della sottostante scarpata fino alla Via Marconi	6.250.000,00 €	F	L	2328_11/12/2020	6.250.000,00 €	SI	SI	FRESTA ROSARIO ANTONIO - GRUPPO VENERE SRL	SI	1181_09/06/2021 1983_20/12/2022 258_09/02/2023	5.339.997,07 €	3.722.229,67 €
SI_1_26681	Lavori Conclusi	FSC	CT	LICODIA EUDEA	Completamento dei Lavori di Consolidamento del versante occidentale a valle di via Duca degli Abruzzi"	785.000,00 €	F	L	415_25/02/2021	785.000,00 €	SI	SI	ATI: BRAFER SEGNALETICA SRL - NEW VERDE SRL	SI	2066_20/10/2021 1579_19/10/2022_D	519.657,34 €	404.812,98 €
SI_1_17730	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	"Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro.	182.506,94 €	I	S	778_09/08/2018 031_14/01/2018	182.506,94 €	SI	SI	RTP: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture Srl - Dott. Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Geol. Cappotto	SI	ANAC+Commissione	40.515,92 €	40.515,92 €
SI_1_17731	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte della Via Roma	207.812,33 €	I	S	056_17/01/2019	207.812,33 €	SI	SI	RTP: STUDIO COLONNA SRL - PH3 ENGINEERING SRL - ING. MARCO CALOGERO - GEOL. NICITA	SI	ANAC+Commissione	42.063,28 €	42.063,28 €

SI_1_17759	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4.	57.638,14 €	F	S	212_06/03/2018 1388_21/09/2022	57.638,14 €	SI	SI	RTP: COSTA ASSOCIATI - ING. COSTA - ING. BUSCEMA	SI	687_28/04/2022	55.079,67 €	31.679,99 €
SI_1_17760	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo.	103.717,66 €	F	S	222_07/03/2018 953_09/07/2019	103.717,66 €	SI	SI	RTP: Ing. Giannetto - Ing. Faranna - Arch.Faranna Adele - Geol. Ucchino	SI	ANAC+Commissione	29.015,88 €	29.015,88 €
SI_1_17718	Lavori in corso	FSC	ME	LIPARI	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)	2.585.000,00 €	C	L	1149_20/11/2018	2.585.000,00 €	SI	SI	S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE	SI	1287_20/09/2019 2017_05/11/2020 632_28/10/2022_D	2.393.841,39 €	2.097.727,00 €
SI_1_17821	SIA in corso	FSC	ME	LIPARI	Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi	137.690,05 €	I	S	398_28/03/2019 1592_05/11/2019	137.690,05 €	SI	SI	RTP IENCON S.C.A.R.L. - ORION PROGETTI SRLS	SI	Commissione + 1709_02/09/2021	94.250,85 €	56.564,53 €
SI_1_17685	Gara in corso Lavori	FSC	AG	LUCCA SICULA	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.	2.380.000,00 €	A	S	757_03/08/2018 402_28/03/2019 1658_22/09/2020 1897_09/12/2022	2.380.000,00 €	SI	NO	Progettazione: ENGEO ASSOCIATI ENGINEERING & GEOLOGY Lavori:	NO	Progettazione 1929_14/12/2022	82.440,65 €	50.620,55 €
SI_1_17610	Lavori conclusi	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamento relativo alla zona R4 Rocca del Castello	1.350.000,00 €	F	L	186_27/02/2018	1.350.000,00 €	SI	SI	CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	SI	683_22/05/2019 1539_08/09/2020_D 2065_20/10/2021_D	991.324,70 €	711.684,52 €
SI_1_17743	Stipula contratto in corso	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini	1.011.000,00 €	A	S	120_04/02/2019 1519_11/10/2022	1.011.000,00 €	SI	SI	Progettazione: (Ing. Lo Presti) - Studio Colonna SRL - Geol. Cappotto Lavori: ALP CONSORZIO STABILE	NO	Progettazione 259_09/02/2023	54.894,73 €	36.334,77 €
SI_1_25766	Lavori in corso	FSC	ME	MALFA	Lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta scarico e Pollara - Il lotto	1.180.000,00 €	F	L	2141_19/11/2020	1.180.000,00 €	SI	SI	GHELLER SRL - FOX SRL	SI	1095_31/05/2021	886.098,69 €	650.511,31 €
SI_1_17762	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MALVAGNA	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova	29.315,70 €	F	S	838_10/09/2018	29.315,70 €	SS	SS	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl	SI	2175_05/11/2021	20.391,10 €	20.391,10 €
SI_1_17763	Lavori in corso	FSC	ME	MANDANICI	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca- Carasà e della circonvallazione a monte.	1.580.000,00 €	F	S	290_05/04/2018 2120_29/10/2021_L	1.580.000,00 €	SI	SI	DAMAR COSTRUZIONI SRL	SI	1600_25/10/2022	1.143.679,54 €	228.088,54 €
SI_1_17609	Lavori in corso*	FSC	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato. Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario.	590.786,84 €	A	L	110_30/01/2019	590.786,84 €	SI	SI	Consorzio Stabile Vitruvio SCARL	SI	233_02/02/2021	448.545,13 €	3.017,52 €
SI_1_17707	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	MANIACE	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino.	98.338,81 €	I	S	233_08/03/2018 1301_24/09/2019	98.338,81 €	SI	SI	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	SI	Indagini 698_29/04/2022	41.972,37 €	41.972,37 €
SI_1_17795	SIA in corso	FSC	PA	MARINEO	Consolidamento versante della Rocca di Marineo	408.795,71 €	F	S	190_30/01/2020 390_27/02/2020 876_20/05/2020 85_18/01/2021 1431_14/07/2021	408.795,69 €	SS	SS	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	SI	Proettazione Indagini Commissione Geologo	101.217,50 €	101.217,50 €
SI_1_17710	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	MASCALI	Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata	37.362,42 €	A	S	1680_24/09/2020	37.362,42 €	SS	SS	GIOSA SRL	SI	461_15/03/2022	28.309,58 €	28.309,58 €
SI_1_17708	Lavori in corso	FSC	CT	MASCALUCIA	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga.	3.075.053,15 €	I	L	437_04/04/2019	3.075.053,15 €	SI	SI	EVER GREEN SRL	SI	1507_01/09/2020 2232_27/11/2020 2475_15/12/2021_D 1295_09/09/2022_D	2.292.384,55 €	1.923.395,98 €
TP_189	Lavori in corso	FSC	TP	MAZARA DEL VALLO	Dragaggio porto canale	2.000.000,00 €	C	L	278_14/02/2023	2.000.000,00 €	SI	SI	ARES SRL	SI	278_14/02/2023	2.285.870,04 €	- €
SI_1_17693	SIA in corso	FSC	CL	MAZZARINO	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola.	149.633,99 €	I	S	1101_09/11/2018	149.633,99 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	Commissione + 525_25/03/2020	50.022,91 €	50.022,91 €
SI_1_26048	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MESSINA	Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi tra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - I stralcio funzionale sito Casabianca	68.100,07 €	C	S	2284_09/12/2020 691_09/04/2021	68.100,07 €	SS	SS	Dott. Capone e Dott. Merk + Supp. RUP Scaglione	SI	Supp.RUP	35.999,13 €	35.999,13 €

SI_1_17732	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. - (Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di collegamento tra i villaggi di Bordonario sup e inf)	474.201,19 €	I	S	525_06/06/2018 776_06/05/2020 363_17/02/2021 1569_19/10/2022	474.201,19 €	SI	SI	RTP TECHNITAL S.P.A. - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE - ARCH. BENEDETTO VERSACI	SI	ANAC+Commissione + 861_15/05/2020 661_22/04/2022	134.455,83 €	134.475,84 €
SI_1_17816	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione ambientale e risanamento igenico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	30.000.000,00 €	A	L	805_15/11/2017 848_01/12/2017	30.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI SRL	SI	1433_14/10/2019 1836_17/09/2021 Contratto Aggiuntivo 856_10/05/2022	29.352.632,33 €	27.315.964,44 €
SI_1_22503	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada "Via di Fuga" complementae alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga del Comune di Messina	160.438,25 €	I	S	1404_07/08/2020 Supp. RUP 1964_28/10/2020 Indagini	160.438,25 €	SI	SI	GHEA SRL	SI	supp RUP+Indagini 129_26/01/2022	145.998,42 €	93.955,08 €
SI_1_25737	Lavori conclusi*	FSC	ME	MESSINA	Lavori di rifioritura e manutenzione straordinaria delle barriere radenti in Galati Marina e S.Margherita	207.519,74 €	C	L	2047_09/11/2020	207.519,74 €	SI	SI	COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA	SI	2350_15/12/2020	187.189,46 €	- €
SI_1_17721	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA I STRALCIO SOMMA URGENZA	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	202.295,19 €	C	L	177_26/02/2018 277_29/03/2018 408_08/05/2018	202.295,19 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI SRL	SI	514_06/06/2018	142.454,96 €	129.311,13 €
SI_1_22502	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA III STRALCIO	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - Completamento	3.503.421,81 €	C	S+L	621_08/04/2020 820_11/05/2020	3.503.421,81 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	SI	855_26/04/2021 861_17/05/2022 1205_05/08/2022 Contratto Aggiuntivo 006_08/01/2022	3.500.000,00 €	3.348.549,34 €
SI_1_22501	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA II STRALCIO	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	737.963,48 €	C	L	909_28/09/2018	737.963,48 €	SI	SI	Consorzio Stabile SQM Società Consortile R.L.	SI	431_03/04/2019 925_05/07/2019_D	498.182,18 €	496.464,99 €
SI_1_24853	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA BADIAZZA	Interventi di pulitura Torrente Badiazza	105.000,00 €	A	L	1574_09/09/2020	105.000,00 €	SI	SI	LUPO COSTRUZIONI SRL	SI	1889_20/10/2020 026_13/01/2022_D	88.144,11 €	69.242,99 €
SI_1_29568	Stipula contratto in corso	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso	2.300.000,00 €	A	L	1373_19/09/2022	2.300.000,00 €	SI	SI	CAVALLI SALVATORE - A.P. COSTRUZIONI SRL	NO	Servizio di Veirifca	8.806,45 €	8.806,45 €
SI_1_29569	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Annunziata escluso ed il Torrente S. Filippo incluso	2.300.000,00 €	A	L	1374_19/09/2022	2.300.000,00 €	SI	SI	FOX S.R.L.	NO	Servizio di Veirifca	8.806,44 €	8.806,44 €
SI_1_29570	Stipula contratto in corso	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampilieri	2.300.000,00 €	A	L	1375_19/09/2022	2.300.000,00 €	SI	SI	CAVALLI SALVATORE - A.P. COSTRUZIONI SRL	NO	Servizio di Veirifca	8.806,45 €	8.806,45 €
SI_1_30106	Stipula contratto in corso	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio alluvioni mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tombinati e delle vasche di calma, ricadenti nel territorio comunale (stralcio esecutivo)	1.200.000,00 €	A	L	1376_19/09/2022	1.200.000,00 €	SI	SI	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	NO	Servizio di Veirifca	4.064,33 €	4.064,33 €
SI_1_17601	Lavori conclusi	FSC	PA	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	1.000.000,00 €	F	L	174_20/08/2018	1.000.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE TELEGARE	SI	820_13/06/2019	663.378,35 €	565.774,54 €

SI_1_19278	Lavori conclusi	FSC	CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia_Militello	995.000,00 €	F	L	027_09/01/2019	995.000,00 €	SI	SI	CIASULLO COSTRUZIONI SRL	SI	558_06/05/2019 1142_19/08/2019 Contratto Aggiuntivo	927.148,65 €	904.142,36 €
SI_1_17714	SIA in corso	FSC	CT	MIRABELLA IMBACCARI	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	174.768,27 €	F	S	440_14/05/2018 1307_12/12/2018	174.768,27 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	ANAC+Commissione	30.144,00 €	30.144,00 €
SI_1_17766	Lavori in corso	FSC	ME	MIRTO	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco.	2.632.000,00 €	F	S	896_12/12/2017 151_07/02/2019 2390_02/12/2021_L	2.632.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP : Pro Geo Progettazione Geotecnica - Orion Progetti s.r.l. - Engineering Tecno Project srl - Ing. Codiglione Lavori : SICEF SRL	SI	1985_02/11/2020 1310_13/09/2022 1474_05/10/2022	2.052.006,28 €	222.490,34 €
SI_1_17599	Lavori conclusi	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	1.400.000,00 €	F	L	076_08/02/2017	1.400.000,00 €	SI	SI	ALPI SRL	SI	264_06/03/2019 067_19/01/2022_D	962.801,91 €	923.242,01 €
SI_1_17767	SIA in corso	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	317.270,39 €	F	S	1117_06/08/2019	317.270,39 €	SI	SI	RTP: C&C Engineering srl - Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing.Mangano -Ing. Gasparo - Gel. Barbagallo - Ing. Lo prestì	SI	Commissione	34.150,61 €	34.150,61 €
SI_1_17768	Lavori in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO	1.548.000,00 €	F	L	592_09/05/2019	1.548.000,00 €	SI	SI	COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. SRL E CONSOTEC SRL	SI	416_25/02/2021	1.210.937,91 €	664.617,59 €
SI_1_25739	Lavori in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato - completamento	2.050.000,00 €	F	S	229_02/02/2021	2.050.000,00 €	SI	SI	SIBAR SRL	SI	1386_20/09/2022	1.481.874,03 €	1.064.944,78 €
SI_1_26019	SIA in corso	FSC	PA	MONREALE	Lavori di messa in sicurezza delle aree in località Laghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle località Caputo e Caputello	416.761,14 €	F	S	2276_04/12/2020	416.761,14 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. DI GESARO - GEOL. FERRARO	SI	Commissione	35.448,93 €	35.448,93 €
SI_1_26052	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	MONREALE	Lavori consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno della villa comunale	36.236,66 €	F	S	1983_02/11/2020 2307_25/11/2021	59.067,84 €	SS	SS	GLOBALGEO SRL - Geol. Cino	SI	1639_05/082021 2002_11/10/2021	31.175,59 €	26.487,70 €
SI_1_17770	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	53.523,32 €	F	S	176_23/02/2018 291_05/04/2018	53.523,32 €	SI	SI	TEKNIK SRL (Indagini)	SI	873_20/06/2019 640_15/04/2020_D	27.462,60 €	22.444,22 €
SI_1_17771	Lavori conclusi	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	1.300.000,00 €	F	L	308_06/04/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	ZEUS COSTRUZIONI SRL	SI	733_31/05/2019 2456_28/12/2020_D	917.919,27 €	712.384,06 €
SI_1_17686	SIA in corso	FSC	AG	MONTALLEGRO	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio.	112.157,97 €	F	S	1166_22/11/2018	112.157,97 €	SI	SI	EDILING SRL	SI		- €	- €
SI_1_17796	SIA in corso	FSC	PA	MONTELEPRE	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre	211.634,40 €	I	S	684_22/05/2019 756_05/06/2019	211.634,40 €	SI	SI	RTP: Studio Associato Protea Ingegneria - Sud Progetto srl - EG4 Risk srl	SI	ANAC+Commissione	28.044,52 €	28.044,52 €
SI_1_17822	Istruttoria	FSC	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	Consolidamento zona Neck	1.276,02 €	F	L	041_13/01/2020 164_02/02/2022 VIARCH	1.276,02 €	NO	NO		NO	VIARCH	806,55 €	806,55 €
SI_1_17695	Gara in corso Lavori	FSC	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"	18.800.000,00 €	I	S	746_04/06/2019 1242_10/08/2022	18.800.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP : Sintagna Srl - Inge.ca Srl - Dott. Geol. Alfano Lavori:	SI	ANAC+Commissione+ 1600_14/09/2020	251.369,65 €	251.369,65 €
SI_1_17704	SIA in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	Dissesto presso il castello Manfredonico.	196.450,90 €	F	S	689_11/07/2018	196.450,90 €	SI	SI	Indagini: GIS DESIGN RTP Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	Commissione + Indagini	69.252,60 €	69.252,60 €
SI_1_22505	Lavori conclusi	FSC	CL	MUSSOMELI	Realizzazione di opere di urbanizzazione e collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo	890.000,00 €	I	L	2016_05/11/2020	890.000,00 €	SI	SI	C.S. COSTRUZIONI SRL	SI	1909_30/09/2021 1793_23/11/2022 243_08/02/2023_D	682.521,69 €	627.240,07 €
SI_1_17687	Lavori conclusi	FSC	AG	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	2.440.039,54 €	F	L	209_02/03/2018	2.440.039,54 €	SI	SI	COSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	996_17/07/2019 952_14/05/2021_D 140_28/01/2022_D	2.019.642,44 €	1.814.660,59 €
SI_1_17772	SIA in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO	173.314,31 €	F	S	1796_09/10/2020	173.314,31 €	SI	SI	RTP: S.T.I. Geol. Savoca - Ing. Caminiti	SI		- €	- €
SI_1_17773	SIA in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò completamento	194.627,67 €	F	S	1795_09/10/2020	194.627,67 €	SI	SI	RTP: Ing. F. Crinò - Ing. M. Crinò - Ing. Iraci - Geol. Sciascia - Ing. S. Crinò	SI		- €	- €
SI_1_17775	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	NOVARA DI SICILIA	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia	310.806,10 €	F	S	595_21/06/2018 334_14/03/2019 1834_10/12/2019	310.806,10 €	SS	SS	GEOSTUDI S.R. L.	SI	127_20/01/2021	33.904,06 €	25.323,39 €

SI_1_17746	Lavori in corso	FSC	ME	PACE DEL MELA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	5.870.000,00 €	A	L	1132_15/11/2018	5.870.000,00 €	SI	SI	ATI - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA SANTO	SI	012_08/01/2020 883_27/05/2022	4.396.088,87 €	1.325.474,56 €
SI_1_18842	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	PALERMO_FERRO DI CAVALLLO	Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello nel Comune di Palermo	306.900,00 €	I	L	1924_23/10/2020 1925_23/10/2020	306.900,00 €	SI	SI	COST. ATI Tecnologia&Ambiente Srl - TRIVELSONDA SRL	SI	142_28/01/2022	199.907,49 €	56.654,22 €
SI_1_17820	Lavori in corso	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica_aree p4: Lago di Venere, Gadir.	3.290.472,59 €	C	L	1317_14/12/2018	3.290.472,59 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRL - SOFIA COSTRUZIONI	SI	1615_15/09/2020 232_02/02/2021_D	2.507.263,29 €	2.111.973,07 €
SI_1_17830	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca	53.721,23 €	F	S	1110_29/06/2020	53.721,23 €	SS	SS	FRA.E.MA srl	SI		195,23 €	195,23 €
SI_1_17776	SIA in corso	FSC	ME	PATTI	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti	128.947,22 €	F	S	784_11/06/2019	128.947,22 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	SI	Commissione	31.151,43 €	31.151,43 €
SI_1_17777	SIA in corso	FSC	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico	168.036,06 €	F	S	428_03/04/2019	168.036,06 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - InG. Barbagiovanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	ANAC+Commissione	36.355,80 €	36.355,80 €
SI_1_17596	Lavori conclusi	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	1.450.000,00 €	F	L	1015_26/10/2018	1.450.000,00 €	SI	SI	EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	1642_18/11/2019 062_14/01/2021_D	963.048,12 €	868.365,13 €
SI_1_26884	Lavori in corso	FSC	PA	PETRALIA SOTTANA	"Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianerolo di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana"	2.440.359,87 €	F	L	569_22/03/2021	2.440.359,87 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	1731_06/09/2021	1.783.509,54 €	686.255,60 €
SI_1_17778	Lavori in corso	FSC	ME	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina-Comune di Pettineo (ME)	2.275.000,00 €	F	L	952_09/07/2019 1199_04/09/2019 830_10/05/2022 1110_20/07/2022	2.275.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: S.T.I. - ENGEO - Ing. Curcuruto - Ing. Greco - IDROTER di Lo presti - Dott. Archeologo Donato Lavori: CANTIERI EDILI SRL	SI	Commissione + varie	122.429,38 €	94.384,39 €
SI_1_22491	Lavori in corso	FSC	CT	PIEDIMONTE ETNEO	Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)	6.141.000,00 €	A	L	1208_06/09/2019 059_15/01/2020	6.141.000,00 €	SI	SI	FENIX CONSIRZIO STABILE SCARL	SI	166_26/01/2021	4.637.113,84 €	1.604.655,05 €
SI_1_17779	SIA in corso	FSC	ME	PIRAINO	Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del Comune di Piraino	268.832,89 €	F	S	1434_14/10/2019	268.832,89 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	Commissione	31.502,59 €	31.502,59 €
SI_1_22507	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_PIRAINO I STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella	200.000,00 €	C	L	1126_07/08/2018	200.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	620_08/04/2020 856_30/04/2021	181.500,00 €	179.767,09 €
SI_1_24855	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_PIRAINO II STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	185.412,00 €	C	L	734_30/04/2020	185.412,00 €	SI	SI	NUROVI SRL	SI	052_13/01/2021 735_15/04/2021 1673_12/08/2021_D	185.181,42 €	183.207,68 €
SI_1_17810	Lavori in corso*	FSC	PA	POLIZZI GENEROSA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.	2.100.000,00 €	F	S	121_04/02/2019 1126_26/07/2022	2.100.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: ING. ZAFONTI - ING. DOMINA - ITALSIGIS ENGINEERING SRL - GEOL.ABBATE Lavori: MA.GE.CO. SRL	SI	ANAC+Commissione	49.191,55 €	49.190,95 €
SI_1_17814	SIA in corso	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.	99.673,07 €	C	S	280_11/02/2020	99.673,07 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING. GUAGENTI	NO	Commissione	24.486,54 €	24.486,54 €
SI_1_17815	Lavori conclusi	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti+I198:I210 di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	800.000,00 €	C	L	184_27/02/2018	800.000,00 €	SI	SI	CIPAR SRL	SI	296_08/03/2019 2060_11/11/2020_D	587.740,62 €	503.098,71 €
SI_1_17683	Aggiornamento Progettuale	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_Ioppolo_Giancaxio.	33.235,95 €	I	S	380_02/05/2018 022_09/01/2020 1023_21/05/2021	33.235,95 €	SS	SS	INGE.CA. s.r.l.	SI		7.879,07 €	7.879,07 €
SI_1_17688	Lavori in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze.	1.815.000,00 €	F	S	737_01/08/2018 063_17/01/2019 1160_03/08/2022_L	1.815.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - GEOL F. NICITA Lavori: FRESTA ROSARIO ANTONIO	SI	Commissione + 1800_24/11/2022	102.670,23 €	69.268,46 €
SI_1_17835	Istruttoria	FSC	AG	RAFFADALI	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento	630.235,60 €	F	S		- €	NO	NO		NO		6.179,26 €	6.179,26 €
SI_1_17711	SIA in corso	FSC	CT	RAGALNA	Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1° stralcio	202.534,32 €	A	S	105_30/01/2019 682_09/04/2021	202.534,32 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO BARBAGALLO	SI		225,00 €	225,00 €

SI_1_17712	SIA in corso	FSC	CT	RANDAZZO	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata	137.331,20 €	A	S	086_16/01/2020	137.331,20 €	SI	SI	RPT: Progettazione-Geotecnica - SA&GI - Studio Geol. Gian Vito Graziano e Monica Masi - Geol. Riccardo Ferraro	SI	Commissione+ 616_12/04/2022	97.661,45 €	42.353,74 €
SI_1_17689	Lavori in corso	FSC	AG	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	7.000.000,00 €	F	L	334_13/04/2018	7.000.000,00 €	SI	SI	ATI S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - CIESSECI SRL	SI	1620_12/11/2019	5.495.586,65 €	3.792.110,53 €
SI_1_17611	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	1.250.000,00 €	F	L	197_01/03/2018	1.250.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ARTEK SA.CO. REST SRL (Esecutrice)	SI	456_09/04/2019 1382_05/08/2020_D 834_28/04/2021_D	803.863,42 €	775.211,04 €
SI_1_17690	SIA in corso	FSC	AG	REALMONTE	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo.	148.787,90 €	F	S	454_17/05/2018 072_21/01/2019	148.787,90 €	SI	SI	STI @ STUDIO TECNICO ASSOCIATO - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL GEOL. ANTONINO SAVOCA	SI	ANAC+Commissione	31.040,72 €	31.040,72 €
SI_1_17691	SIA in corso	FSC	AG	REALMONTE	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido.	188.423,40 €	F	S	455_17/05/2018 1264_06/12/2018	188.423,40 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETAZIONE & COSTRUZIONE S.R.L. - ING. CICCIA GEOL. BARBAGALLO	SI	Commissione + 957_22/06/2022	147.607,50 €	59.850,12 €
SI_1_18832	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte	417.000,00 €	F	L	1034_30/10/2018	417.000,00 €	SI	SI	SJLES SRL	SI	678_22/05/2019 1048_26/07/2019_D 695_22/04/2020_D	306.508,34 €	302.395,20 €
SI_1_17605	Lavori conclusi	FSC	ME	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	2.013.885,40 €	I	L	016_12/01/2017	2.013.885,40 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	SI	721_30/05/2019	1.571.813,85 €	1.464.395,30 €
SI_1_17593	Lavori conclusi	FSC	CL	RESUTTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	1.270.000,00 €	I	L	190_12/04/2017 698_17/07/2018_D 1664_19/11/2019	1.270.000,00 €	SI	SI	AMATO COSTRUZIONI SRL	SI	698_17/07/2018 1664_19/11/2019 953_14/05/2021_D	1.007.384,76 €	973.062,26 €
SI_1_17745	Istruttoria	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	1.244.660,90 €	A	L	1819_28/11/2022	1.244.521,88 €	NO	NO		NO	Rimborso Missione	82,63 €	82,63 €
SI_1_17780	SIA in corso	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina	134.698,07 €	F	L	1163_09/06/2021 976_29/06/2022_I 1150_01/08/2022	134.698,07 €	SS	SS	Ing. Luigi La Sala Geol. Francesco Pintaudi	SS	ANAC	30,00 €	30,00 €
SI_1_17781	Lavori in corso*	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici	1.150.000,00 €	F	L	618_08/04/2020	998.000,00 €	SI	SI	CAMEDIL COSTRUZIONI SRL	SI	1020_21/05/2021	762.126,71 €	- €
SI_1_17782	SIA in corso	FSC	ME	ROMETTA	Consolidamento del versante est del centro abitato	79.608,84 €	F	S	454_09/04/2019	79.608,84 €	SI	SI	LITOS PROGETTO SRL	SI	ANAC+Commissione	21.920,73 €	21.920,73 €
SI_1_17825	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)	1.500.000,00 €	I	L	1052_29/07/2019	1.500.000,00 €	SI	SI	CO.GE.MA.LA.SRL	SI	1503_01/09/2020	1.175.189,21 €	921.158,51 €
SI_1_17832	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	1.554.515,80 €	F	L	042_16/01/2019	1.554.515,80 €	SI	SI	ATI COST. CAVE SPADEA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	SI	165_06/01/2021 1590_03/08/2021_D	1.136.921,98 €	880.304,32 €
SI_1_17811	Lavori conclusi	FSC	PA	SAN GIUSEPPE JATO	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)	1.650.000,00 €	F	L	1051_29/07/2019	1.650.000,00 €	SI	SI	CICAS SRL	SI	1786_08/10/2020 215_09/02/2022_D	1.167.554,02 €	981.613,00 €
SI_1_22508	Gara in corso Lavori	FSC	CT	SAN GREGORIO DI CATANIA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.	2.018.959,80 €	I	L	1396_21/09/2022	2.018.959,80 €	SI	NO		NO		- €	- €
SI_1_17783	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS.Annunziata - Completamento	2.138.836,63 €	F	L	1304_12/12/2018	2.138.836,63 €	SI	SI	TECNOSYSTEM SRL	SI	119_19/01/2021	1.654.398,90 €	855.350,70 €
SI_1_17784	SIA in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci	246.476,71 €	F	S	085_16/01/2020	246.476,71 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - ORION PROGETTI SRL - ING. RADICI	SI	ANAC+ Commissione + 1554_28/07/2021	54.590,01 €	54.590,01 €
SI_1_19280	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento	3.940.000,00 €	F	L	294_08/03/2019	3.940.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	2098_13/11/2020	3.025.098,81 €	1.004.835,24 €
SI_1_17812	SIA in corso	FSC	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico	763.448,80 €	F	S	954_09/07/2019	763.448,80 €	SI	SI	RTP: ANTOMAR ENGINEERING SRL - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. PIRRERA	SI	Anac+Commissione + 216_29/01/2021	126.970,96 €	126.970,96 €
SI_1_17785	SIA in corso	FSC	ME	SAN PIER NICETO	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa	356.267,01 €	F	S	922_04/07/2019	356.267,01 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUSCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI - ARCH. PINTAUDI	SI	Commissione+ 988_15/05/2021	210.871,45 €	67.183,98 €

SI_1_17786	Lavori in corso	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	7.723.716,09 €	F	L	1127_15/11/2018	7.723.716,09 €	SI	SI	ATI MONDELLO COSTRUZIONI SRL - COSMAK SRL	SI	839_28/04/2021 1693_07/11/2022	5.662.808,79 €	4.129.237,79 €
SI_1_17800	Lavori in corso	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	1.529.000,00 €	F	L	682_22/05/2019	1.529.000,00 €	SI	SI	GEOS SRL	SI	774_21/04/2021	1.167.764,55 €	256.954,91 €
SI_1_17787	SIA in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera	172.462,87 €	F	S	758_05/06/2019	172.462,87 €	SI	SI	ATI RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ORION PROGETTI SRLS - ING. CODIGLIONE	SI	ANAC+Commissione+968_17/05/2021	48.633,46 €	48.633,46 €
SI_1_17788	SIA in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte	194.506,31 €	F	S	2053_10/11/2020	194.506,31 €	SI	SI	RTP: Ing. Saitta - Arch. Testagrossa - Ing. Ridolfo - Arch. Liuzzo - Geol. Stimolo - Ing. Di Franco	SI		- €	- €
SI_1_26306	Lavori in corso	FSC	TP	SAN VITO LO CAPO	Interventi di mitigazione del rischio connessi al dissesto di una porzione del costone roccioso soprastante la strada di accesso alla Riserva dello Zingaro SP 63 - Località Torre dell'Impiso	315.174,39 €	F	L	1226_16/06/2021	315.174,39 €	SI	SI	CMS SRLS	SI	275_15/02/2022	230.760,73 €	54.679,16 €
SI_1_17594	Lavori in corso	FSC	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	1.298.000,00 €	F	L	738_24/10/2017	1.298.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA LAVORI COOP SCARL	SI	677_22/05/2019	1.083.117,04 €	145.329,39 €
SI_1_17734	SIA in corso	FSC	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-Vico Quasimodo.	137.245,24 €	I	S	1203_30/11/2018	137.245,24 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. Ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Ing. A. Aulicino	SI	917_25/05/2020 1999_03/11/2020	118.476,70 €	51.215,31 €
SI_1_17789	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.	1.570.000,00 €	F	L	1211_15/06/2021	1.570.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE SIKELIA SCARL	SI	2219_10/11/2021	1.156.428,94 €	792.598,98 €
SI_1_22509	Istruttoria	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento intervento di sistemazione idraulica del Torrente Mela	5.200,00 €	A	L	1449_03/10/2022 1619_26/10/2022 1919_14/12/2022	5.380,76 €	NO	NO		NO	VIA	5.380,76 €	5.380,76 €
SI_1_27340	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la via Palombello (vico seminario) nel centro storico	1.300.000,00 €	F	L	1327_01/07/2021	1.300.000,00 €	SI	SI	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	SI	Servizio di Verifica+ANAC	6.809,88 €	6.809,88 €
SI_1_17748	Istruttoria	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca	29.237,00 €	A	S	623_28/06/2018 047_16/01/2019	197.003,55 €	SI	NO		NO	ANAC+ Commissione	29.237,00 €	29.237,00 €
SI_1_17833	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	10.621.735,00 €	C	S+L	1706_26/11/2019	10.621.735,00 €	SI	SI	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	SI	Commissioni+500_22/03/2022	8.677.477,08 €	74.400,15 €
SI_1_17592	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta	2.079.300,58 €	I	L	199_18/04/2017	2.079.300,58 €	SI	SI	RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL	SI	810_04/09/2018 993_18/10/2018 1291_23/07/2020_D	1.901.705,61 €	1.871.161,12 €
SI_1_17591	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO SOMMA URGENZA	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	120.699,42 €	I	L	053_31/01/2017 (€ 200.000,00) succ. definizione 197_14/04/2017	120.699,42 €	SI	SI	BRUNO TEODORO SPA	SI	197_14/04/2017	120.693,53 €	118.880,72 €
SI_1_24413	Lavori in corso	FSC	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Opera a salvaguardia della costa e dell'abitato (ME)	13.000.000,00 €	C	L	1699_28/09/2020	13.000.000,00 €	SI	SI	ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA - CA.TI.FRA. SRL - C.G.F. SRL	NO	Commissione + 271_15/02/2022 2027_28/12/2022 182_01/02/2023	10.162.520,75 €	5.731.859,06 €
SI_1_17829	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	1.635.000,00 €	I	L	325_11/04/2018	1.635.000,00 €	SI	SI	ATI VICA SRL - FOX SRL	SI	409_03/03/2020 681_09/04/2021 2461_14/12/2021_D	1.371.359,25 €	1.299.901,29 €
SI_1_22510	Lavori in corso	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento dle tratto della S.P. 140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga	2.950.000,00 €	I	L	1681_20/11/2019	2.950.000,00 €	SI	SI	A.I.C.O. Società Consortile ARL	SI	2108_17/11/2020 088_17/01/2023_P	2.950.000,00 €	1.106.476,60 €
SI_1_17692	SIA in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica.	159.550,22 €	F	S	902_27/09/2018 1402_14/10/2019	159.550,22 €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - EIKON - GEOL. NICITA - GEOL. BARBAGALLO - ING. ALBA	SI	ANAC+Commissione	27.456,49 €	27.456,49 €
SI_1_17834	Lavori in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso	1.508.000,00 €	F	L	1200_29/11/2018	1.508.000,00 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	1591_05/11/2019	1.104.524,01 €	664.286,98 €
SI_1_17790	Lavori in corso	FSC	ME	SAPONARA	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)	6.200.000,00 €	F	S	636_03/07/2018 2290_22/11/2021	4.200.000,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: GENERAL ENGINEERIG S.R.L. - CIVIL PROJECT ENGINEERING AND CONTRACTING S.R.L.S. - Geol. Savoca - Ing. Micali Lavori: ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL - SICIVILLE S.R.L.	SI	1808_05/12/2019 1809_05/12/2019 825_12/05/2020 073_15/01/2021 1981_08/10/2021 302_17/02/2022	1.106.891,83 €	1.037.313,55 €


SI_1_17684	SIA in corso	FSC	AG	SCIACCA	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.	395.887,17 €	I	S	806_29/08/2018 1008_22/07/2019	395.887,16 €	SI	SI	RTP: D'ARRIGO - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA ING. GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI	ANAC+Commissione	42.744,28 €	42.744,28 €
SI_1_17799	Aggiornamento Progettuale	FSC	RG	SCICLI	Via di Fuga Circovallazione ovest di Scicli Corpo B	53.000,00 €	I	S	536_07/06/2018	53.000,00 €	SI	SI	ATI - GEOTER CONSULTIG SAS - DISMAT SRL	SI	1803_12/10/2020	35.096,33 €	33.474,37 €
SI_1_25808	Lavori in corso*	FSC	CT	SCORDIA	Interventi di mitigazione dle rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - quartiere Cittadino	4.330.000,00 €	F	L	341_16/02/2021	4.330.000,00 €	SI	SI	ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI - C&L - COSTRUZIONI INFRASTRUTTIRE GENERALI	SI	145_31/01/2022 264_13/02/2023	3.492.016,82 €	1.088.940,92 €
SI_1_17791	SIA in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 132 Sutera - Casalicchio	134.970,96 €	I	S	776_07/06/2019	130.744,63 €	SI	SI	RTP: Studio Cangemi dei F.Ili Cangemi, Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica	SI		- €	- €
SI_1_17793	Lavori conclusi	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	652.728,00 €	I	L	497_05/06/2018	652.728,00 €	SI	SI	Nocifora Tiranno Vincenzo	SI	349_19/03/2019	459.705,11 €	441.726,22 €
SI_1_17794	SIA in corso	FSC	PA	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello	129.178,89 €	I	S	399_28/03/2019	129.178,89 €	SI	SI	RTP: Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l. - Ing. Floramo - Geol. Puglisi - Arch.Giordano	SI	ANAC+VINCA	210,76 €	210,76 €
SI_1_17824	Gara in corso Lavori	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 23 Serradifalco - Montedoro	2.850.000,00 €	I	S	1817_28/11/2022	2.322.000,00 €	SI	NO		NO		- €	- €
SI_1_17826	SIA in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 41 tratto dalla SP 38 alla SP 16	399.181,65 €	I	S	1952_28/10/2020 2154_20/11/2020 definaziamento	399.181,65 €	SI	SI	RTP:SINTAGMA SRL - INGE.CA SRL - ORION PPROGETTI	SI	Commissione + 884_27/05/2022	222.450,91 €	71.430,35 €
SI_1_17749	Istruttoria	FSC	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario	2.628,00 €	A	S	248_27/02/2019_VIA	2.628,00 €	NO	NO		NO		2.628,00 €	2.628,00 €
SI_1_17823	Lavori conclusi	FSC	CL	SUTERA	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	2.300.000,00 €	I	L	574_18/06/2018	2.300.000,00 €	SI	SI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	SI	048_13/01/2020 1753_17/12/2022	1.561.444,71 €	1.241.368,01 €
SI_1_17750	SIA in corso	FSC	ME	TAORMINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina	201.273,50 €	A	S	167_21/02/2018 567_14/06/2018 2351_30/11/2021	201.273,50 €	SI	SI	RTP: EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo -Ing. Fera - Geol. Cappotto	SI	2383_17/12/2020 1712_09/11/2022	70.119,44 €	57.307,49 €
SI_1_25738	Lavori in corso	FSC	ME	TAORMINA	Messa in sicurezza della scalinata di accesso al castello di monte Tauro	299.960,00 €	I	L	1982_02/11/2020 231_02/02/2021	299.960,00 €	SI	SI	FOX S.R.L.	SI	1519_26/07/2021	230.023,48 €	98.577,07 €
SI_1_17724	Gara in corso SIA	FSC	ME	TERME VIGLIATORE	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)	139.104,35 €	C	L	373_22/03/2019_VIA 380_04/03/2022	139.104,35 €	SS	NO		NO	Missione+VIA	2.828,20 €	2.828,20 €
SI_1_17797	SIA in corso	FSC	PA	TERRASINI	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini	161.185,66 €	I	S	012_04/01/2018	161.185,66 €	SI	SI	RTP: VOLO-NET ENGINEERING SPA - SOCIETA' COOPERATIVA TS ENGINEERIG SOC. COOP. ARL	SI	1064_31/07/2019 1498_23/10/2019 1443_03/10/2022	43.836,80 €	43.836,80 €
SI_1_17725	Gara in corso Indagini	FSC	ME	TORREGROTTA	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	95.269,64 €	C	S	211_09/02/2022 1362_15/09/2022	95.269,64 €	SS	NO		NO		- €	- €
SI_1_17807	SIA in corso	FSC	PA	TORRETTA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	371.889,11 €	A	S	358_20/04/2018 092_28/01/2019	371.889,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio srl - Orion Progetti srls - Vamirgeoind srl	SI	ANAC+Commissione	32.724,75 €	32.724,75 €
SI_1_17598	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante nord della Rocca S.Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	1.320.000,00 €	F	L	198_14/02/2019	1.320.000,00 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	1801_12/10/2020 955_22/06/2022_D	1.035.824,88 €	911.433,67 €
SI_1_19279	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò	1.703.000,00 €	I	L	1635_13/11/2019	1.703.000,00 €	SI	SI	COGE SRL	SI	352_17/02/2021 2014_23/12/2022_CP	1.304.752,17 €	650.699,39 €
SI_1_22511	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Monte Muganà - Troina - Completamento	1.270.000,00 €	F	L	2462_29/12/2020_VIAR C H 1192_10/06/2021 385_07/03/2022_D	1.270.000,00 €	SI	SI	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	SI	385_07/03/2022	913.507,08 €	673.524,60 €
SI_1_26250	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante sud ovest del quartiere "Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana.	2.997.800,00 €	F	L	339_15/02/2021	2.997.800,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	1729_06/09/2021 1833_30/11/2022	2.399.916,61 €	1.436.098,87 €
SI_1_17804	SIA in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa	26.863,58 €	F	S	353_20/02/2020	148.732,23 €	SI	SI	MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI SRLS - GEOL. CAUSAPRUNO	SI	Commissione	26.863,58 €	26.863,58 €

SI_1_17805	SIA in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest	174.356,57 €	F	S	1269_18/09/2019 057_15/01/2020	174.356,57 €	SI	SI	RTP: Ing. Ceraolo - Geol. Pintaudi - Ing. Cappotto - Ing. Di Maggio - Arch. Ceraolo -	SI	ANAC+Commissione	33.113,92 €	33.113,92 €
SI_1_27156	Lavori in corso	FSC	ME	UCRIA	Consolidamento e messa in sicurezza della zona S. Caterina.	2.250.000,00 €	F	L	894_05/05/2021	2.250.000,00 €	SI	SI	Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile Scarl	SI	2241_11/11/2021 146_31/01/2022 1961_15/12/2022_P	1.705.042,91 €	668.387,68 €
SI_1_17806	Lavori conclusi	FSC	ME	VALDINA	Consolidamento centro abitato frazione Tracoccia versante ovest	980.000,00 €	F	L	619_08/04/2020	980.000,00 €	SI	SI	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	SI	141_21/01/2021 1833_17/09/2021_D 927_10/06/2022_I 1610_25/10/2022	741.214,18 €	698.634,44 €
SI_1_17706	Lavori conclusi	FSC	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso	297.770,13 €	I	L	707_20/07/2018 712_24/07/2018 499_16/04/2019 367_25/02/2020_L	297.770,13 €	SI	SI	C.A.E.C. SOC. COOP.	SI	1833_10/12/2019 415_04/03/2020 148_22/01/2021 1771_22/11/2022	223.786,98 €	213.422,56 €
SI_1_17703	SIA in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato.	178.221,40 €	A	S	1442_15/10/2019 712_24/04/2020	178.221,40 €	SI	SI	COST RTP :ENGE0 ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - GEORETTI	SI	ANAC+Commissione	39.662,97 €	39.662,97 €
SI_1_17705	SIA in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.	147.335,68 €	F	S	930_21/12/2017 1257_06/12/2018	147.335,68 €	SI	SI	RTP: Sintagma Srl - Inge.ca Srl - Geol. Angelo Alfano	SI	ANAC+ 425_25/02/2021	26.013,63 €	26.013,63 €
SI_1_17819	Lavori in corso	FSC	ME	VENETICO	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	2.398.963,22 €	I	L	931_21/12/2017_P 780_21/04/2021_L 027_13/01/2022_GURS	2.399.182,22 €	SI	SI	Progettazione: RTP: PRO-GEO GEOTECNICA - ING. BAUDO - ARCH. VERSACI - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL.MARTINELLO Lavori: ATI: MAMMANA MICHELANGELO - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL +	SI	2114_28/10/2021	1.951.249,44 €	1.066.769,26 €
SI_1_22512	Lavori in corso	FSC	ME	VENETICO	Lavori di consolidamento del versante sud-est del centro abitato di Venetico superiore	7.109.095,23 €	F	L	788_07/05/2020	7.109.095,23 €	SI	SI	ATI EL.DA. COSTRUZIONI SRL - ALBERTI COSTRUZIONI SRL - LSV COSTRUZIONI SRL	SI	108_19/01/2021 1394_21/09/2022_P 1421_28/09/2022_P	6.222.312,55 €	4.251.809,15 €
SI_1_17607	Lavori conclusi	FSC	AG	VILLAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco.	1.300.000,00 €	A	L	273_16/03/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	EDILCAP SRL	SI	584_08/05/2019 1387_07/07/2021_D	829.399,12 €	798.981,31 €
SI_1_17735	Lavori in corso*	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana.	753.514,31 €	I	L	891_21/09/2018 1666_23/09/2020	753.514,31 €	SI	SI	CMCI SCRL - SICILIANA COSTRUZIONI SRL	SI	1912_30/09/2021	563.660,16 €	12.286,48 €
SI_1_17736	SIA in corso	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile.	417.518,16 €	I	S	490_12/04/2019	417.518,16 €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - DHI SRL - GEONAUTICS - Geol. Pinizzotto	SI	Commissione+ 2252_12/11/2021	272.657,56 €	82.625,53 €
SI_1_17696	Lavori in corso	FSC	CL	VILLALBA	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	939.914,00 €	I	L	154_16/02/2018 1616_15/09/2020 1612_04/08/2021_D	939.914,00 €	SI	SI	Progettazione: RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. - RIZZO - MARSALA - CAPPOTTO Lavori: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - SICIL TECNO PLUS SRL	SI	1612_04/08/2021	667.169,16 €	443.445,04 €
SI_1_17716	Gara in corso Lavori	FSC	EN	VILLAROSA	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Strada provinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale.	711.331,43 €	I	S	992_09/06/2020	711.331,43 €	SI	NO	Progettazione: RTP: PH3 SRL - GEOL. FEMINO' Lavori:	SI	988_30/06/2022	52.425,42 €	33.978,04 €
SI_1_18833	Lavori conclusi	FSC	CT	VIZZINI	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi	1.500.000,00 €	F	L	1094_09/11/2018	1.500.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	1576_05/11/2019 1022_21/05/2021_D	964.820,68 €	774.490,73 €
		FSC	PRA	RAFFORZAMENTO PA	RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE (UCOM)	11.475.195,48 €	PR A	PR A		- €				NO		- €	


499.421.361,96 €

196.454.685,89 €


Città Metropolitana di Palermo		
N.	STATO DELL'ARTE	IMPORTO
1	ISTRUTTORIA	1.764.958,00 €
3	SIA IN CORSO	35.158.287,48 €
4	Complessivo	36.923.245,48 €



Città Metropolitana di Messina		
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
2	ISTRUTTORIA	3.650.000,00 €
	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	- €
1	SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
2	Intervento Concluso	391.300,00 €
5	Complessivo	11.941.300,00 €




Città Metropolitana di Catania		
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
1	ISTRUTTORIA	28.800.000,00 €
1	Complessivo	28.800.000,00 €




[illegible]

STATO DELL'ARTE	N.	%
Istruttoria	9	32,14%
Gara SIA in Corso	6	21,43%
SIA_Indagini In corso	6	21,43%
Stipula Contratto in corso	0	0,00%
Lavori in corso	0	0,00%
Nuova Programmazione	7	25,00%
	28	100,00%



Piano	Delibera	CODICE RENDIS	CODICE CARONTE	STATO	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA dl 66/2023	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	IMPEGNO SOMME	IMPORT*	SPESO AL 28.02.2023	
POC	dl 442/2021	19IRA30/G1	SI_1_17625	SIA in corso	ME	ALI'	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale	217.387,04 €	F	S	138_14/02/2018 128_20/01/2021	216.372,87 €	SI	SI	Progettazione: RTP: ARTEC ASSOCIATI SRL - GEOL. NICITA - ING. SPINA	SI	160_31/01/2023	109.351,59 €	37.533,30 €	
POC	dl 306/2016	19IRA09/G1	SI_1_24408	Istruttoria	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile, regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento maletto-ficarella-castroreale	2.800.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €	
POC	dl 306/2016	19IR029/G1	SI_1_24409	SIA in corso	CT	CALTAGIRONE	Progetto di consolidamento del Centro storico quartiere Santo Stefano	3.350.000,00 €	I	S	475_12/03/2020	377.829,24 €	SI	SI	Progettazione: RTP TECNHNITAL SPA - Costa Associati - Studio di Ingegneria e Architettura - GEO RAS SRL	SI	Commissione	44.299,35 €	44.299,35 €	
POC	dl 214/2022	ND	SI_1_31186	Istruttoria	CT	CATANIA	Lavori urgenti per il presidio della messa in sicurezza dei versanti in frana, mitigazione del rischio Idrogeologico a tutela della pubblica incolumità di un tratto di strada della S.P 47_	750.202,47 €	F	L	1670_04/11/2022	698.448,31 €	NO	NO		NO		- €	- €	
POC	dl 214/2022	ND	ND	Istruttoria	PA	ISNELLO	Interventi di messa in sicurezza della Stazione Osservativa del Parco Astronomico in località Monte Mufara	76.550,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO			- €	
POC	dl 306/2016	19IR975/G1	SI_1_24410 EXFP ME_975	SIA in corso	ME	LIPARI	Interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in loc. Canneto.	8.260.000,00 €	C	S	2457_28/12/2020	372.222,86 €	SI	SI	Progettazione: HYPRO SRL - ARCH. PIGNATELLO - DOTT. BERTOLINO - ING. SPINA	SI	Commissione	38.361,24 €	38.361,24 €	
POC	dl 442/2021	19IR138/G1	SI_1_17809	Gara in corso SIA	PA	MISILMERI	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio	600.000,00 €	F	S	1782_10/09/2021 1063_14/07/2022	427.279,81 €	SI	NO		NO	ANAC	225,00 €	225,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	ND	Istruttoria	PA	MONREALE	Lavori consolidamento e messa in sicurezza del muro del sagrato del Santuario Maria SS Addolorata al calvario delle Croci	701.598,00 €	F	S			NO	NO		NO			- €	
POC	dl 442/2021	19IR170/G1	SI_1_17597	Indagini in corso	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	1.569.000,00 €	I	L	822_23/11/2017 164_02/02/2022	34.000,00 €	SS	SS	Sigea Società Cooperativa	SI		- €	- €	
POC	dl 442/2021	19IR889/G1	SI_1_17694	SIA in corso	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".	354.000,00 €	I	S	042_14/01/2022	353.664,30 €	SI	SI	Progettazione: COST RTP MADA ENGINEERING SRL - ING. FILIPPO INTERLICCHIA - GEOL. DONATO CAUSAPRUNO	SI	ANAC+Commissione	44.787,80 €	44.787,80 €	
POC	dl 306/2016	19IRA01/G1	SI_1_24411 EXFP_SR	SIA in corso	SR	NOTO	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto	12.000.000,00 €	C	S	491_31/05/2018	496.140,17 €	SI	SI	Progettazione: RTP: Ing. D'arrigo - Netec - Barbagiovanni - Baratta - Lo Presti - Rustica - Merk - Mangano - La Rosa	SI	Commissione + 1786_10/09/2021	233.272,82 €	39.985,06 €	
POC	dl 306/2016	19IR039/G1	SI_1_24412	Gara in corso SIA	AG	RACALMUTO	Consolidamento costone roccioso a tutela del centro abitato in via Gen. Macaluso	620.000,00 €	F	S	1117_25/07/2022	102.914,50 €	SI	NO		NO		30,00 €	30,00 €	
POC	dl 442/2021	ND	ND	Istruttoria	AG	REALMONTE	Interventi di mitigazion"Scala dei Turchi"	1.000.000,00 €	C	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €	
POC	dl 442/2021	19IRA74/G1	SI_1_17713	Istruttoria	CT	SANTA VENERINA	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale	1.325.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €	
POC	dl 214/2022	ND	SI_1_30107	Gara in corso SIA	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Archi in territorio di Scordia	3.465.000,00 €	A	S	1030_07/07/2022	462.282,51 €	SI	NO		NO		225,00 €	225,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	SI_1_30108	Gara in corso SIA	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava	1.635.000,00 €	A	S	1031_07/07/2022	237.293,59 €	SI	NO		NO		225,00 €	225,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	SI_1_30109	Gara in corso SIA	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Loddiero in territorio Scordia	845.000,00 €	A	S	1032_07/07/2022	131.782,01 €	SI	NO		NO		30,00 €	30,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	SI_1_30113	Gara in corso SIA	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo in C.da Rossitto in corrispondenza della S.P. n. 29	1.650.000,00 €	A	S	1034_07/07/2022	213.788,76 €	SI	NO		NO		225,00 €	225,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	ND	Istruttoria	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Serravalle	4.150.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO			- €	
POC	dl 214/2022	19IR850/G1	SI_1_17749	Istruttoria	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario	1.256.000,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO			2.628,00 €	
POC	dl 214/2022	ND	ND	Istruttoria	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledomo-Vallelunga Pratameno in corrispondenza del ponte in C.da Celso	56.300,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO			- €	
POC	dl 066/2023	ND	ND			RESIDUO	RESIDUO da Riprogrammare	22.779.100,49 €												
								69.460.138,00 €											208.554,75 €	
POC	dl 442/2021	ND	ND		DRT	Ass. Agricoltura_CdR	LAGHETTI ARTIFICIALI	15.000.000,00 €												
POC	dl 442/2021	ND	ND		DRT	Ass. Infrastrutture_CdR	DRT - Assessorato Infrastrutture Piano di Interventi Urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali	15.841.858,00 €												
								100.301.996,00 €												

<i>n°</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
27	Istruttoria	4.403.352,44 €	28,56%
0	Stipula Contratto in corso	0,00 €	0,00%
34	SIA in corso	11.014.770,57 €	71,44%
-	Risoluzione contratto		0,00%
-	Richiesta Revoca		0,00%
61	<i>Complessivo</i>	<i>15.418.123,01 €</i>	<i>100,00%</i>




Piano	Delibera	CODICE RENDIS	CODICE INTERNO	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO Programmato	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	IMPEGNO SOMME	IMPORT*
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB63/G1	FP_MEB63	Istruttoria	M	ME	ANTILLO	Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena, completamento del consolidamento dei versanti, sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti idraulici esistenti	136.817,10 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRA12/G1	FP_MEA12	SIA in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini	228.290,00 €	A	S	1336_03/08/2020	228.290,00 €	SI	SI	RTP: Studio Colleselli & Partners - Ingegneria geotecnica - Studio di Ingegneria e Architettura dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c. - Geol. Cangelosi	SI	2015_13/10/2021	124.345,33 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRA10/G1	FP_MEA10	SIA in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tratto tra il torrente Termini e il Torrente Longano	342.357,30 €	C	S	1625_13/11/2019	342.357,30 €	SI	SI	RTP: STUDIO MALLANDRINO SRL -CRITERIA SRL	SI		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE76/G1	FP_PAE76	Istruttoria	M	PA	BISACQUINO	Mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'instabilità del versante M.te Triona	557.385,69 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRA49/G1	FP_MEA49	Istruttoria	M	ME	BROLO	Recupero ambientale a salvaguardia del torrente Pozzo	89.613,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE55/G1	FP_MEE55	Istruttoria	M	ME	BROLO	Mitigazione del rischio idrogeologico in C.da Malpertuso. Cod. Dissesto 013-5BR-022	237.202,56 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRB59/G1	FP_PAB59	SIA in corso	M	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Interventi di ripascimento artificiale della spiaggia compresa tra la foce del fiume Imera e la foce	511.940,25 €	C	S	951_14/05/2021 1049_26/05/2021 1448_14/07/2021	444.310,87 €	SI	SI	RTP: PRIMA INGEGNERIA STP S.S. (mandataria) - POLISERVIZI S.R.L.	SI	Commissione	48.518,54 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB64/G1	FP_MEB64	Istruttoria	M	ME	CAPO D'ORLANDO CDC	Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo d' Orlando	253.586,16 €	C	S	995_19/10/2018 1023_29/10/2018 1300_24/09/2019	268.311,93 €	NO	NO		NO		- €
FP	DD_487_13/12 /2019	19IRF02/G1	FP_CTF02	SIA in corso	M	CT	CATANIA	Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta del Canale Buttaceto a valle dell'immissione	834.812,04 €	A	S	1286_22/07/2020	1.400.525,56 €	SI	SI	RTP: ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL + VIA INGEGNERIA SRL - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - DOTT. ING. SAITTA	SI		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR919/G1	FP_ME919	SIA in corso	M	ME	CONDRO'	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato mediante sistemazione e risagomatura	159.595,80 €	F	S	1210_03/12/2018	159.595,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Barbagiovanni Gasparo - Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRB31/G1	FP_MEB31	SIA in corso	M	ME	FLORESTA	La vori di messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Floresta	102.984,18 €	F	S	457_10/03/2020	70.525,82 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO T & P - ING. LA ROSA - GEOL. LEOTTA - GEOL. SALERNO	SI		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IR797/G1	FP_ME797	Istruttoria	M	ME	FURCI SICULO	LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL BACINO DEL TORRENTE FONDACALASI E RELATIVA ARGINATURA A DIFESA DEL C.	26.481,60 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR988/G1	FP_ME988	SIA in corso	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento centro abitato zona S. Antonio	96.969,60 €	F	S	612_13/05/2019	96.969,60 €	SI	SI	AC2 SRL	SI		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR422/G1	FP_ME422	istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Pilieri	135.664,20 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRC57/G1	FP_MEC57	Istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Lavori di disaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini- Lotto di completamento	22.396,50 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR470/G1	FP_ME470	SIA in corso	M	ME	LENI	Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la spaggia Rinella	92.074,50 €	F	S	543_30/04/2019	75.727,24 €	SI	SI	RTP Dinamica SRL - Hypro SRL	SI	070_19/01/2022	51.374,75 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR983/G1	FP_ME983	SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria natuarlistica di prtezione passiva e attiva con canalizzazione delle acque e riforestazione	507.381,00 €	F	S	1123_14/11/2018	439.370,79 €	SI	SI	RTP: Hypro srl - Ing. Giampaolo Grasso - Geol. Fabio Nicita - Geol Giorgio Giacchetti - Ghea srl	SI		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRC59/G1	FP_MEC59	SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale compreso tra via Catania e torrente Letojanni	308.191,50 €	C	S	614_14/05/2019	308.191,50 €	SI	SI	RTP: Duomi Srl - Hysomar Sooc. Coop. - Ing. Antonio Moschella	SI	072_19/01/2022	185.158,55 €

FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR966/G1	FP_ME966	SIA in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasi	192.074,40 €	F	S	615_14/05/2019	192.074,40 €	SI	SI	RTP: Ing. Francesco Crinò - Ing. Mariagrazia Crinò - Ing. Serena Carmela Crinò - Dott. Geol. Emerico Sciascia - Geoservice SRL	SI		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR903/G1	FP_ME903	SIA in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento della periferia sud-est abitato di Librizzi centro lungo la SP 126	192.074,40 €	F	S	1303_27/07/2020	192.074,40 €	SI	SI	GIGATECK ASSOCIATI	NO	300_17/02/2022	91.390,98 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR561/G1	FP_ME561	SIA in corso	M	ME	MALVAGNA	Consolidamento a protezione del c.a. versante sud - completamento	132.245,40 €	F	S	1804_12/10/2020	132.245,40 €	SI	SI	RTP: ING. CRINO' - ING. MG CRINO' - ING. IRACI -DOTT. GEOL. ANDRONACO - ING. SERENA CRINO'	SI		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR980/G1	FP_CT980	Istruttoria	M	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato contrada Gala	56.597,40 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	DD_487_13/12 /2019	19IRD39/G1	FP_MED39	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora, Il stralcio T. San filippo	785.469,43 €	A	S	745_04/05/2020	720.374,78 €	SI	SI	RTP: TECHNITAL SPA - PH3 ENGINEERING SRL - NETEC SRL - ORION PROGETTI SRL - SIGEO DRILLING SRL	SI	975_29/06/2022	341.139,23 €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE97/G1	FP_MEE97	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Sistemaz. idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inf. e	140.936,90 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE92/G1	FP_MEE92	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Opere di adeguamento e sistemazione dell'alveo I Stralcio Funzionale Torrente Zafferia	768.403,66 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR676/G1	FP_ME676	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Messa in sicurezza Idraulica del Torrente Galati tra C.da Barrace e C.da Pozzo	108.558,00 €	A	S	2132_29/10/2021 1726_11/11/2022	185.285,42 €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR494/G1	FP_ME494	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia	84.138,00 €	A	S	267_10/02/2020	158.584,19 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - InG. Barbagioanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRC82/G1	FP_MEC82	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio	365.733,90 €	C	S	1698_22/11/2019	425.012,09 €	SI	SI	RTP: Dinamica Srl - HS Marine Srl - DHI Srl - Geonautics Srl - Geol. Caterina Cuccinotta - Studium Sas	SI	2021_13/10/2021	242.057,59 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRC80/G1	FP_MEC80	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia"	340.410,00 €	A	S	279_07/03/2019	340.410,00 €	SI	SI	RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing. A. Accardo - Ing. R. Lo Bue	SI	069_19/01/2022	91.139,15 €
FP	DD_487_13/12 /2019	19IRE91/G1	FP_MEE91	SIA in corso	M	ME	MESSINA	I Stralcio Funzionale TORRENTE LARDERIA	708.118,28 €	A	S	1109_29/06/2020	708.118,28 €	SI	SI	RTP: ING. PIO D'ARRIGO - C&C ENGINEERING SRL - ESSE INGEGNERIA SRL - ING. SCALISE - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. NICOTERA - ING. BARBAGIOVANNI GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI		- €
FP	DD_487_13/12 /2019	19IRC81/G1	FP_MEC81	SIA in corso	M	ME	MESSINA	3° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo	381.198,42 €	F	S	674_21/04/2020	378.886,50 €	SI	SI	RTP: ING. PIO D'ARRIGO - NETEC SRL - ING. BARATTA - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. BARBAGIOVANNI GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE51/G1	FP_PAE51	Istruttoria	M	PA	MISILMERI	Completamento opere di regimazione idraulica in C.da Piano Stoppa	182.501,76 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	DD_487_13/12 /2019	19IRF04/G1	FP_CTF04	Istruttoria	M	CT	MISTERBIANCO	OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA PRODUTTIVA E COMMERCIALE DI C.DA MEZZOCAMPO	500.462,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR450/G1	FP_ME450	Istruttoria	M	ME	MOTTA CAMASTRA	Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor di Rocca Mancusa	53.490,78 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	DD 227 07/12/2021	19IRE65/G1	FP_SRE65	Istruttoria	M	SR	PACHINO	Progetto di messa in sicurezza e ripristino bacini portuali Porto Balata e Porto Fossa - Marzamemi	92.451,01 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR021/G3	FP_PA021	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	272.500,00 €	A	S	217_04/02/2020	319.059,05 €	SI	SI	RTP: IENCON SCARL - DR GEOL. ORESTE ADELFO ING. FABIO MARINEO - C.D.G. INGEGNERIA SRL - STUDIO SCIBILIA	SI	953_22/06/2022	144.425,14 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB94/G1	FP_PAB94	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	248.010,00 €	F	S	1121_14/11/2018	208.277,83 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO PROTEA INGEGNERIA - SUD PROGETTI S.R.L.	SI	220_09/02/2022	121.133,30 €


FP	DD 227 07/12/2021	19IRC30/G1	FP_PAC30	Istruttoria	M	PA	PALERMO	Mitigazione del rischio da crollo pareti N/E di cozzo finocchio e cozzo di paola	100.689,28 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB91/G1	FP_PAB91	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	1.088.675,70 €	F	S	1082_08/11/2018	1.088.548,03 €	SI	SI	RTP: HYPRO S.R.L. - ING. MOSCHELLA	SI		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB92/G1	FP_PAB92	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo area N/E	534.450,00 €	F	S	1345_21/12/2018	534.450,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - Studio Geologico Graziano e Masi - Arch. D'Amico - Agr. Di Leonardo - Ing. Giannone Codiglione - Urbania Srl	SI	114_24/01/2022	182.805,08 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB89/G1	FP_PAB89	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte Pellegrino sovrastanti il parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di Savoia e il Viale Diana	873.818,40 €	F	S	69_21/01/2019	873.818,40 €	SI	SI	RTP: SERING SRL - COOPROGETTISOC.COOP. - IDROGEO SRL - Metro Test.SRL	SI	226_09/02/2022	505.838,33 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRB88/G1	FP_PAB88	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	449.904,00 €	F	S	955_09/07/2019	449.904,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - SA&GI Engineering srl - Studio Geologico Graziano e Masi - Dott. Ing. Pirrera - Dott. Geol. Ferraro - Dott. Ing. DiGesaro	SI	224_09/02/2022	197.547,96 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR961/G1	FP_ME961	SIA in corso	M	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto Cuturi, case nuove Russo	188.997,48 €	F	S	1264_17/09/2019	188.997,48 €	SI	SI	TPC Progetti snc	SI	223_09/02/2022	80.937,89 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRC64/G1	EN_C64 Vedi FP_ENC64	SIA in corso	M	EN	PIAZZA ARMERINA	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini		F	S	1177_27/11/2018	190.365,00 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Dott.ssa Geol. O. Albace - Ing. A. Aulicino	SI	2112_17/11/2020	90.197,85 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRC06/G1	FP_MEC06	SIA in corso	M	ME	RACCUJA	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli agglomerati urbani della frazione Zappa	204.043,06 €	F	S	975_15/10/2018 1025_29/10/2018	204.043,06 €	SI	SI	RTP: ICPA SRL - HYPRO S.R.L.	SI	2111_17/11/2020	80.734,77 €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR928/G1	FP_AG928	Istruttoria	M	AG	RAVANUSA	Completamento del consolidamento delle aree a valle del centro abitato	67.823,89 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR935/G1	FP_ME935	Istruttoria	M	ME	ROMETTA	Realizzazione delle opere di protezione delle aree costiere e delle spiagge del territorio comunale	183.234,15 €	C	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IRB62/G1	FP_TPB62	Istruttoria	M	TP	SALAPARUTA	Progetto per il consolidamento mediante opere di risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di regimentazione della acque e riforestazione; Opere strutturali di stabilizzazione del versante	119.813,40 €	F	S	1372_07/07/2021	71.043,48 €	SS	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR533/G1	FP_ME533	SIA in corso	M	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania	69.706,98 €	F	S	1256_06/12/2018	69.706,98 €	SI	SI	Ing. Oliveri Fabrizio - SUD Progetti srl	SI	219_09/02/202	26.908,47 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRA78/G1	FP_MEA78	Istruttoria	M	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area Ovest del C.A. in prossimità della Piazza S. Antonio	56.983,50 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR938/G1	FP_ME938	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture viarie	87.151,95 €	C	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia 22/11/2017	19IR911/G1	FP_ME911	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-5SZ- 020	58.016,01 €	F	S	479_29/05/2018	58.016,01 €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRC39/G1	FP_MEC39	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Consolidamento centro abitato di Giudomandri Superiore - rimboschimento prog. Completamento	142.501,80 €	F	S		- €	NO	NO		NO		- €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR828/G1	FP_ME828	SIA in corso	M	ME	SINAGRA	Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del paese, mediante l'adeguamento del percorso esistente	44.509,50 €	F	S	1281_11/12/2018	44.509,50 €	SI	SI	Ing. Vittorio Cacioppo	SI	113_24/01/2022	16.111,47 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IRC04/G1	FP_SRC04	SIA in corso	M	SR	SIRACUSA	Progetto mitigazione del rischio idrogeologico dell'ara denominata Pantanelli	221.573,03 €	A	S	783_11/06/2019	332.120,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio Srl - Orion Progetti Srls - Vamirgeoind Srl - Ing. Juan Esteban Lucca	SI	859_17/05/2022	166.719,06 €
FP	FP_Sicilia II_09/08/2018	19IR612/G1	FP_ME612	SIA in corso	M	ME	TAORMINA	Consolidamento in C/DA Costa Don Lappio - Completamento	100.233,00 €	F	S	1170_07/07/2020	100.233,00 €	SI	SI	RTP STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO E CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SI	301_17/02/2022	52.274,57 €

Piano Stralcio 2019		
n.	Stato di Attuazione	Importo
0	ISTRUTTORIA	- €
0	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	- €
1	SIA IN CORSO	136.689,78 €
7	LAVORI IN CORSO	15.626.962,98 €
4	LAVORI CONCLUSI	4.295.000,00 €
12	Complessivo	20.058.652,76 €

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2019



Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente POA & ADDENDUM			
n.	Stato Attuazione	Importo	%
3	Istruttoria	6.600.000,00 €	6,52%
-	Predisposizione Atti di Gara	- €	0,00%
-	Gara SIA in corso	- €	0,00%
2	SIA in corso	3.065.277,03 €	3,03%
-	Gara in corso	- €	0,00%
-	Stipula Contratto in corso	- €	0,00%
10	Lavori in corso	77.467.955,84 €	76,51%
8	Lavori Conclusi	14.113.137,47 €	13,94%
23	Complessivo	101.246.370,34 €	100,00%




Piano	Delibera	CODICE RENDIS	CODICE INTERNO	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	Importo Programmato	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	IMPEGNO SOMME	IMPORT*	SPESO AL 28.02.2023
POA	DM 124/2019	19IR055/G1	CT_401	Istruttoria	FSC	CT	PALAGONIA	Completamento dell'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della sede dell'U.T.C.	2.400.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €
POA	DM 124/2019	19IR063/G1	EN_402	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato	1.315.000,00 €	F	L	259_10/02/2020	1.315.000,00 €	SI	SI	ATI S.M. S.R.L. - COS. IT S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C.SAS	SI	098_18/01/2021 148_30/01/2023	1.174.490,73 €	939.345,64 €
POA	DM 124/2019	19IR064/G1	EN_403	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza versante ovest del Quartiere S. Maria	1.061.685,04 €	F	L	1045_26/07/2019	1.061.685,04 €	SI	SI	ILSET SRL	SI	1504_01/09/2020	816.364,33 €	561.753,03 €
POA	DM 124/2019	19IR148/G1	PA_404	Lavori in corso	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest	1.491.274,01 €	F	L	1473_18/10/2019_P 1555_28/07/2021_L 864_18/05/2022_D	1.491.274,01 €	SI	SI	Progettazione: RTP: Ing. Zafonti - Ing. C. Zafonti - Ing. Domina - Italiasigis Engineering Srl - Geol. D'Anna Lavori: ANTONINI SRL	SI	864_18/05/2022	1.069.629,14 €	579.803,54 €
POA	DM 124/2019	19IR173/G1	ME_405	Lavori in corso	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento centro abitato della frazione Santa Maria	2.415.000,00 €	F	L	868_30/04/2021	2.415.000,00 €	SI	SI	UNICOS SRL	SI	298_17/02/2022	302.433,85 €	291.375,54 €
POA	DM 124/2019	19IR207/G1	ME_406	SIA in corso	FSC	ME	RACCUJA	Consolidamento dell'abitato S.Nicolò-Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja	1.800.000,00 €	F	S	2093_13/11/2020	198.230,20 €	SI	SI	AKWA ENGINEERING ARL	SI	ANAC	225,00 €	225,00 €
POA	DM 124/2019	19IR403/G1	ME_407	Lavori conclusi	FSC	ME	SAN TEODORO	Consolidamento della zona a valle della Via degli Angeli del centro abitato	2.275.000,00 €	F	L	1323_26/09/2019	2.275.000,00 €	SI	SI	ITALCOSTRUZIONI SRL	SI	1959_28/10/2020 119_14/06/2021_D 2167_04/11/2021_D	1.786.567,98 €	1.406.313,85 €
POA	DM 124/2019	19IR420/G1	ME_408	Lavori conclusi	FSC	ME	CASTELMOLA	Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo - Sottoporta	2.000.000,00 €	F	L	1756_03/12/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI - COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL - EUROSTRAD E SRL	SI	1751_07/10/2020 2450_24/12/2020 346_25/02/2022_D	1.760.757,33 €	1.001.716,36 €
POA	DM 124/2019	19IR517/G1	ME_409	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA	Messina_Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Tirrenico	3.000.000,00 €	F	L	130_21/01/2020	3.000.000,00 €	SI	SI	AMEC SRL	SI	2048_09/11/2020 1159_03/08/2022 1618_26/10/2022_D	2.321.096,05 €	2.283.632,35 €
POA	DM 124/2019	19IR529/G1	ME_410	Lavori conclusi	FSC	ME	MILITELLO ROSMARINO	Consolidamento all'interno del centro abitato in c.da Ramisi	2.000.000,00 €	F	L	1672_20/11/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORES SRL - GANGI IMPIANTI SLR	SI	1876_19/10/2020 276_14/02/2023	1.612.974,08 €	1.303.018,90 €
POA	DM 124/2019	19IR546/G1	ME_411	Lavori in corso	FSC	ME	ITALA	Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell'area in frana in località Casaleddu	1.500.000,00 €	F	L	1337_03/08/2020	1.500.000,00 €	SI	SI	SA.CO.REST SRL	SI	1231_17/06/2021 1930_14/12/2022	1.043.083,27 €	286.731,66 €
POA	DM 124/2019	19IR592/G1	CL_412	Lavori conclusi	FSC	CL	MARIANOPOLI	Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole	945.000,00 €	F	L	1578_05/11/2019	945.000,00 €	SI	SI	EDILSUN SRL	SI	2196_25/11/2020	733.843,90 €	509.886,19 €
POA	DM 124/2019	19IR620/G1	ME_413	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana	1.900.000,00 €	F	L	1554_30/10/2019 Supp. RUP	23.967,05 €	SS	SS	Ing. Scaglione	SI	Supp. RUP	23.967,05 €	18.200,00 €
POA	DM 124/2019	19IR897/G1	SR_414	Lavori in corso	FSC	SR	FERLA	Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C.da Macello II° Lotto	1.200.000,00 €	F	L	1757_03/12/2019	1.200.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. a.r.l.	SI	1944_27/10/2020	845.606,97 €	646.290,02 €
POA	DM 124/2019	19IRB26/G1	PA_415	Lavori conclusi	FSC	PA	BAUCINA	Consolidamento del cimitero comunale - 1° stralcio - messa in sicurezza per l'incolumità pubblica Progetto esecutivo per il	398.137,47 €	F	L	1874_13/12/2019	398.137,47 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI	SI	115_19/01/2021	310.207,83 €	174.613,89 €
POA	DM 124/2019	19IRB36/G1	AG_416	Lavori in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	consolidamento del costone roccioso completamento - versante nord-est	3.500.000,00 €	F	L	1908_17/12/2019	3.500.000,00 €	SI	SI	ATI C.E.S.I. SRL	SI	1960_28/10/2020 1448_03/10/2022 275_14/02/2023_D	2.590.969,54 €	1.441.683,74 €

POA	DM 124/2019	19IRB50/G1	ME_417	Lavori in corso	FSC	ME	FRAZZANO'	Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò II° stralcio	2.700.000,00 €	F	L	1927_18/12/2019	2.700.000,00 €	SI	SI	DI NICA COSTRUZIONI SRL	SI	2057_10/11/2020	2.105.062,79 €	667.582,14 €
POA	DM 124/2019	19IRB51/G1	ME_418	Lavori conclusi	FSC	ME	FRAZZANO'	_Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò I° stralcio	2.320.000,00 €	F	L	1083_01/08/2019	2.320.000,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	1712_29/09/2020 1235_09/08/2022 1574_19/10/2022_D	1.823.538,24 €	1.733.213,83 €
POA	DM 124/2019	19IRC60/G1	ME_419	Lavori conclusi	FSC	ME	CAPRI LEONE	Capri Leone_Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato "Torrente Paliace"	1.175.000,00 €	F	L	1890_16/12/2019	1.175.000,00 €	SI	SI	MODESIL SRL - ARLEN SRL	SI	1679_24/09/2020	854.851,38 €	643.205,12 €
POA	DM 124/2019	19IRC73/G1	AG_420	Lavori in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca	8.982.686,30 €	F	L	232_10/12/2020	9.612.921,90 €	SI	SI	ATI: I.G.C. SRL - S.I.F. SPA	SI	1118_25/07/2022	7.201.962,38 €	1.594.721,75 €
44.378.782,82 €									16.083.312,55 €											

Piano	Delibera	CODICE RENDIS	CODICE INTERNO	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	Importo Programmato	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	IMPEGNO SOMME	IMPORT*	SPESO AL 28.02.2023
ADDENDUM	DPCM 20/02/2019	19IR043/G3	IIA_CT043	SIA In corso	FSC	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Completamento del I Lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche	1.265.277,03 €	I	S	1660_22/09/2020	123.196,82 €	SI	SI	RTP: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STRAFER INGEGNERIA	SI		- €	- €
ADDENDUM	DPCM 20/02/2019	19IR044/G3	IIA_CT044	Istruttoria	FSC	CT	TRECASTAGNI	Progetto dei lavori per la rete fognante - I° Stralcio rete acque bianche.	2.300.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO		- €	- €
ADDENDUM	DPCM 20/02/2019	19IR039/G3	IIA_CT039	Lavori in corso	FSC	CT	CATANIA	Completamento Collettore pluviale B	53.302.310,49 €	I	I	2554_31/12/2021	53.302.310,49 €	SI	SI	RTP: OMNISERVICE ENGINEERING SRL - THESIGN ENGINEERING GROUP SCARL - BETA STUDIO SRL - OFFTEC SRL	SI		23.538,56 €	430.936,39 €
56.867.587,52 €																				430.936,39 €

Piano Stralcio 2020_ V ATTO		
n.	Stato di Attuazione	Importo
4	ISTRUTTORIA	12.751.476,00 €
0	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	- €
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	4.380.000,00 €
1	LAVORI IN CORSO	1.400.000,00 €
7	Complessivo	18.531.476,00 €

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2020




[illegible]

PROGRAMMAZIONE MITE 2021

<i>n.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>
3	ISTRUTTORIA	8.475.000,00 €
1	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	7.259.331,76 €
1	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	2.000.000,00 €
1	GARA LAVORI IN CORSO	1.500.000,00 €
6	<i>Complessivo</i>	<i>19.234.331,76 €</i>

PROGRAMMAZIONE MITE 2021



<i>Piano</i>	<i>Delibera</i>	<i>CODICE RENDIS</i>	<i>CODICE INTERNO</i>	<i>STATO</i>	<i>PR</i>	<i>COMUNE</i>	<i>TITOLO</i>	<i>Importo Programmato</i>
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IR516/G1	ME_516 Vedi FP_ME516	Istruttoria	ME	MESSINA	Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Ionico	3.525.914,93 €
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IR604/G1	ME_604	Istruttoria	ME	UCRIA	Lavori di consolidamento delle aree Caffuti, San Michele e via Vittorio Emanuele	3.854.472,00 €
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IRF36/G1	ME_F36	Istruttoria	ME	VENETICO	Regimentazione idraulica del torrente Beviola a protezione dell'abitato di Venetico Marina	5.050.000,00 €
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IRF63/G1	ME_F63	Istruttoria	ME	VENETICO	Interventi urgenti di manutenzione e rispristino delle opere litorali lungomare Nauloco	920.000,00 €
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IR162/G1	ME_162 Vedi FP_ME162	Istruttoria	ME	TRIPI	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripiciana, Lotto II	3.752.000,00 €
MITE 2022	<i>DM 041/2023</i>	19IR904/G1	AG_904 Vedi FP_AG904	Istruttoria	AG	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Lavori di consolidamento della via Santuario	1.301.000,00 €
								<i>18.403.386,93 €</i>