

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**DECR. n. 1090 - del 23/07/2026*

OGGETTO: MITE 2021 – EN_C64 Piazza Armerina - "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini" - Codice ReNDiS 19IRC64/G1 - CUP I34J16000060002 - CIG B0A7A92BC3.


Presa d'atto perizia di variante e suppletiva n.2 - Approvazione Quadro Economico – Impegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato - ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;



- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, in cui è contenuta la disposizione di cui all'art. 56, comma 1, lettera a), della Legge stessa, la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e per gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice ReNDiS **19IRC64/G1** e con codice di assegnazione interno **EN_C64 Piazza Armerina** *"Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini"* oggi è tra quelli individuati nel VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, per un importo pari a € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 421 del 09/05/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Dott. Mauro Mirci, in atto dipendente del Comune di Piazza Armerina, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1866 del 21/09/2021 con il quale l' Ing. Salvatore Manzone, dipendente in servizio presso questo ufficio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Mauro Mirci;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 329 del 20/02/2023 con il quale:
- è stata disposta la reimputazione della somma di € 190.365,00, già finanziata con il decreto n. 1177/2018, dalle risorse previste nell'ambito del Fondo di progettazione DPCM 14 luglio 2016 per l'intervento individuato con il codice interno ENC64 Piazza Armerina - *"Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini"* alle risorse finanziarie di cui al VI Atto Integrativo dell' Accordo di programma;
 - è stato approvato in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, per un importo pari ad € 2.198.784,67, finanziando, al contempo, l'importo pari ad € 2.008.419,67, tenuto conto dell'importo di € 190.365,00 già finanziato con il decreto n. 1177 del 27/11/2018 e reimputato a valere sulle risorse finanziarie di cui al VI Atto Integrativo dell' Accordo di programma come sopra riportato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 345 del 23/02/2023 con il quale l' Ing. Salvatore Manzone, dipendente in servizio presso questo ufficio, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 262 del 15/02/2024 con il quale, tra l'altro, in considerazione del maggiore importo del quadro tecnico economico a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo anche al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo aggiornato e del relativo quadro economico, per un importo pari ad € 2.262.405,60, integrando, al contempo, il finanziamento già disposto con il decreto n. 329 del 20/02/2023 di un ulteriore importo pari a € 63.620,93, a valere sulle economie realizzate a seguito dell'attuazione, e, comunque, della chiusura degli interventi ricompresi nei vari Atti integrativi dell'Accordo di programma;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 348 del 04/03//2024 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno EN_C64 Piazza Armerina - *"Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini"* - Codice ReNDiS 19IRC64/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 768 del 21 maggio 2024 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno EN_C64 Piazza Armerina - *"Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini"* - Codice ReNDiS 19IRC64/G1, in favore dell'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL, in ragione del ribasso economico del 31,5889 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.074.311,64 di cui €



776.679,00 per lavori al netto dell'I.V.A., € 216.960,99 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 80.671,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 34.198,16;

Visto il Verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge dell'undici settembre 2024, acquisito agli atti in data 12.09.2024 con prot. n. 10553;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 17 settembre 2024, rep. n. 1177/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL, registrato in data 05.07.2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 29539 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 1458 del 23.09.2024 con cui si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.761.143,79, impegnando l'importo di € 1.624.277,72, e definanziando l'importo di € 262.405,60, già finanziato con i decreti n. 329 del 20/02/2023 e n. 262 del 15/02/2024 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dell'Accordo di programma;

Visto il Decreto n. 1836 del 02.12.2024 con cui è stato rimodulato e approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.795.341,95, ai fini dell'inserimento della voce spese generali di cui al decreto n. 98/2024 sopra citato;

Visto il Decreto n. 1987 del 20.12.2024 con cui è stato rimodulato e approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello approvato con il decreto n. 1836/2024 di cui sopra, pari ad € 1.795.341,95;

Visto il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 05.03.2025, acquisito agli atti in data 27.05.2025 con prot. n. 5960, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 240, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30.10.2025;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori, acquisito agli atti in data 07/07/2025 con prot. n. 7554, redatto dal D.L. in data 04/07/2025, con cui lo stesso ha ordinato all'impresa appaltatrice l'immediata sospensione delle opere in pari data;

Visto il Decreto n. 1900 del 23/12/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.795.341,95;

Visto il Decreto n. 93 del 23/01/2026, con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato l'atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 1, let. B) e C) e comma 3, del D.Lgs 36/2023, ed approvata dal RUP, e si è approvato il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 1.923.665,16;

Vista la nota del 10/06/2026, acquisita agli atti in data 11/06/2026 con prot. n. 8385, con la quale il D.L. ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva n.2;

Vista la nota prot. n. 8541 del 15/06/2026 con la quale il RUP, a seguito della nota del D.L. sopracitata, ha richiesto allo scrivente Ufficio l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevedesse l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta;



Vista la nota prot. n. 8651 del 16/06/2026 con la quale lo scrivente Ufficio ha autorizzato la redazione di una perizia di variante e suppletiva n.2, a condizione che la stessa fosse redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, let. b) e c) e comma 3, del D.Lgs 36/2023 entro il quinto d'obbligo;

Vista la perizia di variante e suppletiva n.2, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, let. b) e c) e comma 3 del D.Lgs 36/2023, corredata dai relativi elaborati tecnico – amministrativi, acquisita agli atti in data 01/07/2026 con prot. n. 9363;

Visto l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, registrato all'agenzia delle entrate di Mussomeli in data 16/07/2026, allegato alla suddetta perizia di variante;

Visto il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, reso dal RUP ai sensi della L.R. n. 12.07.2011 n. 12, acquisito agli atti in data 08/07/2026 con prot. n. 9697;

Ritenuto per tutto quanto sopra di prendere atto della perizia di variante e suppletiva n.2, già approvata dal RUP, ed approvare il relativo quadro economico parte integrante della perizia di variante e suppletiva, per un importo pari a € 1.957.945,02, come di seguito riportato:

EN_C64 PIAZZA ARMERINA - QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.609.017,31	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 195.533,30	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 93.228,37	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.702.245,68	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.413.484,01	
	Importo del ribasso (31,5889 %)	€ 446.504,05	
	Lavori al netto del ribasso	€ 966.979,96	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 1.255.741,63
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 276.263,16	
b.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 8.597,66 già impegnati con decreto n. 786/2024)	€ 34.044,91	
b.3	Competenze per commissione giudicatrice di gara servizi, Progettazione esecutiva, CSP compresi oneri ed IVA (somme già finanziate con decreto n. 1177/18 ed impegnate con decreti n. 755/2020, n. 828/2020, n. 893/2020, n. 1111/2020, n. 2112/2020)	€ 126.634,68	
b.4	Competenze tecniche per Direzione Lavori compresi oneri ed IVA	€ 52.917,04	
b.5	Competenze tecniche per CSE compresi oneri ed IVA	€ 34.162,50	
b.6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 28.906,70	
b.7	Redazione VIARCH compresi oneri ed IVA (già impegnati con decreto n. 1394/2023)	€ 1.603,73	
b.8	Sorveglianza archeologica compresi oneri ed IVA	€ 12.455,52	
b.9	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con decreto n. 927/2019)	€ 690,00	
b.10	Piano di monitoraggio inclusa IVA	€ 77.864,06	
b.11	Imprevisti	€ 0,00	
b.12	Spese generali	€ 34.198,16	
b.13	Rimborso missioni	€ 1.000,00	
b.14	Competenze tecniche per Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ 13.665,00	
b.15	Direzione Lavori - Compenso per redazione variante compresi oneri ed IVA	€ 7.797,93	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 702.203,39
	Totale A1) + B)		€ 1.957.945,02

Ritenuto necessario, a seguito della rimodulazione del quadro economico, impegnare l'importo di € 34.279,86, a valere sulle somme finanziate con il Decreto n. 329 del 20/02/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno MITE 2021 – EN_C64 Piazza Armerina - "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini" - Codice ReNDiS 19IRC64/G1", della perizia di variante e suppletiva n.2, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1, let. B) e C) e comma 3, del D.Lgs 36/2023, ed approvata dal RUP, ed approvare, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico parte integrante della parizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo pari ad € 1.957.945,02, come di seguito riportato:

EN_C64 PIAZZA ARMERINA - QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.609.017,31	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 195.533,30	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 93.228,37	
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.702.245,68	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.413.484,01	
	Importo del ribasso (31,5889 %)	€ 446.504,05	
	Lavori al netto del ribasso	€ 966.979,96	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 1.255.741,63
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 276.263,16	
b.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 8.597,66 già impegnati con decreto n. 786/2024)	€ 34.044,91	
b.3	Competenze per commissione giudicatrice di gara servizi, Progettazione esecutiva, CSP compresi oneri ed IVA (somme già finanziate con decreto n. 1177/18 ed impegnate con decreti n. 755/2020, n. 828/2020, n. 893/2020, n. 1111/2020, n. 2112/2020)	€ 126.634,68	
b.4	Competenze tecniche per Direzione Lavori compresi oneri ed IVA	€ 52.917,04	
b.5	Competenze tecniche per CSE compresi oneri ed IVA	€ 34.162,50	
b.6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 28.906,70	
b.7	Redazione VIARCH compresi oneri ed IVA (già impegnati con decreto n. 1394/2023)	€ 1.603,73	
b.8	Sorveglianza archeologica compresi oneri ed IVA	€ 12.455,52	
b.9	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con decreto n. 927/2019)	€ 690,00	
b.10	Piano di monitoraggio inclusa IVA	€ 77.864,06	
b.11	Imprevisti	€ 0,00	
b.12	Spese generali	€ 34.198,16	
b.13	Rimborso missioni	€ 1.000,00	
b.14	Competenze tecniche per Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ 13.665,00	
b.15	Direzione Lavori - Compenso per redazione variante compresi oneri ed IVA	€ 7.797,93	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 702.203,39
	Totale A1) + B)		€ 1.957.945,02

Articolo 3 Di impegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico, l'importo di € 1.957.945,02, sul valore sulle somme finanziate con il Decreto n. 329 del 20/02/2023.



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnore)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

