

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 1396 del 26/8/2025

Oggetto: MITE 2021 – ME_A35 Roccafiiorita (ME) “Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo” – Codice ReNDiS 19IRA35/G1 – CUP H97H16000020006 – CIG 96731106E4

Presa d'atto documento assestamento contabile – Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...”

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo

10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con cui è stato ridenominato il “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” in “Ministero della Transizione Ecologica” e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

Visto l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che prevede “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;

Visto il comma 7, lettera a) del medesimo articolo 36 ter, che ha sostituito il primo e secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: “Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.”;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2016, “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

Visto il D.P.C.M. del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76 (MITE 2021);

Vista la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

Considerato che il progetto identificato codice ReNDiS 19IRA35/G1 e con codice di assegnazione interno ME_A35 Roccaflorita

"Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo" è tra quelli individuati nell'ambito di MITE 2021;

- Visto** il Decreto n. 554 del 31/03/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Luciano Saglimbeni, in atto Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Roccafronza, già nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 31/01/2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 589 del 06/04/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1111 del 20/07/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici e del relativo quadro economico, finanziando l'ulteriore importo pari ad € 250.000,00, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 589 del 06/04/2022;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 341 del 22/02/2023 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **ME_A35 – Roccafronza (ME) "Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo"** – Codice ReNDiS 19IRA35/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 777 del 4 maggio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_A35 – Roccafronza (ME) "Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo"** – Codice ReNDiS 19IRA35/G1, in favore dell'operatore economico **"CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L."**, in ragione del ribasso economico del **31,1889 %** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€ 847.486,33** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 817.522,75** per lavori ed **€ 29.963,58** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n. 6516 del 10/05/2023 con la quale lo Scrivente ufficio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha invitato il RUP e l'impresa **CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.**, ognuno per quanto di competenza, ad avviare i lavori sotto riserva di legge;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge del 05/06/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 7793, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 287 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stato fissato quale termine di ultimazione dei lavori il 18/03/2024;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 6 luglio 2023, rep. n. 997/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L."**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23070 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 1364 del 20.07.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 1.285.932,91, impegnando, al contempo, tenuto conto dell'importo di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, l'importo di € 1.276.533,09;
- Visto** il Decreto n. 878 del 6 giugno 2024 con il quale sono stati approvati, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, nonché il quadro economico, parte integrante della perizia, per un importo pari a **€ 1.740.000,00**;
- Vista** la PEC del 05.09.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10324, con la quale è stato trasmesso:
- Il verbale di sospensione dei lavori dell'undici agosto 2023;
 - Il verbale di ripresa dei lavori dell'undici settembre 2023;
 - Il verbale di sospensione dei lavori del 22.12.2023;
 - Il verbale di ripresa dei lavori del 16.01.2024;
- Vista** la nota dell'08/05/2024, acquisita agli atti in data 22/10/2024 con prot. n. 12105, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga proposta dall'impresa esecutrice ed acquisito il parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di n. 60 giorni fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei lavori il 10/07/2024;



- Visto** il contratto aggiuntivo, sottoscritto in Palermo in data 11 luglio 2024, rep. n. 1163/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23005 - serie 1T, per un importo pari ad € 315.408,99 al netto dell'IVA, con il quale, tra l'altro, all'art. 7 è stata disposta una proroga dei lavori pari a 120 giorni;
- Visto** il Decreto n. 1117 del 16 luglio 2024 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo sopra menzionato, impegnando l'importo di € 454.067,09, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1111 del 20/07/2022;
- Visto** il documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, corredato dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisito agli atti in data 16/09/2025 con prot. n. 9988;
- Vista** il parere di approvazione in linea tecnica del documento contabile assestamento somme, reso dal RUP ed acquisito agli atti in data 23/09/2025 con prot. n. 10282;
- Ritenuto** pertanto di **prendere atto del documento contabile assestamento somme**, già approvato dal RUP, e di **approvare** il seguente quadro economico, rimodulato dallo stesso, il cui importo complessivo è pari ad **€ 1.708.516,82** come di seguito riportato:

ME A35 ROCCAFIORITA - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.667.697,82	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.912,17	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.624.785,65	
	Importo del ribasso (31,1889%)	€ 506.752,77	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.118.032,88	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 42.912,17	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.160.945,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 255.407,91	
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (0,25 del 2% di A) di cui € 8.769,82 già impegnati con decreti n. 1146/2023 e n. 1351/2023	€ 33.353,96	
B.3	Imprevisti (<5% di A)	€ -00	
B.4	Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 44.696,04	
B.5	Studio geologico compresi oneri ed IVA	€ 11.283,19	
B.6	Indagini geognostiche compresa IVA	€ 39.535,26	
B.7	Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione (somme già finanziate con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle economie e Finanze del 31/08/2020 per un importo pari a € 38.074,14 compresi oneri ed IVA)	€ -00	
B.8	Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA + Perizia di Variante	€ 90.338,31	
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 19.674,82	
B.10	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 9.515,19	
B.11	Spese per prove in sito e accertamenti in laboratorio	€ 8.874,72	
B.12	Spese per oneri accesso a discarica	€ 19.762,37	
B.13	Spese gara	€ -00	
B.14	Monitoraggio post - intervento	€ 12.000,00	
B.15	Fornitura segnaletica e arredo urbano	€ 2.000,00	
B.16	Allacciamenti pubblici servizi	€ 500,00	
B.17	Contributo ANAC già impegnato con decreti n. 360/2023 e n. 1212/2023	€ 630,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 547.571,77
	TOTALE (A+B)		€ 1.708.516,82



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Ritenuto di disimpegnare la somma di € 31.483,18 quale economia derivante dalla rimodulazione del quadro economico a seguito dell'assestamento somme;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto del documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, e di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico dell'intervento identificato con il codice ME_A35 – Roccaflorita (ME) "Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P. 12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo" – Codice ReNDiS 19IRA35/G1, rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari ad € 1.708.516,82, come di seguito riportato:

ME A35 ROCCAFIORITA - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.667.697,82	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.912,17	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.624.785,65	
	Importo del ribasso (31,1889%)	€ 506.752,77	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.118.032,88	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 42.912,17	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.160.945,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 255.407,91	
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (0,25 del 2% di A) di cui € 8.769,82 già impegnati con decreti n. 1146/2023 e n. 1351/2023	€ 33.353,96	
B.3	Imprevisti (<5% di A)	€ -00	
B.4	Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 44.696,04	
B.5	Studio geologico compresi oneri ed IVA	€ 11.283,19	
B.6	Indagini geognostiche compresa IVA	€ 39.535,26	
B.7	Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione (somme già finanziate con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle economie e Finanze del 31/08/2020 per un importo pari a € 38.074,14 compresi oneri ed IVA)	€ -00	
B.8	Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA + Perizia di Variante	€ 90.338,31	
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 19.674,82	
B.10	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 9.515,19	
B.11	Spese per prove in sito e accertamenti in laboratorio	€ 8.874,72	
B.12	Spese per oneri accesso a discarica	€ 19.762,37	
B.13	Spese gara	€ -00	
B.14	Monitoraggio post - intervento	€ 12.000,00	
B.15	Fornitura segnaletica e arredo urbano	€ 2.000,00	
B.16	Allacciamenti pubblici servizi	€ 500,00	
B.17	Contributo ANAC già impegnato con decreti n. 360/2023 e n. 1212/2023	€ 630,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 547.571,77
	TOTALE (A+B)		€ 1.708.516,82

Articolo 3 Di disimpegnare la somma di € 31.483,18 quale economia derivante dalla rimodulazione del quadro economico di cui

5.


all'art.2 del presente decreto, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1364 del 20.07.2023 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(F. Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

