

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Patto per il Sud - ME 17669 CASTELL'UMBERTO- *“Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a rischio R4 in Contrada Sfaranda”* - Codice Caronte SI_1_17669 - Codice ReNDiS 19IR247/G1 - CUP J69D16001950001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite deliberazioni del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono*

direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito <i>"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"</i> ;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"</i> ;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: <i>"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."</i> che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"</i> ;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>"Norme in materia ambientale"</i> e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <i>"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"</i> ;
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"</i> (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. <i>"decreto semplificazioni"</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante <i>"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"</i> , che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la <i>"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"</i> in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
Visto	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. <i>"decreto semplificazioni bis"</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"</i> , che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto	il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto <i>“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”</i> ;
Considerato	che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
Vista	la Legge 29 luglio 2021, n. 108, <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i> , con la quale <i>“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”</i>
Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Considerato	che il progetto individuato con codice interno ME 17669 CASTELL'UMBERTO- <i>“Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a rischio R4 in Contrada Sfaranda”</i> – Codice Caronte SI_1_17669 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii. concernente <i>“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”</i> ;
Visto	il decreto n. 476 del 21.07.2017 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Francesco Ballato è stato confermato quale RUP dell'intervento;
Visto	il Decreto Commissariale n. 756 del 03/08/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 2.200.000,00;
Visto	il decreto n. 934 del 05.07.2019 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, all' Ing. Giuseppe Sangiorgio è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori;
Visto	il Decreto Commissariale n. 1769 del 04/12/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario regionale 2019, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico rimodulato, per un importo complessivo di € 2.200.000,00;
Visto	il Decreto Commissariale n. 949 del 03/06/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17669 CASTELL'UMBERTO- <i>“Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a rischio R4 in Contrada Sfaranda”</i> – Codice ReNDiS 19IR247/G1, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico ATIC.M.C S.R.L.

(capogruppo) – SAVATTERI COSTRUZIONI SRL (mandante), in ragione del ribasso percentuale del **27,5921%**, per un importo complessivo di € 1.196.870,03 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.162.170,06 per lavori ed € 34.699,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI C.M.C S.R.L. – SAVATTERI COSTRUZIONI SRL del 12.08.2020, rep. n. 4704, nel quale, all'art. 2, sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori:
- C.M.C S.R.L. quota del 51,00 %;
 - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL quota del 49,00 %;
- Visto** il decreto n. 1553 del 09.09.2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Gino Di Pane è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Francesco Ballato;
- Visto** l'atto costitutivo del 16.09.2020, rep n. 4776, con il quale la C.M.C S.R.L. e la SAVATTERI COSTRUZIONI SRL hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata Castell'Umberto s.c.a r.l.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 23 settembre 2020, rep. n. 394/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico l'**ATI C.M.C S.R.L. (capogruppo) – SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23367- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 164 del 26/01/2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € **1.658.308,28**, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 8.077,18, è stata impegnata la somma di € 1.650.231,10;
- Vista** la nota del 30/03/2021, acquisita agli atti in data 31/03/2021 con prot n. 3933, con la quale sono stati trasmessi:
- il Verbale di consegna parziale dei lavori del 06.11.2020;
 - il Verbale di consegna dei lavori del 16.02.2021 tra l'altro, in considerazione dei 210 giorni naturali e consecutivi stabiliti all'art. 14 del Contratto di Appalto, è stata fissata quale termine di ultimazione dei lavori la data del 13.09.2021;
- Visto** il Decreto n. 666 del 07/04/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del quadro economico, trasmesso dal RUP, a seguito della rimodulazione delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" per un importo pari ad € **1.658.308,28**;
- Vista** la nota del 16/03/2021, acquisita agli atti in data 19/03/2021 con prot. n. 3299, con la quale la Castell'Umberto s.c.a r.l. ha comunicato al RUP la costituzione della società consortile;
- Vista** la nota del 22/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4898, con cui è stata trasmessa la procura notarile del 21/04/2021, rep. n. 5823, con la quale la C.M.C S.R.L. e la SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. hanno nominato e costituito quale loro procuratore speciale la consortile Castell'Umberto s.c.a r.l.;
- Vista** la nota prot. n. 33/UTC del 29/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11812, e la nota del 29/04/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5589, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata:
- il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 26/06/2021;
 - la nota del 10/09/2021, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
 - la nota del 21/09/2021 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa;
 - il provvedimento del 28/09/2021 con il quale il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

- il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 16/08/2021, col quale è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 03/11/2021;
- il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 22/10/2021;
- il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 30/11/2021, col quale è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/03/2022;
- il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 28/02/2022;

- Visto** il Decreto n. 1633 del 31/10/2022 con cui, tra l'altro è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.771.017,96 rimodulato d'ufficio, al fine di inserire la nuova voce "COMPENSAZIONE PER RINCARO PREZZI II SEMESTRE 2021 e PER L'ANNO 2022", impegnando contestualmente la somma di € 112.709,68;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 24/10/2022, allegato alla suddetta perizia di variante, registrato in Caltanissetta in data 09/11/2022 al n. 1667 serie 3-AP, che prevede, tra l'altro, una proroga di sessanta giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 31/10/2022, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, col quale, anche in considerazione dei 60 giorni di proroga di cui all'atto di sottomissione sopracitato, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori l'8 gennaio 2023;
- Visto** il Decreto n. 163 del 31/01/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, ed è stato approvato un nuovo quadro per un importo pari ad € 1.770.485,00;
- Vista** la nota del 08/02/2023, acquisita agli atti in data 09/02/2023 con prot. n. 1765, con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi:
- il Verbale di sospensione dei lavori del 22/12/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 09/01/2023 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 26/01/2023;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 18/01/2023;
- Visto** il decreto n. 614 del 03/04/2023 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.897.625,93, impegnando, al contempo, l'importo pari ad € 127.140,93;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 12/04/2023, acquisito agli atti in data 12/06/2023 con prot. n. 8154, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 19/04/2023;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 19/04/2023, acquisito agli atti in data 12/06/2023 con prot. n. 8154, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 18/04/2023, dunque entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 2157 del 19/12/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto dell'assestamento somme, approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ed è stato approvato un nuovo quadro per un importo pari ad € 1.946.299,21, impegnando, al contempo, l'importo di € 48.673,29;
- Visto** il Decreto n. 459 del 26.03.2024 con il quale sono stati approvati il Certificato di Collaudo e gli Atti di contabilità finale, confermando il relativo quadro economico già approvato con decreto n. 2157 del 19/12/2023, per un importo pari a € 1.946.299,21 ed è stato, altresì, disposto il pagamento dell'importo di € 92.807,86 oltre IVA relativo al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 18/04/2023 nonché rata di saldo;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 25.188,04;
- Ritenuto** pertanto, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del primo luglio 2024, di defanziare la somma di € 25.188,04, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 756 del

03/08/2018, e di approvare il seguente nuovo quadro economico imputando il suddetto importo alla voce "Spese generali":

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI	Importi progetto	
A	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.633.140,20	
	Incidenza della manodopera	€ 233.070,34	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.585,97	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.583.554,23	
	Importo del ribasso (27,5921%)	€ 436.935,87	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.146.618,36	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.585,97	
	Totale Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza		€ 1.196.204,33
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 263.164,95	
B2	Incentivo attività tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (compreso aggiornamento progetto) di cui € 7477,18 già impegnati con decreti 714/2020, 1022/2020	€ 32.794,64	
B3	Competenze tecniche Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità compreso Oneri e IVA	€ 0,00	
B4	Competenze tecniche Collaudo Statico ed amministrativo compreso Oneri e IVA	€ 46.784,87	
B5	Direzione Lavori Geologo e assistenza al collaudo compresi oneri e IVA	€ 0,00	
B6	Contributo ANAC già impegnato con decreto 425/2020	€ 600,00	
B7	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B8	Prove di collaudo e prove di accettazione dei materiali	€ 10.735,45	
B9	Piano di monitoraggio post operam IVA compresa	€ 0,00	
B10	Oneri di accesso a discarica 11167,64 mc* 12 €/mc	€ 45.138,58	
B11	Imprevisti < 5%	€ 0,00	
B12	Spostamento impianto GAS - Metano	€ 24.691,21	
B.13	Compensazione per rincaro prezzi II semestre 2021 e rincaro prezzi anno 2022 e 2023 IVA inclusa	€ 326.185,18	
B14	Spese generali	€ 25.188,04	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 775.282,92
C	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.971.487,26

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.


Articolo 2 Di disporre il **pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME 17669 CASTELL'UMBERTO-** "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a rischio R4 in Contrada Sfaranda" – Codice Caronte SI_1_17, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del primo luglio 2024, il seguente nuovo quadro economico, per un importo pari a € 901.440,29,

anche al fine dell'inserimento della nuova voce "Spese generali", il cui importo, pari a € 25.188,04 dovrà essere prima defanziato a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 756 del 03/08/2018:

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI	Importi progetto	
A	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.633.140,20	
	Incidenza della manodopera	€ 233.070,34	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.585,97	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.583.554,23	
	Importo del ribasso (27,5921%)	€ 436.935,87	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.146.618,36	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.585,97	
	Totale Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza		€ 1.196.204,33
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€ 263.164,95	
B2	Incentivo attività tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (compreso aggiornamento progetto) di cui € 7477,18 già impegnati con decreti 714/2020, 1022/2020	€ 32.794,64	
B3	Competenze tecniche Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità compreso Oneri e IVA	€ 0,00	
B4	Competenze tecniche Collaudo Statico ed amministrativo compreso Oneri e IVA	€ 46.784,87	
B5	Direzione Lavori Geologo e assistenza al collaudo compresi oneri e IVA	€ 0,00	
B6	Contributo ANAC già impegnato con decreto 425/2020	€ 600,00	
B7	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B8	Prove di collaudo e prove di accettazione dei materiali	€ 10.735,45	
B9	Piano di monitoraggio post operam IVA compresa	€ 0,00	
B10	Oneri di accesso a discarica 11167,64 mc* 12 €/mc	€ 45.138,58	
B11	Imprevisti < 5%	€ 0,00	
B12	Spostamento impianto GAS - Metano	€ 24.691,21	
B.13	Compensazione per rincaro prezzi II semestre 2021 e rincaro prezzi anno 2022 e 2023 IVA inclusa	€ 326.185,18	
B14	Spese generali	€ 25.188,04	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 775.282,92
C	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.971.487,26

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)


Il Soggetto Attuatore
 (arch. Salvatore Lizzio)