



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1733 del 8/12/2025

Oggetto: Patto per il Sud - SR 17645 Bucerchi – *“Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Bucerchi (SR)”* – CUP J79D16001820001 – Codice ReNDiS 19IRB70/G1 – Codice Caronte SI_1_17645 – CIG 9452441114

Approvazione perizia di variante n. 2 e suppletiva - Rimodulazione ed approvazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito



espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto



idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di*



esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice **ReNDiS 19IRB70/G1** e con codice di assegnazione interno **SR 17645 Bucchini** – "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Bucchini (SR)" – Codice Caronte SI17645 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 331 del 7 giugno 2017 con cui l'Arch. Biagio Bellassai, Dirigente del Servizio di Protezione Civile per la provincia di Siracusa, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 805 del 12 giugno 2019 con il quale si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 50.000,00, necessario per l'esecuzione del programma di indagini geognostiche e geotecniche nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1442 del 03/10/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 750.000,00, e, tenuto conto dell'importo di € 50.000,00 già finanziato con il decreto n. 805/2019, si è provveduto al finanziamento della somma di € 700.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1577 del 19/10/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **SR 17645 Bucchini** – "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Bucchini (SR)" – Codice **ReNDiS 19IRB70/G1** – Codice Caronte **SI_1_17645**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 246 dell'otto febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **SR 17645 Bucchini** – "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Bucchini (SR)" – Codice **ReNDiS 19IRB70/G1** – Codice Caronte **SI_1_17645**, in favore dell'operatore economico **NEW ENERGY GROUP SRL**, in ragione del ribasso economico del **30,9321%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€394.158,24** al netto dell'I.V.A., di cui **€365.490,56** per lavori ed **€28.667,68** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;

Visto il Decreto Commissariale n. 313 del 17/02/2023 con cui è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei



lavori, composto da funzionari del DRPC Sicilia – Servizio S.15, come di seguito riportato:

- Direttore dei lavori: Ing. Davide Di Grazia;
- Direttore Operativo: Arch. Giuseppe Santo Catinella;
- Direttore Operativo: Ing. Mattia Lombardo;
- Direttore Operativo: Ing. Corrado Gallo;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.): Arch. Paolo Fulcro;
- Ispettore di cantiere addetto alla contabilità: Geom. Vito Pizzo;
- Supporto al RUP: Sig. Luca Giudice;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 17 aprile 2023, rep. n. 942/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **NEW ENERGY GROUP SRL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12958 - serie 1T;
- Visto** il Decreto commissariale n. 810 dell'8.5.23 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 548.304,10, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 40.076,18, è stato impegnato l'importo pari ad € 508.227,92;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 27.04.2023, trasmesso con PEC il 27.04.23 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 5873, a firma congiunta del D.L. e dell'impresa, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a 180, così come stabilito nel contratto d'Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione di Lavori quella del 22.10.2023;
- Visto** la nota prot. n. 0027402/S.15/DRPC Sicilia del 23.06.2023, acquisita agli atti in data 10.07.23 con prot. 9593, con la quale il D.L. ha preso atto della sospensione temporanea delle lavorazioni, disposta dal CSE in data 22.06.2023 ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/08, a seguito delle criticità riscontrate nel corso di una visita in cantiere;
- Visto** il Verbale del 04.07.23, acquisito agli atti in data 10.07.23 con prot. n. 9593, con il quale il D.L. ed il CSE, atteso che l'impresa avesse provveduto ad eliminare le criticità di cui al verbale di sopralluogo del 22.06.2023 di cui sopra, hanno disposto la ripresa dei lavori secondo il cronoprogramma di progetto, ovvero rispettando quale data per l'ultimazione quella del 22.10.2023 di cui al verbale di consegna del 27.04.2023;
- Visto** il Verbale di Sospensione dei Lavori dell'11.07.23, acquisito agli atti in data 24.08.23 con prot. 11223;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei Lavori dell'01.08.23, acquisito agli atti in data 24.08.23 con prot. n. 9593, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori quello del 12.11.2023;
- Vista** la pec del 15.11.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14777, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 10.11.2023 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di venti giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
 - il parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dall'impresa, reso dal Direttore dei lavori in data 13.11.2023;
 - la nota prot. n. 0049858/S.15/DRPC Sicilia del 15.11.2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di venti giorni per l'esecuzione dei lavori, pertanto al 02.12.2023;
- Visto** l'Ordine di Servizio n. 1 del 30.11.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. 15445, con il quale il RUP ha sospeso i lavori a far data dal 01.12.2023;
- Visto** il Decreto n. 1250 del 07/08/2024 con cui si è preso atto della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 810 dell'otto maggio 2023, per un importo complessivo pari ad € 548.304,10;
- Visto** l'atto di sottomissione redatto in data 15/07/2024, trasmesso con nota del 26/07/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9193, e registrato in data 24/07/2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, al n. 801 - serie 3, con cui, tra l'altro, all'art.5 è stato prorogato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di novanta giorni;
- Preso Atto** che alla luce dell'atto di sottomissione di cui sopra, la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al primo gennaio 2025;
- Visto** il Decreto n. 1488 del 24.09.2024 con cui, al fine di inserire la Voce "Spese Generali", è stato rimodulato

ed approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 554.269,39;

- Visto** il Verbale di Ripresa dei Lavori, acquisito agli atti in data 07/10/2024 con prot. n. 11498, con il quale il D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 04/10/2024, fissando, pertanto, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il primo gennaio 2025;
- Visto** l'Ordine di Servizio n. 2 del 16.12.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. 14579, con il quale il RUP ha sospeso i lavori a far data dal 17.12.2024;
- Visto** il Decreto n. 03 del 09/01/2025 con cui è stato rimodulato ed approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 554.462,16;
- Visto** la nota prot. n. 0046942/S.15/DRPC Sicilia del 25/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12276, con la quale il RUP ed il D.L. hanno richiesto a questo ufficio l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante utilizzando le economie del ribasso d'asta;
- Visto** la nota prot. n. 13819 del 29/11/2024 con la quale questo Ufficio, con riferimento alla richiesta prot. n. 12276/2024 di cui sopra, ha autorizzato il RUP ed il D.L. alla redazione di una perizia di variante utilizzando le economie del ribasso d'asta sino ad un importo massimo di € 100.000,00;
- Visto** la nota prot. n. 0054220/S.15/DRPC Sicilia del 04/11/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14039, con la quale il RUP ha autorizzato il D.L. di una perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la pec del 29/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11910, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la perizia di variante n. 2 e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;
 - la Determina n. 363 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante n. 2 e suppletiva;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 05/06/2025, relativo alla suddetta perizia di variante n. 2 e suppletiva, che prevede, tra l'altro, all'art. 5, una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Ritenuto** per tutto quanto sopra di approvare, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante n. 2 e suppletiva, già approvata dal RUP, nonché il relativo quadro economico, per un importo pari ad € 652.406,13, come di seguito riportato:

SR 17645 BUCCHERI - QUADRO ECONOMICO PVS2			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 688.297,41	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.077,70	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 662.219,71	
	Importo del ribasso (30,9321%)	€ 204.838,46	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 457.381,25	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 26.077,70	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 483.458,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 106.360,97	
B.2	Indagini geognostiche (di cui € 38.362,36 già impegnati con decreto n. 488/2020)	€ 38.591,17	
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (2% di A di cui € 1.338,82 già impegnati con decreto n. 729/2023))	€ 13.765,95	
B.4	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 360/2023)	€ 375,00	
B.5	Assicurazione per tecnici	€ 0,00	
B.6	Spese pubblicazioni	€ 0,00	
B.7	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	
B.8	IVA 22% su oneri conferimento a discarica	€ 660,00	
B.9	Imprevisti (2,088% di A)	€ 0,00	
B.10	Spese generali	€ 6.194,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 168.947,19
	TOTALE (A+ B)		€ 652.406,13



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91; convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **SR 17645 Bucchini** – "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso al centro urbano, ex strada S.S. 124, del Comune di Bucchini (SR)" – CUP J79D16001820001 – Codice ReNDiS 19IRB70/G1 – Codice Caronte SI_1_17645, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante n. 2 e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ai sensi 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ed approvata dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante n. 2 e suppletiva, il seguente quadro economico, approvato dal RUP, per un importo complessivo pari ad € 652.406,13, come di seguito riportato:

SR 17645 BUCCHERI - QUADRO ECONOMICO PVS2			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 688.297,41	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.077,70	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 662.219,71	
	Importo del ribasso (30,9321%)	€ 204.838,46	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 457.381,25	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 26.077,70	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 483.458,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 106.360,97	
B.2	Indagini geognostiche (di cui € 38.362,36 già impegnati con decreto n. 488/2020)	€ 38.591,17	
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (2% di A di cui € 1.338,82 già impegnati con decreto n. 729/2023))	€ 13.765,95	
B.4	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 360/2023)	€ 375,00	
B.5	Assicurazione per tecnici	€ 0,00	
B.6	Spese pubblicazioni	€ 0,00	
B.7	Oneri conferimento a discarica	€ 3.000,00	
B.8	IVA 22% su oneri conferimento a discarica	€ 660,00	
B.9	Imprevisti (2,088% di A)	€ 0,00	
B.10	Spese generali	€ 6.194,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 168.947,19
	TOTALE (A+ B)		€ 652.406,13

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attratore
(Ing. Sergio Tumminello)

