



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 224 del 18/2/2025

Oggetto: Patto per il Sud ME_17778 Pettineo “Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo (ME)” – Codice ReNDiS 19IR228/G1 - Codice CARONTE SI_1_17778 - Codice CUP J59D16001830001

Rimodulazione ed approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella



contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";


- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto

Pag. 2 di 8



idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge



31 maggio 2021, n. 77, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice **ReNDIS 19IR228/G1** e con codice di assegnazione interno **ME_17778 Pettineo** “*Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)*” – - Codice **CARONTE SI_1_17778** è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, per un importo complessivo pari a € 2.275.000,00;*”
- Visto** il Decreto n. 562 del 13/06/2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Domenico Brancatelli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 952 del 09/07/2019 con il quale si è provveduto al finanziamento dell’importo complessivo di € 118.316,84, necessario per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all’intervento in oggetto;
- il Decreto n. 1199 del 04/09/2019 con il quale si è provveduto al finanziamento dell’importo complessivo



di € 64.585,59, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 952/2019;

- Visto** il Decreto n. 2518 del 21/12/2021 con il quale l'ing. Basilio Antonino Calantoni, in atto Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Motta D'Affermo, è stato nominato Supporto al Rup dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 91 del 20/01/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Liberti, dipendente del Comune di Pettineo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Domenico Brancatelli;
- Visto** il Decreto n. 830 del 10/05/2022 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad € 1.955.000,00, e, al contempo, tenuto conto di quanto già finanziato con i decreti sopra citati, si è provveduto al finanziamento della somma di € 1.772.097,57;
- Visto** il decreto n. 1110 del 20/07/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiornamento al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo aggiornato con il relativo quadro economico, per un importo pari ad € 2.275.000,00, e, pertanto, si è provveduto al finanziamento dell'ulteriore somma di € 320.000,00;
- Visto** il decreto n. 1244 del 11/08/2022 con cui è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **ME_17778 Pettineo "Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo (ME)"** -- Codice CARONTE SI_1_17778;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1761 del 21 novembre 2022 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17778 Pettineo "Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo(ME)"** -- Codice CARONTE SI_1_17778, in favore dell'operatore economico **CANTIERI EDILI SRL**, in ragione del ribasso economico del 30,8930 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.128.901,73 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.097.837,67 per lavori ed € 31.064,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 febbraio 2023, rep. n. 904/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**CANTIERI EDILI SRL**" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5740 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 538 del 23/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CANTIERI EDILI SRL**, e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.723.590,08, impegnando l'importo di € 1.592.666,77;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 07/11/2022, acquisito agli atti in data 08/11/2022 con prot. n. 14008;
- Visto** il decreto n. 1022 del 05/06/2023 con il quale, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è disposta l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.023.847,17;
- Visto** il **Verbale di consegna dei lavori del 06/06/2023**, acquisito agli atti in data 04/07/2024 con prot. n. 8300, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 223 giorni, naturali e consecutivi, stabiliti dal contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione dei lavori il **15/01/2024**;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 23 ottobre 2023, rep. n. 1046/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CANTIERI EDILI SRL**, per un importo pari a € 279.173,25 oltre IVA, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 34041 - serie 1T con il quale, tra l'altro, all'art. 7 è prevista una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei Lavori;

- Visto** il decreto n. 1815 del 24/10/2023 con il quale si è approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 300.257,09;
- Vista** la pec del 03/07/2024 acquisita agli atti in data 04/07/2024 con prot. n. 8300 con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di sospensione n. 1 del 18/12/2023, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori n. 1 del 08/01/2024 sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
 - il Verbale di sospensione n. 2 del 16/01/2024, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 20/05/2024 sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP;
- Visto** il decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese;
- Visto** il Decreto n. 1052 del 03.07.2024 con il quale, al fine di dare seguito a quanto disposto con il sopra citato decreto n. 998/2024, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo pari a € 2.042.635,93;
- Vista** la nota prot. n. 133/24 dell'11/07/2024, acquisita agli atti in data 30/07/2024 con prot. n. 928 con la quale l'impresa esecutrice CANTIERI EDILI SRL ha richiesto una proroga di 70 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 23/07/2024, acquisita agli atti in data 24/07/2024 con prot. n. 9034 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni;
- Vista** la nota del 24/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9082 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 21/09/2024;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede, tra l'altro, all'art.4, una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 4 del 09.01.2025 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, ed è stato approvato il relativo quadro economico, per un importo pari a € 2.210.597,14;
- Considerato** che per mera svista, non è stato inserito nel quadro economico dell'intervento di cui sopra l'importo di € 225,00, somma oggetto di impegno e pagamento giusto decreto n. 379/2024;
- Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, di approvare il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 2.210.822,14:

ME 17778 PETTINEO- QUADRO ECONOMICO				
A	SOMMANO I LAVORI			€ 2.143.815,93
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 279.362,70
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 1.864.453,23
	Importo del ribasso (30,8930%)			€ 575.985,54
A.1	Lavori al netto del ribasso			€ 1.288.467,69
A.2	Oneri di sicurezza			€ 279.362,70
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza			€ 1.567.830,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 22% sui lavori			€ 344.922,69
B.2	Imprevisti			€ -



B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui € 11.402,47 già impegnati con decreti n. 1809/2022 e n. 1997/2022)		€	42.876,32
B.4	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alle indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA, (di cui € 87.798,52 già impegnati con decreto n. 942/2022) di cui:		€	125.280,47
B.4.1	Aggiornamento prezzario 2022 II semestre compresi oneri ed IVA	€	-	
B.4.2	Aggiornamento prezzario 2022 compresi oneri ed IVA	€	-	
B.4.3	Prog. Definitiva e studio geologico compresi oneri ed IVA	€	11.336,82	
B.4.4	Progettazione esecutiva e CSP compresi oneri ed IVA	€	20.696,97	
B.4.5	Dir. Lavori, misura e contabilità, CSP compresi oneri ed IVA	€	57.687,25	
B.4.6	Indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA	€	20.261,20	
B.4.7	variante in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€	8.190,63	
B.4.8	Variante in corso d'opera n. 2 IVA inclusa	€	7.107,60	
B.5	Oneri discarica		€	29.900,00
B.6	Acquisizione aree e immobili		€	5.657,05
B.7	Polizza assicurativa RUP		€	-
B.8	Collaudo statico ed amministrativo compresi oneri ed IVA, di cui:		€	39.619,14
B.8.1	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€	26.086,66	
B.8.2	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€	13.532,48	
B.9	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 425/2020 e n. 1717/2022)		€	855,00
B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici (già impegnati con decreti n. 1863/2021, n. 1920/2021 e n. 508/2022)		€	31.092,32
B.11	Spese generali		€	18.788,76
B.12	Spese per perfezionamento espropri (frazionamenti e stipule)		€	4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 642.991,75
TOTALE A)+ B)				€ 2.210.822,14

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17778 Pettineo "Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina - Comune di Pettineo (ME)" – Codice CARONTE SI_1_17778, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio per le motivazioni di cui alle premesse, per un importo complessivo pari ad € 2.210.822,14, come di seguito riportato:

ME 17778 PETTINEO- QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 2.143.815,93
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 279.362,70
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.864.453,23
	Importo del ribasso (30,8930%)		€ 575.985,54
A.1	Lavori al netto del ribasso		€ 1.288.467,69
A.2	Oneri di sicurezza		€ 279.362,70
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.567.830,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€	344.922,69
B.2	Imprevisti	€	-
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui € 11.402,47 già impegnati con decreti n. 1809/2022 e n. 1997/2022)	€	42.876,32

B.4	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alle indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA, (di cui € 87.798,52 già impegnati con decreto n. 942/2022) di cui:		€ 125.280,47	
B.4.1	Aggiornamento prezzario 2022 II semestre compresi oneri ed IVA	€ -		
B.4.2	Aggiornamento prezzario 2022 compresi oneri ed IVA	€ -		
B.4.3	Prog. Definitiva e studio geologico compresi oneri ed IVA	€ 11.336,82		
B.4.4	Progettazione esecutiva e CSP compresi oneri ed IVA	€ 20.696,97		
B.4.5	Dir. Lavori, misura e contabilità, CSP compresi oneri ed IVA	€ 57.687,25		
B.4.6	Indagini geologiche e geotecniche compresi oneri ed IVA	€ 20.261,20		
B.4.7	variante in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€ 8.190,63		
B.4.8	Variante in corso d'opera n. 2 IVA inclusa	€ 7.107,60		
B.5	Oneri discarica		€ 29.900,00	
B.6	Acquisizione aree e immobili		€ 5.657,05	
B.7	Polizza assicurativa RUP		€ -	
B.8	Collaudo statico ed amministrativo compresi oneri ed IVA, di cui:		€ 39.619,14	
B.8.1	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 26.086,66		
B.8.2	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 13.532,48		
B.9	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 425/2020 e n. 1717/2022)		€ 855,00	
B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici (già impegnati con decreti n. 1863/2021, n. 1920/2021 e n. 508/2022)		€ 31.092,32	
B.11	Spese generali		€ 18.788,76	
B.12	Spese per perfezionamento espropri (frazionamenti e stipule)		€ 4.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 642.991,75
	TOTALE A)+ B)			€ 2.210.822,14

Articolo 3 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)