



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 499 del 22/3/2022

PATTO PER IL SUD - TP 17820 Pantelleria *"Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)".* Codice CARONTE SI_1_17820 - CUP J29D16001340001 -CIG 779003081D - CIG Contratto Aggiuntivo: 8613449AF7

Presa d'atto perizia di variante n. 2 e di assestamento finale -Approvazione Quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione



Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell’allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 e ss.mm.ii. concernente il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” figura l’intervento cod. int. **TP17820 Pantelleria** “*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)*”, Codice CARONTE SI_1_17820;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 509 del primo agosto 2017 con il quale il Geom. Salvatore Gambino, dipendente del Comune di Pantelleria, è stato nominato RUP dell’intervento *de quo*;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1317 del 14 dicembre 2018 con il quale, nell' ambito dell'intervento **TP_17820 Pantelleria** "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)*", Codice CARONTE SI_1_17820, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, finanziando l' importo complessivo pari ad € 3.290.472,59, di cui € 2.139.916,12 per lavori e € 1.092.362,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 281 dell'11 febbraio 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **TP 17820 Pantelleria**, dal titolo "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)*", in favore del Cost. ATI: GHELLER S.r.l. (mandataria) - FOX S.r.l.s. (mandante) - SOFIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), in ragione del ribasso economico del 30,000% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.556.135,13 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.497.941,28 per lavori e € 58.193,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 luglio 2020, rep. n. 339/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: GHELLER s.r.l.(Capogruppo)- FOX s.r.l. (Mandante)- SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.(Mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, - serie 1T n. 17020 del 20/07/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1615 del 15.09.2020 con cui, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito del ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 2.522.260,34, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 406.919,02, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno complessivo di € 2.115.341,32;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 12 maggio 2020 in cui è stata fissata la data del 3 agosto 2020, quale termine ultimo per la fine dei Lavori;
- Vista** la nota del 27 luglio 2020 , acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale l'impresa capogruppo GHELLER srl ha richiesto una proroga di n. 4 mesi necessaria per la conclusione dei lavori;
- Visto** la nota del 29 luglio 2020, acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Gaspare Inglese, ha espresso parere favorevole alla proroga di 120 giorni all'ATI GHELLER-SOFIA-FOX;
- Vista** la nota prot. 20709 del 28/10/2020, inviata via pec in data 28/10/2020, acquisita agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot.n.9598, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativa ad una concessione di 4 mesi di proroga, necessari per l' ultimazione dei Lavori, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 01/12/2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 29/12/2020, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot.n.2646, con cui il Direttore dei Lavori ha sospeso i Lavori dal 21/12/2020 al 11/01/2021;
- Visto** il Verbale di Ripresa dell'undici gennaio 2021, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot. n. 5060;
- Vista** la nota del 22/01/2021, acquisita agli atti in data 25/01/2021 con prot.n. 749, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativa alla concessione di un'ulteriore proroga di 33 giorni, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 24/01/2021;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 23/01/2021, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot.n.5060, con cui il Direttore dei Lavori ha sospeso i Lavori a decorrere dal 24/01/2021;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 232 del 02.02.2021 con cui, tra l'altro, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.507.263,29;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 08/02/2021, con il quale, in considerazione della proroga di 60 giorni prevista nello schema di contratto aggiuntivo allegato alla perizia di variante, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/04/2021;
- Vista** la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021 con cui lo scrivente ufficio ha chiesto al RUP chiarimenti in merito alle proroghe concesse;
- Vista** la nota prot. 3862 del 25 febbraio 2021, trasmessa tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 26 febbraio 2021, con cui il RUP ha riscontrato la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021;
- Visto** il Decreto n. 493 del 10 marzo 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 442.100,00 oltre IVA all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 08.10.2020;
- Vista** la nota prot. 5843 del 24/03/2021, acquisita agli atti in data 25/03/2021 con prot.n. 3633, con cui il RUP ha ordinato, con esclusivo riferimento all'area di cantiere di Cala Gadir, l'immediata sospensione parziale dei lavori;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto (rep. n. 339/2020), sottoscritto in Palermo in data 29 aprile 2021, rep. n. 558/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: GHELLER S.r.l. (capogruppo) – FOX S.r.l. (mandante) – SOFIA COSTRUZIONI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14038 - serie 1T, per un importo pari ad € 343.857,65 oltre IVA;
- Visto** l'art. 7 del suddetto atto aggiuntivo, con il quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, è stata concessa una proroga di giorni novanta naturali e consecutivi;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 14/04/2021, trasmesso dal RUP con nota prot. 7288 del 15/04/2021, acquisito agli atti in data 15/04/2021 con prot. n. 4596, con il quale, in considerazione dei giorni stimati per la sospensione parziale, pari a 3, nonché dei novanta giorni di proroga stabiliti nel contratto aggiuntivo, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 13/05/2021;
- Visto** il Decreto n. 879 del 04/05/2021 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra e, al contempo, è stato confermato il quadro economico già approvato con il decreto n. 232 del 02.02.2021, per un importo pari a € 2.507.263,29;
- Vista** la nota del 02/02/2022, acquisita agli atti in data 03/02/2022 con prot. n. 1349, con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante n. 2 e di assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, corredata di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di trenta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Vista** il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante n. 2 e di assestamento somme, reso dal RUP in data 15/03/2022 ai sensi dell'art. della L.R. 12/2011, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3336;
- Ritenuto** pertanto di prendere atto della perizia di variante n. 2 e di assestamento somme, già approvata in linea tecnica dal RUP, approvando il relativo quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con il decreto n. 879 del 04/05/2021, pari ad € 2.507.263,29, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PV2- TP 17820 PANTELLERIA			
			TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.680.298,58	
A2	Oneri della sicurezza	€ 78.746,53	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.601.552,05	
	Importo del ribasso (30,0000%)	€ 780.465,62	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.821.086,44	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.746,53	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 311.227,03 già impegnati con Decreto n. 822/2020)		€ 1.899.832,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22%) di cui € 68.469,94 già impegnati con decreto n 822/2020	€ 417.963,25	
B2	Consulenze specialistiche (geol, geot, topografo) compresi oneri ed IVA	€ 60.754,48	
B3	D.L, CSE, Misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	
B5	indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio IVA compresa	€ 26.000,00	
B6	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B7	Indennità esproprio	€ 11.271,93	
B8	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4.000,00	
B9	Contributo ANAC già impegnato con il Decreto n. 927/2019	€ 600,00	
B10	Spese per gara già impegnata con decreti nn. 537/2020, 651/2020 e 758/2020	€ 26.622,05	
B11	Incentivo art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 53.605,97	
B12	Oneri di conferimento a discarica	€ 6.612,64	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 607.430,32
C	Importo complessivo (A+B)		€ 2.507.263,29

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice TP 17820 Pantelleria "Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)". Codice CARONTE SI_1_17820, della perizia di variante n. 2 e di assestamento finale, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.507.263,29:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PV2- TP 17820 PANTELLERIA			
			TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.680.298,58	
A2	Oneri della sicurezza	€ 78.746,53	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.601.552,05	
	Importo del ribasso (30,0000%)	€ 780.465,62	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.821.086,44	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.746,53	

	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 311.227,03 già impegnati con Decreto n. 822/2020)		€ 1.899.832,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22%) di cui € 68.469,94 già impegnati con decreto n 822/2020	€ 417.963,25	
B2	Consulenze specialistiche (geol, geot, topografo) compresi oneri ed IVA	€ 60.754,48	
B3	D.L, CSE, Misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	
B5	indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio IVA compresa	€ 26.000,00	
B6	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B7	Indennità esproprio	€ 11.271,93	
B8	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4.000,00	
B9	Contributo ANAC già impegnato con il Decreto n. 927/2019	€ 600,00	
B10	Spese per gara già impegnata con decreti nn. 537/2020, 651/2020 e 758/2020	€ 26.622,05	
B11	Incentivo art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 53.605,97	
B12	Oneri di conferimento a discarica	€ 6.612,64	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 607.430,32
C	Importo complessivo (A+B)		€ 2.507.263,29

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)