



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
 Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 183 del 12 MAR. 2013

AG 011 A – Ribera - Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale
 tra le vie M. Amari e G. Pitre nel comune di Ribera (AG).
Presa atto 2ª perizia di variante e rimodulazione impegno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa



applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento centro urbano - Via Pitrè ed Amari, nel comune di Ribera (AG)" per un importo complessivo di € 939.021,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 33 del 8 marzo 2011 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè del Comune di Ribera (AG)", individuato con il codice AG 011 A, per un importo complessivo di € 939.021,00;
- VISTO** il contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa aggiudicataria dei lavori Gattopardo Costruzioni s.r.l., in data 23 settembre 2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 n. 19136 serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 240 del 22 settembre 2011 con il quale si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 del 8 marzo 2011 relativo al sopracitato intervento, la somma di € 1.042,01 in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. per la pubblicazione sulla GURI n. 113 del 26/09/2011 - V serie speciale - Contratti Pubblici - dell'estratto esito aggiudicazione gara CIG 2847116A70;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 312 del 9 novembre 2011 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a impegnare e pagare, a valere sul decreto di finanziamento n. 33 del 8 marzo 2011, la somma di € 375,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture - CIG 2847116A70 (codice gara 2862833);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 con cui è stato disposto l'impegno delle somme, per un importo complessivo pari ad €. 771.049,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 17 del 18 gennaio 2012 con cui sono state liquidate le competenze relative alla commissione di gara, per un importo pari ad €. 503,31;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 155 del 3 aprile 2012 con il quale si è preso atto della Iperizia di variante e suppletiva ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento così come in appresso indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 580.257,98
2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.905,78</u>

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza **€ 601.163,76**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 126.244,39
2. Incentivi per la progettazione	€ 14.924,55
3. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€ 14.408,25
4. Spese per Commissioni di gara	€ 800,00
5. Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00
6. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€ 500,00
7. Imprevisti < 5%	€ 8,05
8. Spese per collaudo statico, tecnico amm.	€ 12.000,00

Totale somme a disposizione **€ 169.885,24**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 771.049,00



- CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta:
- la risoluzione, con effetto immediato, del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. così come richiamato nell'art.14 del medesimo Contratto stipulato in data 23 settembre 2011 con l'Impresa Gattopardo Costruzioni srl, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 19136 serie 3, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre nel Comune di Ribera (AG), per un importo di euro 576.330,07 oltre IVA.
 - che con nota dell'Ufficio Commissariale prot. n. 1335 del 19 aprile 2012 in considerazione delle elevate criticità connesse allo stato dei luoghi, così come conseguenti agli interventi preliminari all'approntamento del cantiere ed all'urgenza insita nella natura dell'intervento, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della C.&P. srl, Via Sant'Andrea n. 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva, redatta nella seduta di gara del 5 agosto 2011 per l'affidamento dei lavori in questione;

CONSIDERATO che con Decreto n. 200 del 3 maggio 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della C.&P. srl - Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), con un ribasso percentuale, pari al 19,5011% sull'importo risultante dal verbale di consistenza, al netto degli oneri di sicurezza;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 280 del 14 giugno 2012 con il quale è stata disposta:
- l'approvazione del nuovo Quadro Economico, definito dal RUP con propria Determinazione, relativo alla consistenza dei lavori;
 - il disimpegno della somma complessiva di € 625.900,81 (IVA compresa) già impegnata con Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012;
 - di procedere alla immediata stipula del Contratto con l'aggiudicatario C.&P. srl di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per un importo pari ad € 492.789,81;
 - l'impegno per il medesimo intervento della somma complessiva di € 640.129,86 con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori	€	475.755,31
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.034,50
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza		€ 492.789,81
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Incentivi per la progettazione (2%)	€.	15.137,89
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€.	14.408,25
3. Spese per Commissioni giudicatrici	€.	800,00
4. Oneri conferimento in discarica	€.	1.000,00
5. Spese per esproprio e/o occupazioni temporanee	€.	500,00
6. Imprevisti < 5%	€.	8,05
7. IVA 21% sui lavori	€.	103.485,86
8. Spese per collaudo statico, tecnico ammin.	€.	12.000,00
Totale somme a disposizione		€ 147.340,05
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 640.129,86

VISTO il Decreto Commissariale n. 542 del 18 ottobre 2012 con cui è stato disposto il pagamento delle somme relative al 1° SAL alla ditta C.&P. srl di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per un importo pari ad € 213.479,59;

VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 18 ottobre 2012 con il quale si è provveduto a pagare la somma di € 769,43 in favore della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l. per la pubblicazione sulla GURI n. 120 del 15 ottobre 2012 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici - dell'estratto esito aggiudicazione gara CIG 2847116A70;

VISTO il Decreto Commissariale n. 583 del 7 novembre 2012 con cui è stato disposto il pagamento delle somme di cui al verbale di consistenza dei lavori a tutto il 16 aprile 2012 e sulle scorte a tutto il 27 aprile 2012 alla ditta Gattopardo Costruzioni srl di Favara (AG), per un importo pari ad € 144.188,27, a valere sul decreto di impegno n. 13 del 17 gennaio 2012;



VISTO

il Decreto Commissariale n. 601 del 12 novembre 2012 con cui è stato disposto il pagamento delle somme relative al 2° SAL alla ditta C.&P. srl di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per un importo pari ad € 220.522,27;

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. n. 74511 del 12 novembre 2012 il Direttore Lavori Ing. Carmelo Arcieri ha richiesto al R.U.P. l'autorizzazione a redigere la 2ª perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- con nota Prot. n. 74953 del 14 novembre 2012 il R.U.P. Arch. Gesua Palumbo ha autorizzato il Direttore Lavori alla redazione della 2ª Perizia di Variante;
- che in data 19 novembre 2012 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la 2ª Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai sopracitati lavori;

VISTA

la Determinazione n. 30 del 21 novembre 2012, trasmessa con nota prot. n. 4291 del 21 gennaio 2013, con la quale il R.U.P., riconoscendo la propria competenza all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/10, ha provveduto ad approvare la II perizia relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera", ed il relativo 2° atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi e concessione di proroga, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 e comma 3 del D. Lgs 163/2006, provvedendo a rimodulare il quadro economico dell'intervento come appresso indicato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori a base d'asta	€ 609.039,84
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.062,43
3. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 591.977,41
4. Ribasso d'asta (19,5011%)	€ 115.442,11
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 493.597,73
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Incentivi per la progettazione (2%)	€ 15.137,89
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€ 14.408,25
3. Spese per commissioni gara e pubblicità	€ 800,00
4. Oneri conferimento in discarica	€ 0,00
5. Spese per esproprio e/o occupazioni temporanee	€ 500,00
6. Imprevisti < 5%	€ 30,47
7. IVA 21% sui lavori	€ 103.655,52
8. Spese per collaudo statico, tecnico ammin.	€ 12.000,00
Totale somme a disposizione	€ 146.532,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 640.129,86

RITENUTO

di prendere atto della II perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera" approvata dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/2006 al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento così come predisposto dallo stesso;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010

DECRETA**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo.



Articolo 3

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			
1. Importo dei lavori	€	609.039,84	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 17.062,43
3. Importo dei lavori a base d'asta	€	591.977,41	
4. Ribasso d'asta (19,5011%)	€	115.442,11	
3. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta			€ 476.535,30

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza € 493.597,73

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Incentivi per la progettazione (2%)	€.	15.137,89	
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€.	14.408,25	
3. Spese per commissioni gara e pubblicità	€.	800,00	
4. Oneri conferimento in discarica	€.	0,00	
5. Spese per esproprio e/o occupazioni temporanee	€.	500,00	
6. Imprevisti < 5%	€.	30,47	
7. IVA 21% sui lavori	€.	103.655,52	
8. Spese per collaudo statico, tecnico ammin.	€.	12.000,00	

Totale somme a disposizione € 146.532,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 640.129,86

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

